

**CODIGO/RNC:** 031-0407031-7  
**NOMBRE:** ESTANCIA INFANTIL  
**DIRECCION:** MONTE CRISTI  
**CIUDAD:** MONTE CRISTI  
**TELEFONO:** N/A

**FECHA:** 31/05/2019- 31/08/2019  
**CONDICIONES**  
**VENDEDOR:**

**PROGRAMACION ESTANCIA INFANTIL MONTE CRISTI, (JUNIO 1- AGOSTO 31)**

<b>CRONOGRAMA</b>				
No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DIAS
<b>1 CHAPAPOTE</b>				
1.1	COLOCACION DE CHAPAPOTE EN PASARELA	31/05/2019	07/06/2019	7 DIAS
<b>2 TERMINACION DE SUPERFICIES</b>				
2.1	PANETE EN TECHO EN PASARELA	31/05/2019	05/06/2019	4 DIAS
2.2	PANETE EN VIGA EN PASARELA	06/06/2019	09/06/2019	4 DIAS
2.3	PANETE EN COLUMNAS CUADRADA	10/06/2019	17/06/2019	8 DIAS
2.4	PANETE EN COLUMNAS REDONDA	10/06/2019	19/06/2019	10 DIAS
2.5	TERMINACION DE CANTOS Y MOCHETA EN FINO EN TECHO	20/06/2019	05/07/2019	17 DIAS
2.6	COLOCACION DE MURO DE PANDERETA EN BANOS	20/06/2019	31/06/2019	11 DIAS
2.7	PANETE EN TECHO EN MODULO NINO DE 1@2	20/06/2019	30/06/2019	10 DIAS
2.8	PANETE EN TECHO EN MODULO NINO DE 2@3	31/06/2019	06/07/2019	7 DIAS
2.9	PANETE EN TECHO EN MODULO NINO DE 3@4	07/07/2019	14/07/2019	7 DIAS
2.10	PANETE EN TECHO EN MODULO NINO DE 4@5	14/07/2019	21/07/2019	8 DIAS
2.11	PANETE EN TECHO DE COCINA	22/07/2019	26/07/2019	5 DIAS
2.12	PANETE EN TECHO DE CONSERJERIA	27/07/2019	30/07/2019	4 DIAS
2.13	PANETE EN TECHO DE COMEDOR	30/07/2019	07/08/2019	7 DIAS
<b>3 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO, (LONA ASFALTICA).</b>				
3.1	LONA ASFALTICA PRIMER TRAMO	06/07/2019	10/07/2019	5 DIAS
3.2	LONA ASFALTICA SEGUNDO TRAMO	11/07/2019	15/07/2019	5 DIAS
3.3	LONA ASFALTICA TERCER TRAMO	16/07/2019	20/07/2019	5 DIAS
<b>4 HORMIGON EN (MURO DE CONTENCION).</b>				
4.1	LIMPIEZA MURO DE CONTENCION	17/06/2019	18/06/2019	2 DIAS
4.2	REPLANTEO MURO DE CONTENCION	18/06/2019	19/06/2019	2 DIAS
4.3	CHARRANCHA MURO DE CONTENCION	19/06/2019	20/06/2019	2 DIAS
4.4	EXCAVACION CON COMPRESOR MURO DE CONTENCION	20/06/2019	03/07/2019	15 DIAS
4.5	CONFECCION DE ACERO ZAPATA	03/07/2019	04/07/2019	2 DIAS
4.6	CONFECCION DE ACERO COLUMNAS	04/07/2019	07/07/2019	4 DIAS
4.7	CONFECCION DE ACERO PARILLA	07/07/2019	08/07/2018	2 DIAS
4.8	CONFECCION DE ACERO CONTRA FUERTE	08/07/2019	10/07/2019	3 DIAS
4.9	CONFECCION DE ACERO VIGA	10/07/2019	12/07/2019	3 DIAS
4.1	CONFECCION DE ACERO PARA BASTONES	12/07/2019	13/07/2019	1 DIAS
4.11	VACIADO DE ZAPATA DE MURO, COLUMNAS Y CONTRA FUERTE	14/07/2019	15/07/2019	2 DIAS
4.12	COLOCACION DE BLOCK DE 8 PULGADA	15/07/2019	30/07/2019	15 DIAS
4.13	CONFECCION DE ACERO SERPENTINA	16/07/2019	17/07/2019	2 DIAS
		<b>F. INICIO= 01/06/2019</b>	<b>F. TERMINACION= 07 /08/2019</b>	<b>TOTAL= 68 DIAS</b>