

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
1	BLOQUE B1				
2					
3	PRIMER NIVEL(DIRECCION + SUB-DIRECCION +SALON DE PROF. + RECEPCION + TECNICOS +ENFERMERIA + AULA ESPECIAL +BIBLIOTECA +BAÑOS + ESCALERA)				
4					
5	TERMINACION DE PISOS				
6	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30) Brillado	6 días	vie 9/6/19	vie 9/13/19	
7	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07) Brillado	2 días	vie 9/6/19	lun 9/9/19	
8					
9	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)				
10	Escalones granito fondo gris	5 días	lun 9/9/19	vie 9/13/19	
11	Zócalo en escalones de granito fondo gris	5 días	lun 9/9/19	vie 9/13/19	
12	Descanso de granito fondo gris	5 días	mar 9/10/19	lun 9/16/19	
13	Zócalo en descanso de granito fondo gris	5 días	lun 9/9/19	vie 9/13/19	
14	Baranda de hierro	15 días	lun 9/2/19	vie 9/20/19	
15					
16	VENTANAS (Cumplir especificaciones)				

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
17	Ventanas AA Reforzadas (espesor 0.053mm)	10 días	lun 9/9/19	vie 9/20/19	S2
18					
19	PUERTAS (Solicitar Diseño)				
20	Puerta polimetal (1.00 x 2.75) Inc. Tragaluz	25 días	mar 9/17/19	lun 10/21/19	
21	Puertas polimetal (0.90 x 2.75) incl,Tragaluz	25 días	mar 9/17/19	lun 10/21/19	
22	Puertas polimetal (0.90 x 2.10) en ADM	25 días	mar 9/17/19	lun 10/21/19	
23	Puertas polimetal (0.90 x 2.10) en escalera	25 días	mié 9/18/19	mar 10/22/19	
24	Puerta polimetal (cub/Baños)(0.70 x 1.40)	25 días	vie 9/20/19	jue 10/24/19	
25					
26	PROTECTORES METALICOS				
27	Protectores de H.B/Cuad. 1/2"en Ventanas	18 días	dom 9/15/19	mar 10/8/19	
28					
29	INSTALACION SANITARIA				
30	Inodoros blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
31	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	jue 10/10/19	lun 10/14/19	
32	Orinal blanco (Inc. acces, y M.O.	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
33	Accesorios para baños	1 día	jue 10/31/19	jue 10/31/19	
34	Vertedero y lavamano exterior con llave de chorro	3 días	jue 10/31/19	lun 11/4/19	
35					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
36	PINTURA (Dos manos)				
37	Acrílica en muros (Interior y exterior) losas, Vigas y Columnas	7 días	vie 10/25/19	lun 11/4/19	
38	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	vie 10/25/19	vie 11/1/19	
39	Mantenimiento (Protectores de hierro)	4 días	mar 10/15/19	vie 10/18/19	
40					
41					
42	SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)				
43					
44	TERMINACION DE PISOS (BRILLADO)				
45	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	lun 9/9/19	lun 9/16/19	
46	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	lun 9/9/19	mar 9/10/19	
47					
48	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)				
49	Escalones granito fondo gris	6 días	lun 9/16/19	lun 9/23/19	
50	Zócalo en escalones de granito fondo gris	6 días	lun 9/16/19	lun 9/23/19	
51	Descanso de granito fondo gris	6 días	mié 9/18/19	mié 9/25/19	
52	Zócalo en descanso de granito fondo gris	6 días	mié 9/25/19	mié 10/2/19	
53	Baranda de hierro	15 días	mié 9/11/19	mar 10/1/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
54					
55	VENTANAS (Cumplir especificaciones)				
56	Ventanas AA Reforzadas (espesor 0.053mm)	30 días	mié 9/11/19	mar 10/22/19	
57					
58	PUERTAS (Solicitar Diseño)				
59	Puertas polimetal (1.00 x 2.75) Inc. Tragaluz	25 días	lun 9/9/19	vie 10/11/19	
60	Puertas polimetal (0.90 x 2.75) incl,Tragaluz	25 días	mié 9/11/19	mar 10/15/19	
61	Puerta polimetal (cub/Baños) (0.70 x 1.40)	25 días	mar 9/10/19	lun 10/14/19	
62					
63	BARANDAS				
64	Barandas de hierro sobre muros de bloques	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
65					
66	INSTALACION SANITARIA				
67	Inodoros Royal blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	sáb 9/14/19	mié 9/18/19	
68	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	sáb 9/14/19	mar 9/17/19	
69	Orinales Simplex (Inc. acces, y M.O.	4 días	mar 9/10/19	vie 9/13/19	
70	Desague de Pisos 2"	2 días	mar 9/10/19	mié 9/11/19	
71	Accesorios para baños	1 día	mar 9/10/19	mar 9/10/19	
72					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2	
73	PINTURA (Dos manos)					
74	Acrílica en muro exterior	7 días	vie 10/11/19	lun 10/21/19		
75	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	vie 10/11/19	vie 10/18/19		
76	Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas	4 días	vie 10/18/19	mié 10/23/19		
77						
78						
79	TERCER NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)					
80						
81	TERMINACION DE PISOS (PULIDO)					
82	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	vie 9/20/19	vie 9/27/19		
83	Zócalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	lun 9/23/19	mar 9/24/19		
84						
85	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)					
86	Escalones granito fondo gris	5 días	sáb 9/28/19	jue 10/3/19		
87	Zócalo en escalones de granito fondo gris	5 días	vie 9/27/19	jue 10/3/19		
88	Descanso de granito fondo gris	5 días	sáb 9/28/19	jue 10/3/19		
89	Zócalo en descanso de granito fondo gris	5 días	jue 9/26/19	mié 10/2/19		
90	Baranda de hierro	21 días	lun 9/9/19	lun 10/7/19		

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
91					
92	VENTANAS (Cumplir especificaciones)				
93	Ventanas AA Reforzadas (espesor 0.053mm)	30 días	jue 9/12/19	mié 10/23/19	
94					
95	PUERTAS (Solicitar Diseño)				
96	Puertas polimetal (1.00 x 2.75) Inc. Tragaluz	25 días	lun 9/23/19	vie 10/25/19	
97	Puertas polimetal (0.90 x 2.75) incl,Tragaluz	25 días	lun 9/23/19	vie 10/25/19	
98	Puerta polimetal (cub/Baños) (0.70 x 1.40)	25 días	lun 9/23/19	vie 10/25/19	
99					
100	BARANDAS				
101	Barandas de hierro sobre muros de bloques	15 días	lun 10/14/19	vie 11/1/19	
102					
103	INSTALACION SANITARIA				
104	Inodoros Royal blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	mié 10/16/19	lun 10/21/19	
105	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	mié 10/16/19	vie 10/18/19	
106	Orinales Simplex (Inc. acces, y M.O.	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
107	Desague de Pisos 2"	2 días	jue 10/10/19	vie 10/11/19	
108	Accesorios para baños	1 día	jue 10/24/19	jue 10/24/19	
109					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
110	PINTURA (Dos manos)				
111	Acrílica en muro exterior	7 días	lun 10/28/19	mar 11/5/19	
112	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	lun 10/28/19	lun 11/4/19	
113	Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
114					
115					
116	CUARTO NIVEL (CAJA DE ESCALERA)				
117					
118	VENTANAS (Cumplir especificaciones)				
119	Ventanas AA Reforzadas (espesor 0.053mm)	21 días	lun 9/16/19	lun 10/14/19	
120					
121	PUERTAS (Solicitar Diseño)				
122	Puertas polimetal (1.00 x 2.75) Incl. Tragaluz	20 días	mié 9/18/19	mar 10/15/19	
123					
124	PINTURA (Dos manos)				
125	Acrílica en muros exteriores	1 día	mar 9/24/19	mar 9/24/19	
126	Acrílica en muros interiores ,losas , vigas y columnas	1 día	jue 9/26/19	jue 9/26/19	
127					
128					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
129	BLOQUE B - 2 3 NIVELES				
130					
131	PRIMER NIVEL (LABORATORIO DE CIENCIAS + DEPOSITO + UN AULA ESPECIAL + UN AULA + BAÑOS + ESCALERAS)				
132					
133	TERMINACION DE PISOS (PULIDO)				
134	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	mié 9/11/19	mié 9/18/19	
135	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	mié 9/18/19	jue 9/19/19	
136					
137	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)				
138	Escalones granito fondo gris	5 días	mar 9/10/19	lun 9/16/19	
139	Zócalo en escalones de granito fondo gris	5 días	mar 9/10/19	lun 9/16/19	
140	Descanso de granito fondo gris	5 días	mié 9/11/19	mar 9/17/19	
141	Zócalo en descanso de granito fondo gris	5 días	vie 9/6/19	jue 9/12/19	
142	Baranda de hierro	15 días	mar 9/17/19	lun 10/7/19	
143					
144	PROTECTORES METALICOS				
145	Protectores de H.B/Cuad. 1/2"en Ventanas	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
146					
147	INSTALACION SANITARIA				
148	Inodoros blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	vie 9/20/19	mié 9/25/19	
149	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	vie 9/20/19	mar 9/24/19	
150	Orinal blanco (Inc. acces, y M.O.	4 días	jue 9/19/19	mar 9/24/19	
151	Desague de Pisos 2"	2 días	mié 9/11/19	jue 9/12/19	
152	Accesorios para baños	1 día	lun 9/23/19	lun 9/23/19	
153					
154	PINTURA (Dos manos)				
155	Acrílica en muros (Interior y exterior) losas, Vigas y Columnas	7 días	vie 10/4/19	lun 10/14/19	
156	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	vie 10/4/19	vie 10/11/19	
157	Mantenimiento (Protectores de hierro)	4 días	mar 10/8/19	vie 10/11/19	
158					
159					
160	SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)				
161					
162	TERMINACION DE PISOS (PULIDO)				
163	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	sáb 9/14/19	vie 9/20/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
164	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	mié 9/18/19	jue 9/19/19	
165					
166	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)				
167	Escalones granito fondo gris	6 días	vie 9/6/19	vie 9/13/19	
168	Zócalo en escalones de granito fondo gris	6 días	vie 9/6/19	vie 9/13/19	
169	Descanso de granito fondo gris	6 días	sáb 9/7/19	vie 9/13/19	
170	Zócalo en descanso de granito fondo gris	6 días	vie 9/6/19	vie 9/13/19	
171	Baranda de hierro	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
172					
173	BARANDAS				
174	Barandas de hierro sobre muros de bloques	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
175					
176	INSTALACION SANITARIA				
177	Inodoros Royal blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
178	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	vie 10/11/19	mar 10/15/19	
179	Orinales Simplex (Inc. acces, y M.O.	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
180	Desague de Pisos 2"	2 días	jue 10/10/19	vie 10/11/19	
181	Accesorios para baños	1 día	jue 10/10/19	jue 10/10/19	
182					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2	
183	PINTURA (Dos manos)					
184	Acrílica en muro exterior	7 días	vie 9/27/19	lun 10/7/19		
185	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	vie 9/27/19	vie 10/4/19		
186	Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas	4 días	lun 9/9/19	jue 9/12/19		
187						
188						
189	TERCER NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)					
190						
191	TERMINACION DE PISOS (PULIDO)					
192	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	lun 9/9/19	lun 9/16/19		
193	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	lun 9/16/19	mar 9/17/19		
194						
195	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)					
196	Escalones granito fondo gris	5 días	sáb 9/7/19	jue 9/12/19		
197	Zócalo en escalones de granito fondo gris	5 días	vie 9/6/19	jue 9/12/19		
198	Descanso de granito fondo gris	5 días	vie 9/13/19	jue 9/19/19		
199	Zócalo en descanso de granito fondo gris	5 días	jue 9/12/19	mié 9/18/19		
200	Baranda de hierro	21 días	vie 9/13/19	vie 10/11/19		

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
201					
202	BARANDAS				
203	Barandas de hierro sobre muros de bloques	15 días	sáb 9/14/19	jue 10/3/19	
204					
205	INSTALACION SANITARIA				
206	Inodoros Royal blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	lun 10/7/19	jue 10/10/19	
207	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	lun 10/7/19	mié 10/9/19	
208	Orinales Simplex (Inc. acces, y M.O.	4 días	lun 10/7/19	jue 10/10/19	
209	Desague de Pisos 2"	2 días	vie 9/13/19	lun 9/16/19	
210	Accesorios para baños	1 día	mar 10/22/19	mar 10/22/19	
211					
212	PINTURA (Dos manos)				
213	Acrílica en muro exterior	7 días	vie 9/6/19	lun 9/16/19	
214	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	sáb 9/28/19	vie 10/4/19	
215	Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas	4 días	mié 10/2/19	lun 10/7/19	
216					
217					
218	CUARTO NIVEL (Caja de Escalera)				
219					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
220	PINTURA (Dos manos)				
221	Acrílica en muros exteriores	1 día	jue 9/12/19	jue 9/12/19	■
222	Acrílica en muros interiores ,losas , vigas y columnas	1 día	sáb 9/14/19	sáb 9/14/19	■
223					
224					
225	BLOQUE B - 3 2 NIVELES				
226					
227	PRIMER NIVEL (DOS AULAS ESPECIALES + DOS AULA + BAÑOS + ESCALERAS)				
228					
229	TERMINACION DE PISOS (PULIDO)				
230	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	jue 9/26/19	jue 10/3/19	■
231	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	mar 10/1/19	mié 10/2/19	■
232					
233	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)				
234	Escalones granito fondo gris	5 días	lun 9/9/19	vie 9/13/19	■
235	Zócalo en escalones de granito fondo gris	5 días	lun 9/9/19	vie 9/13/19	■
236	Descanso de granito fondo gris	5 días	mié 10/9/19	mar 10/15/19	■
237	Zócalo en descanso de granito fondo gris	5 días	sáb 10/5/19	jue 10/10/19	■

Proyecto: Cronograma de Terminacio Fecha: jue 9/5/19	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
238	Baranda de hierro	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
239					
240	PROTECTORES METALICOS				
241	Protectores de H.B/Cuad. 1/2"en Ventanas	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
242					
243	INSTALACION SANITARIA				
244	Inodoros blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	mié 9/11/19	lun 9/16/19	
245	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	mié 9/11/19	vie 9/13/19	
246	Orinal blanco (Inc. acces, y M.O.	4 días	mié 9/11/19	lun 9/16/19	
247	Desague de Pisos 2"	2 días	jue 9/12/19	vie 9/13/19	
248	Accesorios para baños	1 día	lun 9/23/19	lun 9/23/19	
249	Vertedero y lavamano exterior con llave de chorro	3 días	lun 9/16/19	mié 9/18/19	
250					
251	PINTURA (Dos manos)				
252	Acrílica en muros (Interior y exterior) losas, Vigas y Columns	7 días	mar 9/24/19	mié 10/2/19	
253	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	mié 9/25/19	mié 10/2/19	
254	Mantenimiento (Protectores de hierro)	4 días	mié 9/25/19	lun 9/30/19	
255					
256					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
257	SEGUNDO NIVEL (CUATRO AULAS + BAÑOS + ESCALERAS)				
258					
259	TERMINACION DE PISOS (BRILLADO)				
260	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	sáb 9/28/19	vie 10/4/19	
261	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	dom 9/29/19	lun 9/30/19	
262					
263	TERMINACION DE ESCALERA (BRILLADO)				
264	Escalones granito fondo gris	6 días	mar 9/10/19	mar 9/17/19	
265	Zócalo en escalones de granito fondo gris	6 días	mié 9/11/19	mié 9/18/19	
266	Descanso de granito fondo gris	6 días	jue 9/12/19	jue 9/19/19	
267	Zócalo en descanso de granito fondo gris	6 días	jue 9/12/19	jue 9/19/19	
268	Baranda de hierro	15 días	lun 9/9/19	vie 9/27/19	
269					
270	BARANDAS				
271	Barandas de hierro sobre muros de bloques	15 días	mié 9/11/19	mar 10/1/19	
272					
273	INSTALACION SANITARIA				
274	Inodoros Royal blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	mar 9/10/19	vie 9/13/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2	
275	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	mar 9/10/19	jue 9/12/19		
276	Orinales Simplex (Inc. acces, y M.O.	4 días	mar 9/10/19	vie 9/13/19		
277	Desague de Pisos 2"	2 días	mar 9/10/19	mié 9/11/19		
278	Accesorios para baños	1 día	mar 9/10/19	mar 9/10/19		
279						
280	PINTURA (Dos manos)					
281	Acrílica en muro exterior	7 días	sáb 9/28/19	lun 10/7/19		
282	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	6 días	sáb 9/28/19	vie 10/4/19		
283	Acrílica en muros interiores , losa , viga y columnas	4 días	mar 9/17/19	vie 9/20/19		
284						
285	TERCER NIVEL (Caja de Escalera)					
286						
287	PINTURA (Dos manos)					
288	Acrílica en muros exteriores	1 día	lun 9/16/19	lun 9/16/19		
289	Acrílica en muros interiores , losas , vigas y columnas	1 día	lun 9/16/19	lun 9/16/19		
290						
291						
292	BLOQUE DE COMEDOR (21 - 24) AULAS 360 ALUMNOS (TIPO A)					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
293					
294	TERMINACION DE PISOS (PULIDO)				
295	Mosaicos de granito fondo gris (0,30 x 0.30)	6 días	mié 9/11/19	mié 9/18/19	
296	Zocalos granito fondo gris (0,10 x 0,07)	2 días	mar 9/10/19	mié 9/11/19	
297					
298	PUERTAS (Solicitar Diseño)				
299	Puerta en polimetal (1.60 x 3.05) Inc. Tragaluz	25 días	lun 9/9/19	vie 10/11/19	
300	Puerta en polimetal (1.80 x 2.55) Inc. Tragaluz	25 días	lun 9/9/19	vie 10/11/19	
301	Puerta en polimetal (1.00 x 2.55) Inc. Tragaluz	25 días	mar 9/10/19	lun 10/14/19	
302	Puerta en polimetal (0.80 x 2.55) Inc. Tragaluz	25 días	mar 9/10/19	lun 10/14/19	
303	Puerta en polimetal (0.90 x 2.10) Inc. Tragaluz	25 días	mar 9/10/19	lun 10/14/19	
304	Puerta en polimetal (0.70 x 2.80) Inc. Tragaluz en vertedero	25 días	mar 9/10/19	lun 10/14/19	
305	Puerta en polimetal (0.90 x 1.50) en baños	25 días	mié 9/11/19	mar 10/15/19	
306					
307	VENTANAS				
308	Ventanas AA Reforzadas (espesor 0.053mm)	30 días	lun 9/9/19	vie 10/18/19	
309					
310	PROTECTORES METALICOS				
311	Protectores de H.B/Cuad. 1/2"en Ventanas	21 días	mar 9/10/19	mar 10/8/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
312					
313	INSTALACION SANITARIA				
314	Inodoros blanco (inc. accs, m.o.)	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
315	Lavamanos Blanco (mediano)	3 días	jue 10/10/19	lun 10/14/19	
316	Lavamanos Blanco (empotrado)	4 días	jue 10/10/19	mar 10/15/19	
317	Fregadero doble inc. Mo. Y tuberías.	3 días	lun 10/14/19	mié 10/16/19	
318	Lavadero sencillo	2 días	jue 10/17/19	vie 10/18/19	
319	Barra para minusvalidos	5 días	jue 10/17/19	mié 10/23/19	
320	Desague de Pisos 3"	1 día	vie 10/11/19	vie 10/11/19	
321	Accesorios para baños	1 día	jue 10/24/19	jue 10/24/19	
322					
323	REVESTIMIENTO EN :				
324	Revestimiento de tableta tipo ladrillos	10 días	lun 9/16/19	vie 9/27/19	
325					
326	PINTURA				
327	Acrílica en muros (Interior y exterior) losas, Vigas y Columnas	7 días	mar 10/22/19	mié 10/30/19	
328	Mantenimiento en protectores	6 días	mié 10/23/19	mié 10/30/19	
329					
330	VARIOS				

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2	
331	Gabinete de polimetal en piso	21 días	jue 9/19/19	jue 10/17/19		
332	Gabinete de polimetal en pared	21 días	jue 9/19/19	jue 10/17/19		
333	Tope en meseta en area de lavado de alimentos de hormigon con ceramica	15 días	jue 9/19/19	mié 10/9/19		
334	Trameria de madera pino tratado en cocina	7 días	lun 9/30/19	mar 10/8/19		
335						
336	INSTALACION SANITARIA EXTERIOR					
337	Tinaco 500 Gls.(Antialgas) Incluye instalacion	5 días	vie 9/13/19	jue 9/19/19		
338	Llave jardin de 3/4	2 días	jue 9/26/19	vie 9/27/19		
339	Llave de paso de 1"	1 día	jue 9/26/19	jue 9/26/19		
340	Llave de paso de 1 1/2"	1 día	jue 9/26/19	jue 9/26/19		
341	Acometida de 1 1/2	7 días	mar 9/24/19	mié 10/2/19		
342						
343	CISTERNA 8,000 GLS. DE E= 0.15 MT DE (5.40 X 3.59 X 2.60)					
344	Tapa de cisterna (galvanizada)	3 días	jue 10/31/19	lun 11/4/19		
345	Bomba p/cisterna 2 Hp	3 días	mié 10/30/19	vie 11/1/19		
346	Tanque de 120 Gls. (Presurizado en Fibra)	3 días	mié 10/30/19	vie 11/1/19		
347	Piezas e inst. Bomba	1 día	jue 10/31/19	jue 10/31/19		

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
348					
349	CASETA SOBRE CISTERNA				
350	Puerta de rejas de hierro (Barra C, 1/2")	7 días	lun 9/30/19	mar 10/8/19	
351	Pintura Acrílica (muros)	1 día	lun 9/30/19	lun 9/30/19	
352	Pintura de base (1 mano) (Económica)	1 día	jue 9/26/19	jue 9/26/19	
353	Pintura Mantenimiento (rejas de hierro)	1 día	jue 9/26/19	jue 9/26/19	
354					
355	AREAS EXTERIORES				
356					
357	ACCESO PRINCIPAL , AREA CIVICA Y PATIO				
358	Base y Tope (Asta de Bandera)	4 días	lun 9/23/19	jue 9/26/19	
359	Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , en area civica	5 días	jue 9/26/19	mié 10/2/19	
360	Bancos de granito sin espaldar	10 días	mar 10/15/19	lun 10/28/19	
361	Carpeta asfaltica de 2" en area de parqueos	2 días	sáb 10/19/19	lun 10/21/19	
362	Acera en area de parqueos	1 día	vie 9/27/19	vie 9/27/19	
363	Contenes en area de parqueos	1 día	vie 9/27/19	vie 9/27/19	
364	Paragomas	2 días	lun 10/28/19	mar 10/29/19	
365	Señalizacion en parqueos (4.0 ud)	3 días	jue 10/31/19	lun 11/4/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio Fecha: jue 9/5/19	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solo el comienzo	
	Resumen		solo fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
366					
367	PAISAJISMO				
368	Gramma Enana (S/C y acondicionamiento del terreno) esp. min. 0.20	15 días	mar 10/15/19	lun 11/4/19	
369	Plantas varias	10 días	lun 10/21/19	vie 11/1/19	
370	Mantenimiento de plantas y grama	30 días	jue 10/31/19	mié 12/11/19	
371					
372	TARJA EN BRONCE (2.00 x 1.50)	5 días	mié 10/30/19	mar 11/5/19	
373					
374	MISCELANEOS				
375	Letras de 8" en bronce con el nombre de la escuela	12 días	mié 10/30/19	jue 11/14/19	
376	Señaliz. ACM grabado (4"*16") (BAÑOS)	2 días	mié 10/30/19	jue 10/31/19	
377	Señaliz. ACM grabado (4"*16")(ADM)	2 días	vie 10/18/19	lun 10/21/19	
378	Señaliz. ACM grabado(4"*16")(BIBLIOTECA)	2 días	vie 10/18/19	lun 10/21/19	
379	Señaliz. ACM grabado(4"*16")(SALON PROF.)	2 días	vie 10/18/19	lun 10/21/19	
380	Señaliz. ACM grabado(4"*16")(SALON MULT.)	3 días	lun 10/21/19	mié 10/23/19	
381	Señaliz. ACM grabado(4"*16")(COMEDOR-COCINA .)	4 días	lun 10/21/19	jue 10/24/19	
382	Señalización ACM grabado (4"*16") (AULA)	4 días	mié 10/23/19	lun 10/28/19	
383	Figuritas en bronce (identificación hembras)	3 días	vie 10/25/19	mar 10/29/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2	
384	Figuritas en bronce (identificacion varones)	1 día	vie 10/25/19	vie 10/25/19		
385	M.O. instalacion de letras	5 días	vie 10/18/19	jue 10/24/19		
386	Meseta en laboratorios de ciencia(Incluye ceramica y puertas de polimetal)	14 días	mié 9/25/19	lun 10/14/19		
387						
388	VERJA PERIMETRAL EN MUROS (H=2.50 mt y L=200.00 ml)Esta dependera de la dimension del terreno y sera pagada de acuerdo a volumetria reportada por el supervisor en obra					
389	Pintura Acrílica en Muros ,vigas y col.	10 días	mar 9/10/19	lun 9/23/19		
390	Alambre Trinchera (T/Costo) Inc. Palomet	7 días	lun 10/14/19	mar 10/22/19		
391	Puerta de Tola Corrediza (en verja)	21 días	lun 9/16/19	lun 10/14/19		
392	Pintura Mantenimiento Puertas	2 días	lun 10/21/19	mar 10/22/19		
393						
394	CANCHA MIXTA (DOBLE ESPECIAL DE 44.00 x 32.00)					
395						
396	Varios					
397	Tablero de fibra de vidrio incluye aro y malla	2 días	vie 10/25/19	lun 10/28/19		
398	Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2X10` y tubo de 3*2 incl. S/C)	1 día	vie 10/25/19	vie 10/25/19		

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2	
399	Malla de volleyball	1 día	vie 10/25/19	vie 10/25/19		
400						
401	Pintura					
402	Señalización en cancha	3 días	mar 10/29/19	jue 10/31/19		
403						
404	GRADERIA EN CANCHA I					
405						
406	Varios					
407	Barandas de hierro HG sobre muros de bloques	15 días	mié 9/11/19	mar 10/1/19		
408						
409	GRADERIA EN CANCHA II					
410						
411	Varios					
412	Barandas de hierro HG sobre muros de bloques	15 días	mié 9/11/19	mar 10/1/19		
413						
414	FRONTON CON GARITA Y BAÑO EN VERJA PERIMETRAL					
415						
416	Terminacion de pisos					

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
417	De granito fondo gris de (0.30 x 0.30)	1 día	lun 9/9/19	lun 9/9/19	
418	Zocalos de granito fdo bco	1 día	mar 9/10/19	mar 9/10/19	
419					
420	Portaje				
421	Puerta de polimetal (1.00 x 2.10)	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
422	Puerta de polimetal (0.90 x 2.10)	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
423	Ventana salomonica de aluminio	15 días	lun 9/16/19	vie 10/4/19	
424	Protectores de hierro en ventanas	8 días	lun 9/9/19	mié 9/18/19	
425					
426	INSTALACION SANITARIA				
427	Inodoros blanco (inc. accs, m.o.)	1 día	mié 9/25/19	mié 9/25/19	
428	Lavamanos Blanco (mediano)	1 día	mié 9/25/19	mié 9/25/19	
429	Desague de Pisos 2"	1 día	mar 9/10/19	mar 9/10/19	
430	Accesorios para baños	1 día	sáb 9/28/19	sáb 9/28/19	
431	Mano de obra colocacion accesorios	7 días	sáb 9/28/19	lun 10/7/19	
432					
433	Varios generales				
434	Revestimiento de ladrillo de (1" x 4" x 8")	3 días	lun 9/30/19	mié 10/2/19	
435	Porton de hierro según planos	21 días	lun 9/30/19	lun 10/28/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			

Liceo Expeirmetal de la UASD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	S2
436	Acera en area de entrada	1 día	mar 9/17/19	mar 9/17/19	
437	Jardinera rectangular (2.00 x 0.85 x 0.40) incluye plantas ,grama enana , tierra negra y acondicionamiento	4 días	mié 9/18/19	lun 9/23/19	
438	Jardinera circular en esquina (D= 2.61 mt) incluye plantas ,grama enana , tierra negra y acondicionamiento	4 días	mié 9/18/19	lun 9/23/19	
439					
440	Pintura				
441	Acrilica	2 días	vie 9/20/19	lun 9/23/19	
442	En protectores de hierro	1 día	mar 9/10/19	mar 9/10/19	
443					
444	INSTALACION ELECTRICA				
445					
446	COMEDOR	39 días	mié 9/25/19	lun 11/18/19	
447					
448	ENTRADA GENERAL Y CANCHA TIPO:				
449					
450	ENTRADA GENERAL	41 días	jue 9/12/19	jue 11/7/19	
451					
452	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	15 días	jue 10/31/19	mié 11/20/19	

Proyecto: Cronograma de Terminacio
Fecha: jue 9/5/19

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		solo el comienzo	
Resumen		solo fin	
Resumen del proyecto		Tareas externas	
Tarea inactiva		Hito externo	
Hito inactivo		Fecha límite	
Resumen inactivo		Progreso	
Tarea manual		Progreso manual	
solo duración			