




# LICEO ESPERANZA NORTE



<b>CONTRATO NO:</b>	2437-2013
<b>ESTATUS</b>	ACTIVA

<b>COORDINADOR OISOE:</b>	ARQ. YAFREICY I. RODRIGUEZ THOMAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	PUNTO & VECTOR S. R. L. (REPRESENTANTE LUIS BAROLO)	
<b>CONTACTO CONTRATISTA:</b>	829-471-8827	<b>ESTATUS CUBICACIÓN:</b>
<b>MONTO CONTRATADO (RD\$):</b>	59,781,067.28	
<b>MONTO CUBICADO (RD\$):</b>	105,080,583.61	<b>% EJECUTADO: 75</b>
<b>FECHA APROX. TERMINACIÓN OBRA:</b>		

<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>	
<b>EDUCATIVA</b>	Aulas Estándar (23), Laboratorio ciencias(3)



## ESTATUS DE EJECUCIÓN Y PARTIDAS CRÍTICAS

LAS PARTIDAS MAS CRITICAS SON:  
 TERMINACION COMEDOR,  
 ACERAS CONECION DE  
 MODULOS EXTERIORES,  
 LAS CALLES DE ACCESO  
 AL PROYECTO, LA  
 SOLUCION SANITARIAS Y  
 PLUVIAL LAS CUALES YA SE  
 ESTAN TRABAJANDO.

**NOTA: FECHA INAUGURACION  
 ESTA SUJETA A PAGOS DE  
 CUBICACION**