

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCUELA LOS PALMEROS (COD.2074)**

**PARTIDAS POR EJECUTAR**

**CONTRATISTA**

**ING. MIGUEL ORTIZ**

PRESUPUESTO BASE										
UBICACIÓN	TIEMPO SEMANAS	SEMANAS								
	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1, 1N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	■								
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B1, 2N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	■								
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B1, 3N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	■								
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B2, 1N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	■								
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B2, 2N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	■								
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B2, 3N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR	■								
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B3, 1N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR		■							
	ACCESORIOS BAÑO	■								
B4 - 1N	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR		■							
	ACCESORIOS BAÑO	■								
	GABINETES EN MADERA	■	■							
B4 PATIO	AREA RECREO EDUC. INICIAL + OTROS		■	■						
UBICACIÓN	TIEMPO SEMANAS	SEMANAS								
	ACTIVIDADES / TIEMPO SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VERJA PERIMETRAL	Alambre Trinchera (T/Costo) Inc. Palomet	■	■							
	Puerta de Tola Corrediza (en verja)							■		

	Pintura Mantenimiento Puertas																			
ÁREAS EXTERIORES	TARJA EN BRONCE ( 2.00 x 1.50 )																			
MISCELÁNEOS	MISCELANEOS																			
CANCHA MIXTA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA																			
	VARIOS																			
<b>PARTIDAS NUEVAS</b>																				
COMEDOR	INSTALACIÓN GAS																			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ELECTRICIDAD EXTERIOR																			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES	ELECTRICIDAD INTERIOR B1																			
	ELECTRICIDAD INTERIOR B2																			
	ELECTRICIDAD INTERIOR B3																			
	ELECTRICIDAD INTERIOR B4																			
ACCESIBILIDAD	RAMPAS, ESCALERAS Y ACERAS																			
AREAS EXTERIORES	AREA CIVICA (35%)																			
	PARQUEO																			
	PASAMANOS EXTERIORES																			
	JARDINERÍA																			
TINACOS	TINACOS (12 UDS)																			

**NOTAS:**

- \* ESTE CRONOGRAMA ESTÁ AJUSTADO AL FLUJO DE CAJA ANTES ESTABLECIDO, EL NO CUMPLIMIENTO A TIEMPO DE LOS DESEMBOLSOS CONLLEVARA AI NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
- \* SE AGREGÓ UN MARGEN DE 15 DÍAS POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO MEDIDA PRECAUTORIA PREVIENDO CUALQUIER EVENTUALIDAD
- \* EL MONTO TOTAL ES UNA PROYECCIÓN, ESTE MONTO PUEDE VERSE AFECTADO POR LAS PARTIDAS NUEVAS Y LOS AUMENTOS DE CANTIDADES QUE EVENTUALMENTE SE PRESENTARAN
- \* LOS MONTOS NO INCLUYEN GASTOS INDIRECTOS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Ortiz', written in a cursive style.

---

Ing. Miguel Ortiz