

CONSORCIO SOLSANIT  
 CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 LICITACION PUBLICA NACIONAL ME-LPN-02-2011  
 LOTE A-10 : CENTRO EDUCATIVO MAX HENRIQUEZ UREÑA  
 SANTO DOMINGO OESTE, LOS ALCARRIZOS

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
1	1	<b>PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA CAMBITA GARABITOS</b>	155 días	lun 02/09/19	lun 16/03/20																	
2	1.2	<b>II. BLOQUE B1</b>	122.5 días	lun 02/09/19	mar 04/02/20																	
3	1.2.1	<b>&gt;&gt;PRIMER NIVEL.&lt;&lt;</b>	80 días	lun 02/09/19	mié 11/12/19																	
4	1.2.1.1	A. LIMPIEZA Y REPLANTEO	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																	
5	1.2.1.2	B. BAJO NIVEL DE PISO	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																	
6	1.2.1.3	<b>C. SOBRE NIVEL DE PISO</b>	80 días	lun 02/09/19	mié 11/12/19																	
7	1.2.1.3.1	1. HORMIGON ARMADO	25 días	lun 02/09/19	mié 02/10/19																	
8	1.2.1.3.2	2. MUROS DE BLOQUES	11 días	vie 20/09/19	jue 03/10/19																	
9	1.2.1.3.3	3. TERMINACION DE SUPERFICIES	14 días	vie 04/10/19	mar 22/10/19																	
10	1.2.1.3.4	4. TERMINACION DE PISOS	9 días	mié 09/10/19	lun 21/10/19																	
11	1.2.1.3.5	5. TERMINACION DE ESCALERA	5 días	mar 22/10/19	lun 28/10/19																	
12	1.2.1.3.6	7. PUERTAS	9 días	mar 22/10/19	vie 01/11/19																	
13	1.2.1.3.7	8. PROTECTORES METALICOS	8 días	sáb 02/11/19	mar 12/11/19																	
14	1.2.1.3.8	9. REVESTIMIENTO EN BANOS	5 días	lun 28/10/19	vie 01/11/19																	
15	1.2.1.3.9	10. INSTALACION SANITARIA	8 días	jue 10/10/19	lun 11/11/19																	
16	1.2.1.3.10	11. PLAFOND	9 días	mar 22/10/19	vie 01/11/19																	
17	1.2.1.3.11	12. ACERA PERIMETRAL	5 días	mar 22/10/19	lun 28/10/19																	
18	1.2.1.3.12	13. PINTURA	11 días	vie 01/11/19	mié 11/12/19																	
19	1.2.1.3.13	14. VARIOS	7 días	mar 29/10/19	mié 06/11/19																	
20	1.2.2	<b>&gt;&gt; SEGUNDO NIVEL &lt;&lt;</b>	87 días	jue 03/10/19	mar 21/01/20																	
21	1.2.2.1	1. REPLANTEO	3 días	jue 03/10/19	lun 07/10/19																	
22	1.2.2.2	2. HORMIGON ARMADO	25 días	lun 07/10/19	jue 07/11/19																	
23	1.2.2.3	3. MUROS DE BLOQUES	11 días	vie 01/11/19	jue 14/11/19																	
24	1.2.2.4	4. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	vie 15/11/19	mar 26/11/19																	
25	1.2.2.5	5. TERMINACION DE PISOS	9 días	mié 27/11/19	sáb 07/12/19																	
26	1.2.2.6	6. TERMINACION DE ESCALERA	8 días	vie 15/11/19	lun 25/11/19																	
27	1.2.2.7	7. VENTANAS	7 días	mié 27/11/19	jue 05/12/19																	
28	1.2.2.8	8. PUERTAS	9 días	mié 27/11/19	sáb 07/12/19																	
29	1.2.2.9	9. BARANDA	5 días	mar 26/11/19	lun 02/12/19																	
30	1.2.2.10	10. REVESTIMIENTO EN BANO	9 días	mié 27/11/19	sáb 07/12/19																	
31	1.2.2.11	11. INSTALACION SANITARIA	9 días	mié 27/11/19	sáb 07/12/19																	
32	1.2.2.12	12. PLAFOND	9 días	mié 27/11/19	sáb 07/12/19																	
33	1.2.2.13	13. PINTURA	11 días	mié 27/11/19	mar 21/01/20																	
34	1.2.2.14	14. VARIOS	9 días	mié 27/11/19	sáb 07/12/19																	
35	1.2.3	<b>&gt;&gt; TERCER NIVEL &lt;&lt;</b>	69.5 días	jue 07/11/19	mar 04/02/20																	
36	1.2.3.1	1. REPLANTEO	3 días	jue 07/11/19	lun 11/11/19																	
37	1.2.3.2	2. HORMIGON ARMADO	25 días	mar 12/11/19	jue 12/12/19																	
38	1.2.3.3	3. MUROS DE BLOQUES	11 días	vie 06/12/19	vie 20/12/19																	
39	1.2.3.4	4. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	vie 20/12/19	mié 01/01/20																	
40	1.2.3.5	5. TERMINACION DE PISOS	9 días	mié 01/01/20	lun 13/01/20																	
41	1.2.3.6	6. TERMINACION DE TECHO	5 días	mié 01/01/20	mar 07/01/20																	
42	1.2.3.7	7. TERMINACION DE ESCALERA	8 días	vie 20/12/19	mar 31/12/19																	
43	1.2.3.8	8. VENTANAS	7 días	mié 01/01/20	jue 09/01/20																	
44	1.2.3.9	9. PUERTAS	9 días	mié 01/01/20	lun 13/01/20																	
45	1.2.3.10	10. BARANDA	5 días	mié 01/01/20	mar 07/01/20																	
46	1.2.3.11	11. REVESTIMIENTO EN BANO	9 días	mié 01/01/20	lun 13/01/20																	
47	1.2.3.12	12. INSTALACION SANITARIA	9 días	mié 01/01/20	lun 13/01/20																	

Proyecto: MAX HENRIQUEZ UREÑA STO. DGO. OESTE, LOS ALCARRIZO Fecha: lun 09/09/19	Tarea		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
	División		Tareas externas		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso	
	Hito		Hito externo		solo duración		solo fin		Fecha límite	
	Resumen		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			

**CONSORCIO SOLSANIT**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO CONSTRUCTIVO**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL ME-LPN-02-2011**  
**LOTE A-10 : CENTRO EDUCATIVO MAX HENRIQUEZ UREÑA**  
**SANTO DOMINGO OESTE, LOS ALCARRIZOS**

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
48	1.2.3.13	13. PLAFOND	9 días	mié 01/01/20	lun 13/01/20																	
49	1.2.3.14	14. PINTURA	11 días	mié 01/01/20	mar 04/02/20																	
50	1.2.3.15	15. VARIOS	9 días	mié 01/01/20	lun 13/01/20																	
51	<b>1.2.4</b>	<b>&gt;&gt; CUARTO NIVEL (CAJA DE ESCALERA) &lt;&lt;</b>	<b>37.5 días</b>	<b>vie 13/12/19</b>	<b>mié 29/01/20</b>																	
52	1.2.4.1	1. REPLANTEO	3 días	vie 13/12/19	mar 17/12/19																	
53	1.2.4.2	2. HORMIGON ARMADO	8 días	mar 17/12/19	jue 26/12/19																	
54	1.2.4.3	3. MUROS DE BLOQUES	5 días	vie 20/12/19	jue 26/12/19																	
55	1.2.4.4	4. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	vie 27/12/19	mar 07/01/20																	
56	1.2.4.5	5. TERMINACION DE TECHO	5 días	mié 08/01/20	mar 14/01/20																	
57	1.2.4.6	7. TERMINACION DE ESCALERA	8 días	vie 27/12/19	lun 06/01/20																	
58	1.2.4.7	6. VENTANAS	7 días	mié 08/01/20	jue 16/01/20																	
59	1.2.4.8	7. PUERTAS	9 días	mié 08/01/20	sáb 18/01/20																	
60	1.2.4.9	8. PINTURA	11 días	mié 08/01/20	mié 29/01/20																	
61	1.2.4.10	9. VARIOS	9 días	mié 08/01/20	sáb 18/01/20																	
62	<b>1.3</b>	<b>III. BLOQUE B2</b>	<b>119 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>jue 30/01/20</b>																	
63	<b>1.3.1</b>	<b>&gt;&gt;PRIMER NIVEL.&lt;&lt;</b>	<b>65 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>vie 22/11/19</b>																	
64	1.3.1.1	A. LIMPIEZA Y REPLANTEO	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																	
65	1.3.1.2	B. BAJO NIVEL DE PISO	3 días	lun 02/09/19	mié 04/09/19																	
66	<b>1.3.1.3</b>	<b>C. SOBRE NIVEL DE PISO</b>	<b>62 días</b>	<b>jue 05/09/19</b>	<b>vie 22/11/19</b>																	
67	1.3.1.3.1	1. HORMIGON ARMADO	25 días	jue 05/09/19	lun 07/10/19																	
68	1.3.1.3.2	2. MUROS DE BLOQUES	11 días	mar 01/10/19	lun 14/10/19																	
69	1.3.1.3.3	3. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	mar 15/10/19	vie 25/10/19																	
70	1.3.1.3.4	4. TERMINACION DE PISOS	9 días	vie 25/10/19	mié 06/11/19																	
71	1.3.1.3.5	5. TERMINACION DE ESCALERA	5 días	vie 25/10/19	jue 31/10/19																	
72	1.3.1.3.6	7. PUERTAS	9 días	vie 25/10/19	mié 06/11/19																	
73	1.3.1.3.7	8. PROTECTORES METALICOS	8 días	mié 06/11/19	vie 15/11/19																	
74	1.3.1.3.8	9. REVESTIMIENTO EN BANOS	5 días	mar 29/10/19	lun 04/11/19																	
75	1.3.1.3.9	10. INSTALACION SANITARIA	8 días	mar 15/10/19	mié 13/11/19																	
76	1.3.1.3.10	11. PLAFOND	9 días	vie 25/10/19	mié 06/11/19																	
77	1.3.1.3.11	12. ACERA PERIMETRAL	5 días	vie 25/10/19	jue 31/10/19																	
78	1.3.1.3.12	13. PINTURA	11 días	vie 25/10/19	vie 22/11/19																	
79	1.3.1.3.13	14. VARIOS	7 días	vie 01/11/19	sáb 09/11/19																	
80	<b>1.3.2</b>	<b>&gt;&gt; SEGUNDO NIVEL &lt;&lt;</b>	<b>59.5 días</b>	<b>lun 07/10/19</b>	<b>vie 20/12/19</b>																	
81	1.3.2.1	1. REPLANTEO	3 días	lun 07/10/19	jue 10/10/19																	
82	1.3.2.2	2. HORMIGON ARMADO	25 días	jue 10/10/19	lun 11/11/19																	
83	1.3.2.3	3. MUROS DE BLOQUES	11 días	mar 05/11/19	mar 19/11/19																	
84	1.3.2.4	4. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	mar 19/11/19	vie 29/11/19																	
85	1.3.2.5	5. TERMINACION DE PISOS	9 días	sáb 30/11/19	mié 11/12/19																	
86	1.3.2.6	6. TERMINACION DE ESCALERA	8 días	mar 19/11/19	jue 28/11/19																	
87	1.3.2.7	7. VENTANAS	7 días	sáb 30/11/19	lun 09/12/19																	
88	1.3.2.8	8. PUERTAS	9 días	sáb 30/11/19	mié 11/12/19																	
89	1.3.2.9	9. BARANDA	5 días	jue 12/12/19	mié 18/12/19																	
90	1.3.2.10	10. REVESTIMIENTO EN BANO	9 días	vie 29/11/19	mar 10/12/19																	
91	1.3.2.11	11. INSTALACION SANITARIA	9 días	sáb 30/11/19	mar 17/12/19																	
92	1.3.2.12	12. PLAFOND	9 días	sáb 30/11/19	mié 11/12/19																	
93	1.3.2.13	13. PINTURA	11 días	sáb 30/11/19	vie 20/12/19																	
94	1.3.2.14	14. VARIOS	9 días	sáb 30/11/19	mié 11/12/19																	
95	<b>1.3.3</b>	<b>&gt;&gt; TERCER NIVEL &lt;&lt;</b>	<b>63 días</b>	<b>mar 12/11/19</b>	<b>jue 30/01/20</b>																	

Proyecto: MAX HENRIQUEZ UREÑA STO. DGO. OESTE, LOS ALCARRIZO Fecha: lun 09/09/19	Tarea		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso		Fecha límite			
	Hito		Hito externo		solo duración		solo fin		Fecha límite					
	Resumen		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas							

CONSORCIO SOLSANIT  
 CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 LICITACION PUBLICA NACIONAL ME-LPN-02-2011  
 LOTE A-10 : CENTRO EDUCATIVO MAX HENRIQUEZ UREÑA  
 SANTO DOMINGO OESTE, LOS ALCARRIZOS

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	
96	1.3.3.1	1. REPLANTEO	3 días	mar 12/11/19	jue 14/11/19																		
97	1.3.3.2	2. HORMIGON ARMADO	25 días	vie 15/11/19	mar 17/12/19																		
98	1.3.3.3	3. MUROS DE BLOQUES	11 días	mié 11/12/19	mar 24/12/19																		
99	1.3.3.4	4. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	mié 25/12/19	sáb 04/01/20																		
100	1.3.3.5	5. TERMINACION DE PISOS	9 días	lun 06/01/20	jue 16/01/20																		
101	1.3.3.6	6. TERMINACION DE TECHO	5 días	lun 06/01/20	vie 10/01/20																		
102	1.3.3.7	7. TERMINACION DE ESCALERA	8 días	mié 25/12/19	vie 03/01/20																		
103	1.3.3.8	8. VENTANAS	7 días	lun 06/01/20	mar 14/01/20																		
104	1.3.3.9	9. PUERTAS	9 días	lun 06/01/20	jue 16/01/20																		
105	1.3.3.10	10. BARANDA	5 días	jue 16/01/20	mié 22/01/20																		
106	1.3.3.11	11. REVESTIMIENTO EN BANO	9 días	lun 06/01/20	jue 16/01/20																		
107	1.3.3.12	12. INSTALACION SANITARIA	9 días	lun 06/01/20	lun 27/01/20																		
108	1.3.3.13	13. PLAFOND	9 días	lun 06/01/20	jue 16/01/20																		
109	1.3.3.14	14. PINTURA	11 días	lun 06/01/20	jue 30/01/20																		
110	1.3.3.15	15. VARIOS	9 días	lun 06/01/20	jue 16/01/20																		
111	1.3.4	>> CUARTO NIVEL (CAJA DE ESCALERA) <<	28 días	mar 17/12/19	mar 21/01/20																		
112	1.3.4.1	1. REPLANTEO	3 días	mar 17/12/19	vie 20/12/19																		
113	1.3.4.2	2. HORMIGON ARMADO	10 días	vie 20/12/19	jue 02/01/20																		
114	1.3.4.3	3. MUROS DE BLOQUES	8 días	vie 27/12/19	lun 06/01/20																		
115	1.3.4.4	4. TERMINACION DE SUPERFICIES	7 días	mar 07/01/20	mié 15/01/20																		
116	1.3.4.5	5. TERMINACION DE TECHO	4 días	mié 15/01/20	lun 20/01/20																		
117	1.3.4.6	7. TERMINACION DE ESCALERA	2 días	mar 07/01/20	mié 08/01/20																		
118	1.3.4.7	6. VENTANAS	2 días	mié 15/01/20	vie 17/01/20																		
119	1.3.4.8	7. PUERTAS	2 días	mié 15/01/20	vie 17/01/20																		
120	1.3.4.9	8. PINTURA	5 días	mié 15/01/20	mar 21/01/20																		
121	1.3.4.10	9. VARIOS	4 días	mié 15/01/20	lun 20/01/20																		
122	1.4	IV. BLOQUE B3	33 días	lun 02/09/19	sáb 12/10/19																		
123	1.4.1	>>PRIMER NIVEL.<<	33 días	lun 02/09/19	sáb 12/10/19																		
124	1.4.1.1	A. LIMPIEZA Y REPLANTEO	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																		
125	1.4.1.2	B. BAJO NIVEL DE PISO	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																		
126	1.4.1.3	C. SOBRE NIVEL DE PISO	33 días	lun 02/09/19	sáb 12/10/19																		
127	1.4.1.3.1	1. HORMIGON ARMADO	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																		
128	1.4.1.3.2	2. MUROS DE BLOQUES	0 días	lun 02/09/19	lun 02/09/19																		
129	1.4.1.3.3	3. TERMINACION DE SUPERFICIES	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19																		
130	1.4.1.3.4	4. TERMINACION DE PISOS	9 días	sáb 07/09/19	mié 18/09/19																		
131	1.4.1.3.5	5. TERMINACION DE TECHO	5 días	sáb 07/09/19	vie 13/09/19																		
132	1.4.1.3.6	6. VENTANAS	5 días	vie 13/09/19	jue 19/09/19																		
133	1.4.1.3.7	7. PUERTAS	9 días	sáb 07/09/19	mié 18/09/19																		
134	1.4.1.3.8	8. PROTECTORES METALICOS	8 días	vie 20/09/19	lun 30/09/19																		
135	1.4.1.3.9	9. REVESTIMIENTO EN BANOS	5 días	jue 19/09/19	mié 25/09/19																		
136	1.4.1.3.10	10. INSTALACION SANITARIA	15 días	lun 02/09/19	jue 03/10/19																		
137	1.4.1.3.11	11. PLAFOND	9 días	sáb 07/09/19	mié 18/09/19																		
138	1.4.1.3.12	12. ACERA PERIMETRAL	5 días	sáb 07/09/19	vie 13/09/19																		
139	1.4.1.3.13	13. PINTURA	10 días	sáb 07/09/19	sáb 12/10/19																		
140	1.4.1.3.14	14. VARIOS	7 días	vie 13/09/19	jue 10/10/19																		
141	1.5	VI. BLOQUE B5 COMEDOR	84 días	lun 06/01/20	mié 22/04/20																		
142	1.5.1	>>PRIMER NIVEL.<<	84 días	lun 06/01/20	mié 22/04/20																		
143	1.5.1.1	A. LIMPIEZA Y REPLANTEO	0 días	lun 06/01/20	lun 06/01/20																		

Proyecto: MAX HENRIQUEZ UREÑA STO. DGO. OESTE, LOS ALCARRIZO Fecha: lun 09/09/19	Tarea		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso
	División		Tareas externas		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		
	Hito		Hito externo		solo duración		solo fin		Fecha límite		
	Resumen		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas				

CONSORCIO SOLSANIT  
 CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO CONSTRUCTIVO  
 LICITACION PUBLICA NACIONAL ME-LPN-02-2011  
 LOTE A-10 : CENTRO EDUCATIVO MAX HENRIQUEZ UREÑA  
 SANTO DOMINGO OESTE, LOS ALCARRIZOS

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	
144	1.5.1.2	B. BAJO NIVEL DE PISO	6 días	mar 07/01/20	mar 14/01/20																		
145	<b>1.5.1.3</b>	<b>C. SOBRE NIVEL DE PISO</b>	<b>78 días</b>	<b>mar 14/01/20</b>	<b>mié 22/04/20</b>																		
146	1.5.1.3.1	1. HORMIGON ARMADO	25 días	mar 14/01/20	vie 14/02/20																		
147	1.5.1.3.2	2. MUROS DE BLOQUES	11 días	sáb 08/02/20	vie 21/02/20																		
148	1.5.1.3.3	3. TERMINACION DE SUPERFICIES	9 días	sáb 22/02/20	mié 04/03/20																		
149	1.5.1.3.4	4. TERMINACION DE PISOS	9 días	jue 05/03/20	lun 16/03/20																		
150	1.5.1.3.5	5. TERMINACION DE TECHO	35 días	vie 14/02/20	lun 30/03/20																		
151	1.5.1.3.6	6. PUERTAS	5 días	mar 31/03/20	lun 06/04/20																		
152	1.5.1.3.7	7. VENTANAS	9 días	mar 31/03/20	vie 10/04/20																		
153	1.5.1.3.8	8. PROTECTORES METALICOS	8 días	vie 10/04/20	mar 21/04/20																		
154	1.5.1.3.9	9. INSTALACION SANITARIA	35 días	sáb 22/02/20	mar 07/04/20																		
155	1.5.1.3.10	10. REVESTIMIENTO EN BANOS	20 días	jue 05/03/20	lun 30/03/20																		
156	1.5.1.3.11	11. ACERA PERIMETRAL	5 días	mar 07/04/20	lun 13/04/20																		
157	1.5.1.3.12	12. PINTURA	15 días	mar 31/03/20	mar 21/04/20																		
158	1.5.1.3.13	13. VARIOS	7 días	mar 14/04/20	mié 22/04/20																		
159	<b>1.6</b>	<b>VII. INSTALACION SANITARIA EXTERIOR</b>	<b>74 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>mié 04/12/19</b>																		
160	1.6.1	100 SANITARIA EXTERIOR	45 días	lun 02/09/19	mié 04/12/19																		
161	<b>1.7</b>	<b>VIII. CONSTRUCCION CISTERNA 8,000 gls</b>	<b>25 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>mié 02/10/19</b>																		
162	1.7.1	100 CONSTRUCCION CISTERNA	25 días	lun 02/09/19	mié 02/10/19																		
163	<b>1.8</b>	<b>IX. CONSTRUCCION CASETA SOBRE CISTERNA</b>	<b>9 días</b>	<b>jue 03/10/19</b>	<b>lun 14/10/19</b>																		
164	1.8.1	100 CONSTRUCCION DE CASETA CISTERNA	9 días	jue 03/10/19	lun 14/10/19																		
165	<b>1.9</b>	<b>X. CAM. SEPTICA DOBLE CAMARA</b>	<b>15 días</b>	<b>mar 15/10/19</b>	<b>vie 01/11/19</b>																		
166	1.9.1	100 CAMARA SEPTICA DOBLE CAMARA	15 días	mar 15/10/19	vie 01/11/19																		
167	<b>1.10</b>	<b>XI. CAM. SEPTICA DOBLE CAMARA</b>	<b>15 días</b>	<b>sáb 02/11/19</b>	<b>jue 21/11/19</b>																		
168	1.10.1	100 CAMARA SEPTICA DOBLE CAMARA	15 días	sáb 02/11/19	jue 21/11/19																		
169	<b>1.11</b>	<b>XII. AREAS EXTERIORES</b>	<b>40 días</b>	<b>vie 14/02/20</b>	<b>lun 06/04/20</b>																		
170	1.11.1	1. ACCESO PRINCIPAL, AREA CIVICA Y PATIO	20 días	vie 14/02/20	mié 11/03/20																		
171	1.11.2	2. PAISAJISMO	15 días	mié 11/03/20	lun 30/03/20																		
172	1.11.3	3. TARJA EN BRONCE	5 días	mar 31/03/20	lun 06/04/20																		
173	<b>1.12</b>	<b>XIII. MISCELANEOS</b>	<b>10 días</b>	<b>mar 31/03/20</b>	<b>sáb 11/04/20</b>																		
174	1.12.1	1 SENALIZACION Y COLOCACION DE LETRAS	10 días	mar 31/03/20	sáb 11/04/20																		
175	<b>1.13</b>	<b>XIV. VERJA PERIMETRAL</b>	<b>93 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>vie 27/12/19</b>																		
176	1.13.1	1. PRELIMINARES	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19																		
177	1.13.2	2. MOVIMIENTO DE TIERRA	25 días	lun 02/09/19	mié 02/10/19																		
178	1.13.3	3. HORMIGON ARMADO	15 días	lun 02/09/19	jue 19/09/19																		
179	1.13.4	4. BLOQUES	15 días	lun 02/09/19	jue 19/09/19																		
180	1.13.5	5. TERMINACION DE SUPERFICIE	15 días	lun 02/09/19	jue 19/09/19																		
181	1.13.6	7 VARIOS	8 días	lun 02/09/19	mié 11/09/19																		
182	1.13.7	8 PINTURA	10 días	lun 02/09/19	vie 27/12/19																		
183	<b>1.14</b>	<b>XV. CANCHA MIXTA</b>	<b>24 días</b>	<b>jue 21/11/19</b>	<b>sáb 21/12/19</b>																		
184	1.14.1	1. PRELIMINARES	2 días	jue 21/11/19	sáb 23/11/19																		
185	1.14.2	2. MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	lun 25/11/19	jue 28/11/19																		
186	1.14.3	3. HORMIGON ARMADO	5 días	vie 29/11/19	jue 05/12/19																		
187	1.14.4	4. BLOQUES	3 días	vie 29/11/19	mar 03/12/19																		
188	1.14.5	5. TERMINACION DE SUPERFICIE	8 días	mar 03/12/19	jue 12/12/19																		
189	1.14.6	6. TERMINACION DE PISO	5 días	mar 03/12/19	lun 09/12/19																		
190	1.14.7	7 VARIOS	4 días	vie 13/12/19	mié 18/12/19																		
191	1.14.8	8 PINTURA	3 días	mié 18/12/19	sáb 21/12/19																		

Proyecto: MAX HENRIQUEZ UREÑA STO. DGO. OESTE, LOS ALCARRIZO Fecha: lun 09/09/19	Tarea		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
	División		Tareas externas		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso	
	Hito		Hito externo		solo duración		solo fin		Fecha límite	
	Resumen		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			

**CONSORCIO SOLSANIT**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTO CONSTRUCTIVO**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL ME-LPN-02-2011**  
**LOTE A-10 : CENTRO EDUCATIVO MAX HENRIQUEZ UREÑA**  
**SANTO DOMINGO OESTE, LOS ALCARRIZOS**

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
192	1.15	<b>XVI. GRADERIA EN CANCHA</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 26/12/19</b>	<b>mié 22/01/20</b>																	
193	1.15.1	1. PRELIMINARES	1 día	jue 26/12/19	jue 26/12/19																	
194	1.15.2	2. MOVIMIENTO DE TIERRA	3 días	vie 27/12/19	mar 31/12/19																	
195	1.15.3	3. HORMIGON ARMADO	5 días	mar 31/12/19	lun 06/01/20																	
196	1.15.4	4. BLOQUES	4 días	mar 07/01/20	vie 10/01/20																	
197	1.15.5	5. TERMINACION DE SUPERFICIE	8 días	mar 07/01/20	jue 16/01/20																	
198	1.15.6	6. PINTURA	4 días	jue 16/01/20	mar 21/01/20																	
199	1.15.7	7. VARIOS	5 días	jue 16/01/20	mié 22/01/20																	
200	1.16	<b>XVII. INSTALACION ELECTRICA</b>	<b>161 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>mar 24/03/20</b>																	
201	1.16.1	<b>I. BLOQUE B1</b>	<b>85 días</b>	<b>jue 10/10/19</b>	<b>lun 27/01/20</b>																	
202	1.16.1.1	A. PRIMER NIVEL	10 días	jue 10/10/19	mié 13/11/19																	
203	1.16.1.2	B. SEGUNDO NIVEL	10 días	mié 27/11/19	sáb 21/12/19																	
204	1.16.1.3	C. TERCER NIVEL	10 días	mié 01/01/20	lun 27/01/20																	
205	1.16.2	<b>II. BLOQUE B2</b>	<b>88.5 días</b>	<b>mar 15/10/19</b>	<b>mar 04/02/20</b>																	
206	1.16.2.1	A. PRIMER NIVEL	10 días	mar 15/10/19	mié 20/11/19																	
207	1.16.2.2	B. SEGUNDO NIVEL	10 días	mié 18/12/19	sáb 04/01/20																	
208	1.16.2.3	C. TERCER NIVEL	6 días	lun 27/01/20	mar 04/02/20																	
209	1.16.3	<b>III. BLOQUE B3</b>	<b>31 días</b>	<b>lun 02/09/19</b>	<b>jue 10/10/19</b>																	
210	1.16.3.1	A. PRIMER NIVEL	10 días	lun 02/09/19	jue 10/10/19																	
211	1.16.4	<b>V. BLOQUE B5 COMEDOR</b>	<b>24 días</b>	<b>sáb 22/02/20</b>	<b>mar 24/03/20</b>																	
212	1.16.4.1	A. PRIMER NIVEL	15 días	sáb 22/02/20	mar 24/03/20																	
213	1.16.5	<b>VI. BLOQUE CANCHA</b>	<b>15 días</b>	<b>sáb 22/02/20</b>	<b>jue 12/03/20</b>																	
214	1.16.5.1	A. ELECTRIFICACION EN AREA DE CANCHA	15 días	sáb 22/02/20	jue 12/03/20																	
215	1.17	<b>XVIII. LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL</b>	<b>10 días</b>	<b>lun 06/04/20</b>	<b>vie 17/04/20</b>																	
216	1.17.1	LIMPIEZA FINAL	10 días	lun 06/04/20	vie 17/04/20																	

Proyecto: MAX HENRIQUEZ UREÑA  
 STÓ. DGO. OESTE, LOS ALCARRIZO  
 Fecha: lun 09/09/19

Tarea		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
División		Tareas externas		Tarea manual		solo el comienzo		Progreso	
Hito		Hito externo		solo duración		solo fin		Fecha límite	
Resumen		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			