



NOMBRE DEL PROYECTO



CONTRATO NO:	2234-2013
ESTATUS	ACTIVA

COORDINADOR OISOE:	Arq. Engels Reynoso	
CONTRATISTA:	Francisco Andres Bonilla	
CONTACTO CONTRATISTA:	809-601-1977	ESTATUS CUBICACIÓN:
MONTO CONTRATADO (RD\$):	33.494.971,72	
MONTO CUBICADO (RD\$):	52,736,004.69	% EJECUTADO: 80
FECHA APROX. TERMINACIÓN OBRA:	FEBREO 2018	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EDUCATIVA

Aulas Estándar (5),
Aulas Iniciales (0)

ESTATUS DE EJECUCIÓN Y PARTIDAS CRÍTICAS

SE TRABAJA EN LOS REGISTROS DEL AREA EXTERIOR PARA LUEGO CONTINUAR CON EL RELLENO DE LAS AREAS EXTERIORES.

