

CONSTRUCCIÓN ESTANCIA INFANTIL EL FACTOR, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

ACTUALMENTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 68% DE SU EJECUCIÓN TOTAL. LAS PARTIDAS QUE SE ESTÁN TRABAJANDO RECIENTEMENTE SON: SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE TEJAS DE LOS MODULOS FALTANTES. SE COORDINAR TRABAJAR EN DRENAJES INTERIORES POSTERIOR A ESTO PREPARAR PARA VACIADO DE CHAPAPOTE DE LA PASARELA. EN ESPERA DE LA APROBACION SANITARIA. SE REALIZO UNA VISITA TECNICA DE LA COORDINACION, UNIDAD TECNICA Y MINERD PARA DEFINIR LA SOLUCION ESTRUCTURAL DE LAS PROBLEMATICAS QUE NOS ARROJA EL TERRENO. SE ENVIO DISEÑO HIDRAHULICO INTERIOR Y EXTERIOR EL CUAL FUE EVALUADO EN UNA SIGUIENTE VISITA DEL DEPARTAMENTO HIDROSANITARIA Y FISCALIZACION MINERD (ESTAN SIENDO EVALUADOS PARA TOMAR LA DECISION Y REALIZAR EL PRESUPUESTO) , SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES: TRABAJOS DE CHAPAPOTE, SE REALIZARON AVANCES DE TEJAS, CERAMICAS Y PISOS. 1ERA MANO DE PINTURA// LEVANTANDO VOLUMETRIA. A CONTINUACIÓN MOSTRAMOS IMÁGENES ALUSIVAS AL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO:

AGOSTO 2015



AGOSTO 2015



MARZO 2016



OCTUBRE 2016



OCTUBRE 2016



MARZO 2017



MARZO 2019



JUNIO 2019

