

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6739 Estado: registrado  
 Proyecto: 1620 11336 - AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, EN HERRERA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
OBRAS DE AMPLIACION DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, EN HERRERA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
Adquisición de Equipos Hospital Marcelino Velez Santana	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	166,852,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,852,465	0	0	166,852,465
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>167,102,465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,852,465</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>167,102,465</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>167,352,465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,852,465</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>167,352,465</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6689      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2346      12487 - CONSTRUCCIÓN CENTRO COMPRENSIVO DE CANCER ROSA EMILIA DE TAVAREZ (2DA FASE), DISTRITO NACIONAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Hospitales Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO COMPLEMENTARIO DE CANCER ROSA EMILIA DE TAVAREZ (2DA ETAPA)	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	20,762,845	0	0	0	0	0	0	20,762,845	0	0	0	0	0	20,762,845
<b>TOTAL:</b>					<b>20,762,845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,762,845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,762,845</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6624 Estado: registrado  
 Proyecto: 2517 12897 - RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
RECONSTRUCCION HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	179,000,000	0	0	0	0	0	0	75,048,780	0	90,602,267	0	0	13,348,953	179,000,000
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	61,623,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,623,342
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>240,623,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,048,780</b>	<b>0</b>	<b>90,602,267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,972,295</b>	<b>240,623,342</b>
Equipos para el Hospital José Maria Cabral y Baez, Prov. Santiago	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	370,361,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,361,992	370,361,992
<b>TOTAL:</b>					<b>610,985,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,048,780</b>	<b>0</b>	<b>90,602,267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,334,287</b>	<b>610,985,334</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6625 Estado: registrado  
 Proyecto: 2567 12944 - CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BOCA CHICA. - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
--------------------	------------------	------	-------	---------	-------	------------	-------	------	-------	------------	-------	--------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
TOTAL:																		

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6690

Estado: registrado

Proyecto: 2778

13233 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO. - Inversión

Periodo: 2018

Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	14,602,709	0	0	0	0	0	0	5,870,478	0	0	0	3,843,871	4,888,359	14,602,709
<b>TOTAL:</b>					<b>14,602,709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,870,478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,843,871</b>	<b>4,888,359</b>	<b>14,602,709</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6659      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2788      13235 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	10,491,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103,062	0	6,388,108	10,491,169
<b>TOTAL:</b>					<b>10,491,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,103,062</b>	<b>0</b>	<b>6,388,108</b>	<b>10,491,169</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6661      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2790      13237 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	4,513,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513,090	4,513,090
<b>TOTAL:</b>					<b>4,513,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,513,090</b>	<b>4,513,090</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6668      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2798      13238 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PIMENTEL	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,214,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,214,898	6,214,898
<b>TOTAL:</b>					<b>6,214,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,214,898</b>	<b>6,214,898</b>



### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6654      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2781      13241 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE HAINA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,145,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,867	6,145,867
<b>TOTAL:</b>					<b>6,145,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,145,867</b>	<b>6,145,867</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6654      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2781      13241 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE HAINA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,145,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,867	6,145,867
<b>TOTAL:</b>					<b>6,145,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,145,867</b>	<b>6,145,867</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6662      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2791      13244 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOSUA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.3.01 - Obras para edificaciones de otras estructuras	7,046,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046,846	7,046,846
<b>TOTAL:</b>					<b>7,046,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,046,846</b>	<b>7,046,846</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6665      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2795      13245 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN LOS PRADITOS, SECTOR JULIETA MORALES, DISTRITO NACIONAL	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	4,151,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,151,092	4,151,092
<b>TOTAL:</b>					<b>4,151,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,151,092</b>	<b>4,151,092</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6672      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2803      13247 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	7,340,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,340,701	7,340,701
<b>TOTAL:</b>					<b>7,340,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,340,701</b>	<b>7,340,701</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6675 Estado: registrado  
 Proyecto: 2807 13249 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	5,615,539	0	0	0	0	0	0	741,048	0	0	0	874,600	3,999,891	5,615,539
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>TOTAL:</b>					<b>7,615,539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874,600</b>	<b>5,999,891</b>	<b>7,615,539</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6678      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2815      13250 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO VALLEJUELO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	9,142,639	0	0	0	0	0	0	1,245,729	0	0	0	0	7,896,910	9,142,639
<b>TOTAL:</b>					<b>9,142,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,245,729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,896,910</b>	<b>9,142,639</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6680      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2817      13251 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO VICENTE NOBLE	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	5,444,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,978	5,444,978
<b>TOTAL:</b>					<b>5,444,978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,444,978</b>	<b>5,444,978</b>



## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6653 Estado: registrado

Proyecto: 2780 13252 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO COMENDADOR, PROVINCIA ELÍAS PIÑA - Inversión

Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN COMENDADOR, PROVINCIA ELIAS PIÑA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	34,275,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,275,248	34,275,248
<b>TOTAL:</b>					<b>34,275,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,275,248</b>	<b>34,275,248</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6657

Estado: registrado

Proyecto: 2786

13258 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PALENQUE. PROV. SAN CRISTÓBAL. - Inversión

Periodo: 2018

Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Municipio Palenque. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	15,077,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,077,982	15,077,982
<b>TOTAL:</b>					<b>15,077,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,077,982</b>	<b>15,077,982</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6657      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2786      13258 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO PALENQUE. PROV. SAN CRISTÓBAL. - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Municipio Palenque. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	15,077,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,077,982	15,077,982
<b>TOTAL:</b>					<b>15,077,982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,077,982</b>	<b>15,077,982</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6685      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2823      13259 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	2,053,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,094	1,479,009	2,053,103
<b>TOTAL:</b>					<b>2,053,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574,094</b>	<b>1,479,009</b>	<b>2,053,103</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6658 Estado: registrado  
Proyecto: 2787 13260 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL. - Inversión  
Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Municipio Villa Altagracia. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	4,529,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,531	4,529,531
<b>TOTAL:</b>					<b>4,529,531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,529,531</b>	<b>4,529,531</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6660 Estado: registrado  
Proyecto: 2789 13261 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN HATILLO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL - Inversión  
Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Hatillo, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,095,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095,524	6,095,524
<b>TOTAL:</b>					<b>6,095,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,095,524</b>	<b>6,095,524</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6663      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2792      13262 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO. - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago. Prov. Santiago.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	25,884,055	0	0	0	0	0	5,465,375	0	0	0	5,000,000	572,300	14,846,380	25,884,055
<b>TOTAL:</b>					<b>25,884,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,465,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>572,300</b>	<b>14,846,380</b>	<b>25,884,055</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6664      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2794      13263 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO HATO MAYOR. PROV. HATO MAYOR - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Hato Mayor. Prov. Hato Mayor	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	9,206,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,206,235	9,206,235
<b>TOTAL:</b>					<b>9,206,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,206,235</b>	<b>9,206,235</b>



## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6666 Estado: registrado  
Proyecto: 2796 13265 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO - Inversión  
Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Joya, Municipio Santiago, Provincia Santiago	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,247,132	0	0	0	0	0	0	327,409	0	0	0	0	5,919,723	6,247,132
<b>TOTAL:</b>					<b>6,247,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327,409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,919,723</b>	<b>6,247,132</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6667 Estado: registrado

Proyecto: 2797 13266 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN LA OTRA BANDA, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO. - Inversión

Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	7	7

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Otra Banda, Municipio Santiago. Prov. Santiago.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en La Otra Banda, Municipio Santiago. Prov. Santiago.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	8,171,653	0	0	0	0	0	0	2,932,008	0	0	0	0	0	5,239,645	8,171,653
<b>TOTAL:</b>					<b>10,171,653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,932,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,239,645</b>	<b>10,171,653</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6670

Estado: registrado

Proyecto: 2800

13267 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO. - Inversión

Periodo: 2018

Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Los Alcarrazos, Santo Domingo Oeste, prov. Sto. Dgo.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	4,969,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,969,533	1	4,969,534
<b>TOTAL:</b>					<b>4,969,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,969,533</b>	<b>1</b>	<b>4,969,534</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6671 Estado: registrado

Proyecto: 2801 13268 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MADRE VIEJA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL. - Inversión

Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,689,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,689,252	6,689,252
<b>TOTAL:</b>					<b>8,689,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,689,252</b>	<b>8,689,252</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6671 Estado: registrado

Proyecto: 2801 13268 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MADRE VIEJA, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL. PROV. SAN CRISTÓBAL. - Inversión

Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM.	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Madre Vieja, Municipio San Cristóbal. Prov. San Cristóbal.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,689,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,689,252	6,689,252
<b>TOTAL:</b>					<b>8,689,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,689,252</b>	<b>8,689,252</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6673 Estado: registrado

Proyecto: 2804 13269 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN - Inversión

Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	736,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,695	0	0	736,695
<b>TOTAL:</b>					<b>736,695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736,695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736,695</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6674      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2805      13270 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	9,713,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,713,226	9,713,226
<b>TOTAL:</b>					<b>9,713,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,713,226</b>	<b>9,713,226</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6676      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2809      13272 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA EN MUNICIPIO DE ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	8,398,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,398,661	8,398,661
<b>TOTAL:</b>					<b>8,398,661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,398,661</b>	<b>8,398,661</b>



### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6677      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2812      13275 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ. - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE MUNICIPIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	4,728,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,625	4,373,785	4,728,410
<b>TOTAL:</b>					<b>4,728,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354,625</b>	<b>4,373,785</b>	<b>4,728,410</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6679      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2816      13278 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en Managuayabo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	45,266,852	0	0	0	0	0	0	12,673,597	0	0	6,489,574	0	26,103,681	45,266,852
<b>TOTAL:</b>					<b>45,266,852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,673,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,489,574</b>	<b>0</b>	<b>26,103,681</b>	<b>45,266,852</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6681 Estado: registrado

Proyecto: 2818 13279 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE - Inversión

Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	37	37

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio Mao, Provincia Valverde	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	9,821,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,821,004	9,821,004
<b>TOTAL:</b>					<b>9,821,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,821,004</b>	<b>9,821,004</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6683      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2820      13280 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA. - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	86	0	0	0	0	0	0	0	0	45	37	0	82	19	19	0	37	120

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción y Equipamiento del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el Municipio de Concepción de La Vega, Provincia La Vega.	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	35,866,991	0	0	0	0	0	0	9,878,408	0	0	0	0	25,988,583	35,866,991
<b>TOTAL:</b>					<b>35,866,991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,878,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,988,583</b>	<b>35,866,991</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6686

Estado: registrado

Proyecto: 2824

13281 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO. - Inversión

Periodo: 2018

Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	7,214,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,214,936	7,214,936
<b>TOTAL:</b>					<b>7,214,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,214,936</b>	<b>7,214,936</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6687 Estado: registrado  
 Proyecto: 2837 13283 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN BANÍ, MUNICIPIO BANI, PROV. PERAVIA . - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE BANI, PROVINCIA PERAVIA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,865,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,865,679	6,865,679
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE BANI, PROV. PERAVIA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>TOTAL:</b>					<b>8,865,679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,865,679</b>	<b>8,865,679</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6688      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2839      13285 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MIRADOR DEL ESTE. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. PROV. SANTO DOMINGO - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCION PRIMARIA DE BARRIO MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PRO SANTO DOMINGO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	5,740,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,417	0	1,607,209	5,740,626
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATEENCION PRIMARIA BARRIO MIRADOR DEL ESTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
<b>TOTAL:</b>					<b>7,740,626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,133,417</b>	<b>0</b>	<b>3,607,209</b>	<b>7,740,626</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6626      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2775      13302 - CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Hospitales Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
REMDELACION Y AMPLIACION CIUDAD SANITARIA , LUIS E. AYBAR	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.3.01 - Obras para edificaciones de otras estructuras	437,053,696	0	0	0	0	0	192,731,072	0	0	0	0	380,248,171	0	572,979,243
EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD SANITARIA, DR LUIS E. AYBAR	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	3,229,908,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,231,435	569,751,829	1,435,925,547	3,229,908,811
<b>TOTAL:</b>					<b>3,666,962,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,731,072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,224,231,435</b>	<b>950,000,000</b>	<b>1,435,925,547</b>	<b>3,802,888,054</b>



# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6627 Estado: registrado  
 Proyecto: 3347 13515 - REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAMANÁ - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital Provincial Dr. Leopoldo Pou, Samana	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación del Hospital Municipal Dr. Alberto Gautreaux, Municipio Sánchez	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital Provincial Dr. Leopoldo Pou, Samana	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	12,548,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,548,832	0	1	12,548,832
Reparación del Hospital Municipal Dr. Alberto Gautreaux, Municipio Sánchez	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	12,581,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,581,672
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	37,505,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	5,921	37,505,921
				<b>TOTAL COMPONENTE:</b>	<b>50,087,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,500,000</b>	<b>0</b>	<b>12,587,593</b>	<b>50,087,593</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>62,636,425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,048,832</b>	<b>0</b>	<b>12,587,594</b>	<b>62,636,425</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6628      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3353      13516 - REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital Padre Fantino, Montecristi	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	127	21	21	85	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital Padre Fantino, Montecristi	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	17,184,110	0	0	0	0	0	0	0	8,394,159	0	4,994,079	0	3,795,872	17,184,110
Supervisión proyecto Reparación de Hospital en la Provincia de Montecristi	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,000,000	0	0	0	0	0	0	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,000,000
<b>TOTAL:</b>					<b>18,184,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,667</b>	<b>8,560,825</b>	<b>166,667</b>	<b>5,160,746</b>	<b>166,667</b>	<b>3,962,539</b>	<b>18,184,110</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6629      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3356      13518 - REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macoris	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	4,787	0	0	0	0	736	0	0	736	0	935	0	935	0	0	0	0	1,671

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macoris	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	101,196,584	0	0	11,188,234	11,771,775	18,236,574	0	0	0	0	60,000,000	0	0	101,196,584
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	67,283,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,963,731	0	37,319,741	67,283,472
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>168,480,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,188,234</b>	<b>11,771,775</b>	<b>18,236,574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,963,731</b>	<b>0</b>	<b>37,319,742</b>	<b>168,480,056</b>
Supervisiones del proyecto Reparación Hospital en la Prov San Pedro de Macoris	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>TOTAL:</b>					<b>170,480,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,188,234</b>	<b>11,771,775</b>	<b>18,236,574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,963,731</b>	<b>0</b>	<b>39,319,742</b>	<b>170,480,056</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6630 Estado: registrado  
 Proyecto: 3367 13519 - REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital Municipal de Janico	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
Reparación del Hospital Regional Pediátrico Arturo Grullón	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	2,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Reparación del Hospital Municipal de Janico	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,561,537	0	0	1,492,122	5,069,415	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,561,537
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>6,761,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,492,122</b>	<b>5,069,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,001</b>	<b>6,761,537</b>
Reparación del Hospital Regional Pediátrico Arturo Grullón	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	109,863,039	0	0	15,985,249	39,742,493	0	0	20,000,000	0	0	33,717,155	0	418,142	109,863,039	

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Reparación del Hospital Regional Pediátrico Arturo Grullón	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>112,863,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,985,249</b>	<b>39,742,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,717,155</b>	<b>0</b>	<b>3,418,142</b>	<b>112,863,039</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>119,624,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,477,371</b>	<b>44,811,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,717,155</b>	<b>0</b>	<b>3,618,143</b>	<b>119,624,576</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Página: 1 de 2

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6631      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3368      13520 - REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA BARAHONA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Remodelación del Hospital Municipal de Cabral, Barahona	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,230	242	242	0	484	186	373	187	746	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230
Remodelación del Hospital Regional Dr. Jaime Mota, Barahona	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	3,734	0	0	0	0	0	216	0	216	0	1,502	0	1,502	250	250	0	501	2,219
Reparación del Sub-centro de Salud de Polo, Barahona	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	46	0	0	0	0	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	46

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Remodelación del Hospital Municipal de Cabral, Barahona	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	78,591,111	0	0	0	0	34,994,257	0	0	0	0	0	0	43,596,854	78,591,111
Remodelación del Hospital Regional Dr. Jaime Mota, Barahona	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	194,034,898	0	0	0	0	29,849,640	0	0	20,000,000	0	60,000,000	5,686,180	78,499,078	194,034,898

**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

Remodelación del Hospital Regional Dr. Jaime Mota, Barahona	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	29,963,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,963,731	0	0	29,963,731
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>224,998,629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,849,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>89,963,731</b>	<b>5,686,180</b>	<b>79,499,078</b>	<b>224,998,629</b>
Reparación del Sub-centro de Salud de Polo, Barahona	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	43,515,727	0	15,000,000	12,109,134	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	13,406,593	43,515,727
<b>TOTAL:</b>					<b>347,105,467</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>12,109,134</b>	<b>0</b>	<b>64,843,897</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>89,963,731</b>	<b>5,686,180</b>	<b>136,502,525</b>	<b>347,105,467</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6632 Estado: registrado  
 Proyecto: 3369 13521 - REMODELACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA INDEPENDENCIA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Remodelación del hospital General Melenciano, Independencia	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación del Hospital Dr. José Pérez, Independencia	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	1,143	319	319	0	638	505	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143
Reparación del Hospital Municipal de la Descubierta, Independencia	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Remodelación del Hospital Dr. José Pérez, Independencia	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	104,509,297	0	0	78,466,112	0	6,073,071	0	0	0	0	0	0	19,970,114	104,509,297
Reparación del Hospital Municipal de la Descubierta, Independencia	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	112,660,864	0	0	28,772,031	0	30,000,000	0	19,559,533	0	0	0	0	34,329,300	112,660,864
<b>TOTAL:</b>					<b>217,170,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,238,143</b>	<b>0</b>	<b>36,073,071</b>	<b>0</b>	<b>19,559,533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,299,414</b>	<b>217,170,161</b>



# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6633 Estado: registrado  
 Proyecto: 3370 13522 - REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA BAHORUCO - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,220	102	102	102	305	102	102	102	305	0	163	0	163	0	0	0	0	773

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	FONDO CON DESTINO ESPECIFICO	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000

**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	FONDO CON DESTINO ESPECIFIC O	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISO RES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	105,482,3 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,482,3 45	105,482,3 45
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>115,482,3 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,482,3 45</b>	<b>115,482,3 45</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>115,482,3 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,482,3 45</b>	<b>115,482,3 45</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6633 Estado: registrado  
 Proyecto: 3370 13522 - REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA BAHORUCO - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,220	102	102	102	305	102	102	102	305	0	163	0	163	0	0	0	0	773

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	FONDO CON DESTINO ESPECIFICO	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000

**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	FONDO CON DESTINO ESPECIFIC O	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISO RES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	105,482,3 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,482,3 45	105,482,3 45
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>115,482,3 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,482,3 45</b>	<b>115,482,3 45</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>115,482,3 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,482,3 45</b>	<b>115,482,3 45</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6633 Estado: registrado  
 Proyecto: 3370 13522 - REPARACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA BAHORUCO - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,220	102	102	102	305	102	102	102	305	0	163	0	163	0	0	0	0	773

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	FONDO CON DESTINO ESPECIFICO	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000

**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

Reparación del Hospital San Bartolomé de Neiba, Bahoruco	FONDO CON DESTINO ESPECIFIC O	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISO RES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	105,482,3 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,482,3 45	105,482,3 45
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>115,482,3 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,482,3 45</b>	<b>115,482,3 45</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>115,482,3 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,482,3 45</b>	<b>115,482,3 45</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6634 Estado: registrado  
 Proyecto: 3371 13523 - REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey, Provincia La Altagracia	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación del Hospital Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación del Hospital Municipal de Nisibon, Provincia La Altagracia	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Reparación del Hospital Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000

**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

Reparación del Hospital Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	25,349,46 9	0	0	4,442,776	0	0	0	0	0	0	0	0	20,906,69 3	25,349,46 9
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>28,349,46 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,442,776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,906,69 3</b>	<b>28,349,46 9</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>28,349,46 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,442,776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,906,69 3</b>	<b>28,349,46 9</b>



### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6635 Estado: registrado  
 Proyecto: 3372 13524 - REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, Provincia San Juan de la Maguana	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,908	78	78	0	155	103	0	0	103	0	465	0	465	783	783	0	1,566	2,288
Reparación del Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfan, Provincia San Juan de la Maguana	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	2,371	49	49	0	99	790	158	662	1,610	662	0	0	662	0	0	0	0	2,371
Reparación del Hospital Municipal del Cercado, Provincia San Juan de la Maguana	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Reparación del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, Provincia San Juan de la Maguana	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	2,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	389,375,235	0	0	39,375,235	80,000,000	0	0	60,000,000	0	140,000,000	0	27,658,080	42,341,920	389,375,235

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Reparación del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, Provincia San Juan de la Maguana	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	79,963,73 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,963,73 1	0	50,000,00 0	79,963,73 1
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>471,338,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,375,235</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,333,333</b>	<b>333,333</b>	<b>140,333,333</b>	<b>30,297,064</b>	<b>27,991,413</b>	<b>92,675,254</b>	<b>471,338,966</b>
Reparación del Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfan, Provincia San Juan de la Maguana	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	125,259,541	0	30,000,000	6,259,541	42,447,679	19,552,321	0	15,000,000	0	0	10,262,231	0	64,942,103	188,463,875
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	75,674,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,674,516	75,674,516
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>202,934,057</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>6,259,541</b>	<b>42,447,679</b>	<b>19,552,321</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,262,231</b>	<b>0</b>	<b>142,616,619</b>	<b>266,138,391</b>
Reparación del Hospital Municipal del Cercado, Provincia San Juan de la Maguana	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	15,673,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,673,464	15,673,464
<b>TOTAL:</b>					<b>689,946,487</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>45,634,776</b>	<b>122,447,679</b>	<b>19,552,321</b>	<b>0</b>	<b>75,333,333</b>	<b>333,333</b>	<b>140,333,333</b>	<b>40,559,295</b>	<b>27,991,413</b>	<b>250,965,337</b>	<b>753,150,821</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6639 Estado: registrado  
 Proyecto: 3419 13528 - REPARACIÓN DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación del Hospital Municipal de Hondo Valle, Provincia Elias Piña	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	63	31	32	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Reparación del Hospital Municipal de Bánica, Provincia Elias Piña	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	46	137	319	319	319	956	1,092
Reparación del Hospital Municipal de Rosa Duarte, Provincia Elias Piña	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,056	0	0	0	0	528	528	0	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Reparación del Hospital Municipal de Hondo Valle, Provincia Elias Piña	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	10,030,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030,119	10,030,119
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	8,547,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,547,708	8,547,708
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>18,577,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,577,827</b>	<b>18,577,827</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6640      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3417      13529 - REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
REPARACION HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,922	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	240	561	561	561	1,682	1,922
REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	530	0	0	0	0	265	265	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	530

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
REPARACION HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	172,467,605	0	0	56,577,189	0	0	0	20,000,000	0	15,065,712	0	0	0	80,824,704	172,467,605
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>				<b>174,467,605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,577,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,065,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,824,704</b>	<b>174,467,605</b>
REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	19,568,144	0	0	3,117,197	0	2,201,875	0	0	0	0	0	0	0	14,249,072	19,568,144

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>21,568,144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,117,197</b>	<b>0</b>	<b>2,201,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,249,072</b>	<b>21,568,144</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>196,035,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,694,386</b>	<b>0</b>	<b>2,201,875</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,065,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,073,776</b>	<b>196,035,749</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Reparación del Hospital Municipal de Bánica, Provincia Elias Piña	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	34,104,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,104,514	34,104,514
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>				<b>36,104,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,104,514</b>	<b>36,104,514</b>
Reparación del Hospital Municipal de Rosa Duarte, Provincia Elias Piña	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	123,383,277	0	14,000,000	35,274,516	36,519,164	28,280,259	0	0	0	0	0	0	9,309,338	123,383,277
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>				<b>125,383,277</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>35,274,516</b>	<b>36,519,164</b>	<b>28,280,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,309,338</b>	<b>125,383,277</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>180,065,618</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>35,274,516</b>	<b>36,519,164</b>	<b>28,280,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,991,679</b>	<b>180,065,618</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6640 Estado: registrado  
 Proyecto: 3417 13529 - REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA ESPAILLAT - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
REPARACION HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,922	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	240	561	561	561	1,682	1,922
REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	530	0	0	0	0	265	265	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	530

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
REPARACION HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	172,467,605	0	0	56,577,189	0	0	0	20,000,000	0	15,065,712	0	0	0	80,824,704	172,467,605
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>				<b>174,467,605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,577,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,065,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,824,704</b>	<b>174,467,605</b>
REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	19,568,144	0	0	3,117,197	0	2,201,875	0	0	0	0	0	0	0	14,249,072	19,568,144

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

REPARACIÓN DEL HOSPITAL JAMAO AL NORTE, ESPAILLAT	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>21,568,144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,117,197</b>	<b>0</b>	<b>2,201,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,249,072</b>	<b>21,568,144</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>196,035,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,694,386</b>	<b>0</b>	<b>2,201,875</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>15,065,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,073,776</b>	<b>196,035,749</b>



### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6641 Estado: registrado  
 Proyecto: 3439 13530 - REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	2,350	196	196	196	587	0	0	0	0	98	98	98	294	490	490	490	1,469	2,350
REPARACION DEL HOSPITAL DR. PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, LA VEGA	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,108	0	0	0	0	383	0	0	383	46	46	46	138	195	195	195	586	1,108
REPARACION DEL HOSPITAL LUIS M. MORILLO KING, LA VEGA	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	182	0	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	45,247,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,247,167	45,247,167
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>47,247,167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,247,167</b>	<b>47,247,167</b>
REPARACION DEL HOSPITAL DR. PEDRO ANTONIO CÉSPEDES, CONSTANZA, LA VEGA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	65,467,597	0	0	34,002,213	16,255,065	0	13,000,000	0	0	0	2,210,319	0	50,000,000	115,467,597
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	104,426,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,426,112	104,426,112
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>169,893,709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,002,213</b>	<b>16,255,065</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,210,319</b>	<b>0</b>	<b>154,426,112</b>	<b>219,893,709</b>
REPARACION DEL HOSPITAL LUIS M. MORILLO KING, LA VEGA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	76,188,536	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,188,536	76,188,536
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>79,188,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,188,536</b>	<b>79,188,536</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>296,329,412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,002,213</b>	<b>16,255,065</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,210,319</b>	<b>0</b>	<b>250,861,815</b>	<b>346,329,412</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6642      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3418      13531 - REMODELACIÓN HOSPITAL DE LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
REMODELACION HOSPITAL .DR. ANTONIO YAPOURT HEDED, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	746	0	0	0	0	213	0	0	213	0	343	0	343	189	189	0	378	934

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
REMODELACION HOSPITAL .DR. ANTONIO YAPOURT HEDED, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	97,856,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	50,000,000	14,856,646	97,856,646

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

REMODELACION HOSPITAL .DR. ANTONIO YAPOURT HEDED, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	FONDO CON DESTINO ESPECIFIC O	RECURSOS DE CAPTACION DIRECTA DE LA OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISO RES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) DECRETO	RECAUDACIONES DIRECTAS DE LAS INSTITUCIONES	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	31,143,35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,143,35 4	31,143,35 4	
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	41,624,34 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,624,34 2	41,624,34 2	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>171,624,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,000,000</b>	<b>91,624,342</b>	<b>47,000,000</b>	<b>171,624,342</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>171,624,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,000,000</b>	<b>91,624,342</b>	<b>47,000,000</b>	<b>171,624,342</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6643      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3420      13532 - REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	3,363	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	420	981	981	981	2,943	3,363
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL DR. PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, MUNICIPIO LUPERON, PUERTO PLATA	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	1,797	88	88	0	177	0	0	0	0	75	75	75	225	465	465	465	1,395	1,797
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL LA ISABELA, PUERTO PLATA	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	622	26	26	0	52	151	0	0	151	32	79	0	111	79	79	0	158	472
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PUERTO PLATA	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	69	69	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 3  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

REMODELACION HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA	Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	227	0	0	0	0	227	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	227
INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA	Centros de Hemodiálisis Instalados	Unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	41,801,081	0	0	0	0	0	0	28,462,946	0	0	0	0	13,338,135	41,801,081
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	2,000,000
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>				<b>43,801,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,796,279</b>	<b>333,333</b>	<b>333,333</b>	<b>333,333</b>	<b>333,333</b>	<b>333,333</b>	<b>13,671,469</b>
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL DR. PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, MUNICIPIO LUPERON, PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	139,680,257	0	0	17,441,782	18,169,605	14,572,324	0	0	0	15,662,976	0	70,000,000	3,833,570	139,680,257
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	16,351,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,351,900	0	0	16,351,900
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>				<b>156,032,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,441,782</b>	<b>18,169,605</b>	<b>14,572,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,662,976</b>	<b>16,351,900</b>	<b>70,000,000</b>	<b>3,833,570</b>
REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL LA ISABELA, PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	9,049,113	0	0	0	9,049,113	0	0	0	0	0	0	0	0	9,049,113

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 3 de 3  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

REMODELACION HOSPITAL MUNICIPAL LOS HIDALGOS, PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	6,548,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,548,652	6,548,652
REMODELACION HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	54,900,42 0	0	0	4,575,035	0	0	0	0	0	24,464,82 1	0	25,860,56 4	54,900,42 0	
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	3,000,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	3,000,000	
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	85,498,91 0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,498,91 0	0	0	85,498,91 0	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>143,399,3 30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,575,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>110,463,7 31</b>	<b>500,000</b>	<b>26,360,56 4</b>	<b>143,399,3 30</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>358,830,3 33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,016,81 7</b>	<b>27,218,71 8</b>	<b>14,572,32 4</b>	<b>0</b>	<b>29,296,27 9</b>	<b>833,333</b>	<b>16,496,30 9</b>	<b>127,148,9 64</b>	<b>70,833,33 3</b>	<b>50,414,25 5</b>	<b>358,830,3 33</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6644      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3440      13533 - REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
INSTALACIÓN SISTEMA DE HEMODIALISIS HOSPITAL VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL	Centros de Hemodiálisis Instalados	Unidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPARACION DEL HOSPITAL BARSEQUILLO, HAINA, SAN CRISTOBAL	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	119	60	60	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
REPARACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN PABLO PINA, SAN CRISTOBAL	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	3,885	789	789	0	1,578	777	777	0	1,554	0	0	0	0	509	509	0	1,017	4,149

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
REPARACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN PABLO PINA, SAN CRISTOBAL	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	129,146,430	0	0	66,051,661	28,496,608	24,000,000	0	20,000,000	0	7,509,286	0	0	0	146,057,555



**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

REPARACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN PABLO PINA, SAN CRISTOBAL	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	30,000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,00 0	30,000,00 0
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>159,146,4 30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,051,66 1</b>	<b>28,496,60 8</b>	<b>24,000,00 0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,00 0</b>	<b>0</b>	<b>7,509,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,00 0</b>	<b>176,057,5 55</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>159,146,4 30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,051,66 1</b>	<b>28,496,60 8</b>	<b>24,000,00 0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,00 0</b>	<b>0</b>	<b>7,509,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,00 0</b>	<b>176,057,5 55</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6659      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 2788      13235 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	10,491,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103,062	0	6,388,108	10,491,169
<b>TOTAL:</b>					<b>10,491,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,103,062</b>	<b>0</b>	<b>6,388,108</b>	<b>10,491,169</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6647      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3442      13536 - REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Reparación Hospital Elvira Echevarria Viuda Castillo, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación Hospital Municipal El Almirante, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación Hospital Materno Infantil, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Minas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 2 de 3  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Reparación Hospital Municipal de Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	7,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación Hospital Psiquiátrico Padre Billini, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparación Subcentro Engombe, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,750	0	0	0	0	146	437	0	583	73	73	73	219	316	316	316	948	1,750

## II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Reparación Hospital Elvira Echevarría Viuda Castillo, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	35,764,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,764,511	35,764,511
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>38,764,511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,764,511</b>	<b>38,764,511</b>

# Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 3 de 3  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

## Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Reparación Hospital Municipal El Almirante, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	7,832,299	0	0	661,535	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,764	7,832,299
Reparación Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Minas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	50,419,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,419,208	50,419,208
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>53,419,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,419,208</b>	<b>53,419,208</b>
Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	88,750,258	0	14,226,497	11,161,503	0	25,368,485	0	0	13,146,153	10,000,000	0	0	14,847,619	88,750,258
	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.5.01 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>90,750,258</b>	<b>0</b>	<b>14,226,497</b>	<b>11,161,503</b>	<b>0</b>	<b>25,368,485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,146,153</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,847,619</b>	<b>90,750,258</b>
Reparación Subcentro Engombe, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	95,083,478	0	0	18,219,139	19,314,106	0	0	0	10,720,048	0	15,597,690	0	31,232,495	95,083,478
<b>TOTAL:</b>					<b>285,849,754</b>	<b>0</b>	<b>14,226,497</b>	<b>30,042,177</b>	<b>19,314,106</b>	<b>25,368,485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,866,201</b>	<b>10,000,000</b>	<b>15,597,690</b>	<b>0</b>	<b>147,434,597</b>	<b>285,849,754</b>

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6648 Estado: registrado  
 Proyecto: 3421 13537 - REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE - Inversión  
 Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

SUB PROYECTO	PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
REPARACIÓN DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, VALVERDE MAO	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	1,031	0	0	0	0	206	206	0	412	618	0	0	618	0	0	0	0	1,031
REPARACION DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Hospitales Reparados	Metros Cuadrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
REPARACIÓN DEL HOSPITAL ING. LUIS L. BOGAERT, VALVERDE MAO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	42,548,389	0	17,000,000	10,373,173	0	1,217,051	0	0	0	0	0	0	13,958,165	42,548,389
	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	237,627,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,953,731	0	207,673,729	237,627,460
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>					<b>280,175,849</b>	<b>0</b>	<b>17,000,000</b>	<b>10,373,173</b>	<b>0</b>	<b>1,217,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,953,731</b>	<b>0</b>	<b>221,631,894</b>	<b>280,175,849</b>

**Formulario Ejecución Reportada por la Institución  
 y Ajustes e Programación de la Ejecución**

REPARACION DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	53,725,87 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,689,80 8	0	5,036,068	53,725,87 6
<b>TOTAL:</b>					<b>333,901,7 25</b>	<b>0</b>	<b>17,000,00 0</b>	<b>10,373,17 3</b>	<b>0</b>	<b>1,217,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,643,53 9</b>	<b>0</b>	<b>226,667,9 63</b>	<b>333,901,7 25</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

Documento Id.: 6649 Estado: registrado  
Proyecto: 3494 13656 - CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE - Inversión  
Periodo: 2018 Trimestre: 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Hospitales Construidos	Metros Cuadrados	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	3300	3300	9,900	9,900

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL	
Construcción Hospital Regional en San Francisco de Macoris, Prov. Duarte	CREDITO EXTERNO	BONOS GLOBALES EXTERNOS, LEY 48-10	Bonos Globales Externos	2.7.1.3.01 - Obras para edificaciones de otras estructuras	590,000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000,00	590,000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>590,000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,000,00</b>	<b>590,000,00</b>



## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d

Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1

Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6651      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 3819      13842 - CONSTRUCCIÓN SUBCENTRO HOSPITALARIO DE MANZANILLO, PROV. MONTE CRISTI - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Centros de Salud Construidos	Metros Cuadrados	45	23	23	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
CONSTRUCCION SUBCENTRO HOSPITALARIO DE MANZANILLO, PROV. MONTE CRISTI	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	21,060,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,060,430	21,060,430
<b>TOTAL:</b>					<b>21,060,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,060,430</b>	<b>21,060,430</b>

## Sistema Nacional de Inversión Pública

Reporte: programacion\_ejecucion\_d  
 Usuario: 00113387203

Página: 1 de 1  
 Fecha: 18-Dec-18 12:00 AM

### Formulario Ejecución Reportada por la Institución y Ajustes e Programación de la Ejecución

**Documento Id.:** 6652      **Estado:** registrado  
**Proyecto:** 4141      13912 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DR. JUAN PALBLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL - Inversión  
**Periodo:** 2018      **Trimestre:** 4

#### I. PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA EJECUCIÓN

PRODUCTO RELEVANTE	UNIDAD DE MEDIDA	META	Enero	Febrero	Marzo	1er. TRIM.	Abril	Mayo	Junio	2DO. TRIM.	Julio	Agosto	Septiembre	3er. TRIM	Octubre	Noviembre	Diciembre	4TO. TRIM	Total
Hospitales Remodelados	Metros Cuadrados	169	84	84	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169

#### II. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN

Componente	Fte. Gen.	Fte. Esp.	Org. Fin.	Objetal	Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL
Construcción Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Juan Pablo Pina	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	Tesoro Nacional	2.7.1.2.01 - Obras para edificación no residencial	106,166,185	0	0	0	0	4,490,334	0	0	0	0	11,533,612	0	90,142,240	106,166,185
<b>TOTAL:</b>					<b>106,166,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,490,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,533,612</b>	<b>0</b>	<b>90,142,240</b>	<b>106,166,185</b>