



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.



PARTIDAS NUEVAS

**PRESUP: No. PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO PANTOJA VIEJO
UBICADA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, REP. DOM.**

**CONTENIDO : 24 AULAS ESTANDAR + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COCINA
COMEDOR + SALON MULTIUSOS + LAB. DE CIENCIAS + LAB. DE INFORMATICAS + AREA ADM. +O**

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4
Muro de encache division de terrazas Area comedor	05/06/2019	05/07/2019	Finalizado
Construcción Muro de Muro Terraza #3	05/06/2019	05/07/2019	31
Construcción Comedor Sobre Nivel de piso. Incluye Techo en aluzinc	15/08/2019	15/10/2019	62
Adecuación parte frontal. Incluye Verja perimetral area frontal	10/11/2019	30/11/2019	21
Instalación iluminación eléctricas exteriores	10/01/2020	30/01/2020	21
Plafond	15/01/2020	30/01/2020	16
Lamparas de tubos	15/01/2020	30/01/2020	16
Gloves	15/01/2020	30/01/2020	16
Bombillos normales	15/01/2020	30/01/2020	16
Electricidad comedor escolar completa	05/01/2020	30/01/2020	26
Brillado y pulido de pisos en general	18/01/2020	30/01/2020	13
Pintura en bloques y comedor	20/01/2020	24/01/2020	5
Pintura en Cancha	20/01/2020	24/01/2020	5
Pintura en verja perimetral	20/01/2020	24/01/2020	5
Pintura en grada	20/01/2020	24/01/2020	5
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificio	20/01/2020	24/01/2020	5
Puertas en Entradas principales en aulas	20/01/2020	30/01/2020	11
Puertas en Cubiculo de baños	15/01/2020	20/01/2020	6
Puerta Entrada principal, verja perimetral	15/01/2020	20/01/2020	6
Solucion sanitaria en general	28/12/2019	16/01/2020	20
Solucion pluvial en general	28/07/2019	16/08/2019	20
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B1	15/01/2019	17/01/2019	3
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B3	15/01/2019	17/01/2019	3
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , Entre Bloque B1 y Bloque B2	22/01/2020	26/01/2020	5
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , Entre Bloque B2 y Bloque B3	22/01/2020	26/01/2020	5
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , en comedor	22/01/2020	26/01/2020	5
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B1 y Bloque B2)	14/01/2020	18/01/2020	5
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B2 y Bloque B3)	09/05/2019	13/05/2019	5
Rampa Frente al Bloque B3 area exterior	13/01/2020	23/01/2020	11
instalacion de alambre de trinchera	02/09/2019	06/09/2019	5
Jardineria en General	03/01/2020	29/01/2020	27
Preparacion y Vaciado Hormigon con Malla Electrosoldada de plaza civica	09/01/2020	13/01/2020	5
Preparacion de muro para asta de bamdera	24/01/2020	27/01/2020	4
Area de recreo en general	11/01/2020	18/01/2020	8

Letreros en aulas y baños	11/01/2020	18/01/2020	8
Limpieza en general	25/01/2020	30/01/2020	6
FECHA DE INICIO	01/09/2019		
FECHA DE FINALIZACION	30/01/2020		

PROGRAMACION LICEO PANTOJA VIEJO

18/02/2018/03/2018/03/2018/04/2018/05/2018/05/2018/06/2018/07/2019

