



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.



PARTIDAS NUEVAS

PRESUP: B. LA REDENCION, PANTOJA, SANTO DGO. OESTE
UBICADA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO PEDRO BRAND, REP. DOM.

CONTENIDO : 24 AULAS ESTANDAR + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COCINA
COMEDOR + SALON MULTIUSOS + LAB. DE CIENCIAS + LAB. DE INFORMATICAS + AREA ADM. +OTROS .-

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4
Trabajos Electricos (Media Tension y baja Tension)	30/08/2019	15/09/2019	17
Construcción Muro de Mamposteria Reforzada (M1) - Definicion areas exteriores	25/02/2019	30/03/2019	FINALIZADO
Movimiento de Tierra Areas exteriores	01/04/2019	20/06/2019	FINALIZADO
Plafond	30/09/2019	15/10/2019	16
Lamparas de tubos	30/09/2019	15/10/2019	16
Glovos	30/09/2019	15/10/2019	16
Bombillos normales	30/09/2019	15/10/2019	16
Brillado y pulido de pisos en general	15/09/2019	15/10/2019	31
Pintura en bloques y comedor	30/09/2019	15/10/2019	16
Pintura en Cancha	10/10/2019	15/10/2019	6
Pintura en verja perimetral	20/09/2019	01/10/2019	12
Pintura en grada	27/09/2019	29/10/2019	33
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificio	24/09/2019	01/10/2019	8
Puertas en Entradas principales en aulas	04/10/2019	15/10/2019	12
Puertas en Cubiculo de baños	04/06/2019	22/06/2019	19
Puerta Entrada principal, verja perimetral	20/10/2019	23/10/2019	4
Solucion sanitaria en general	05/09/2019	30/09/2019	26
Solucion pluvial en general	05/09/2019	30/09/2019	26
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B1	30/09/2019	15/10/2019	16
Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B3	30/09/2019	15/10/2019	16
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , Entre Bloque B1 y Bloque B2	30/09/2019	15/10/2019	16
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , Entre Bloque B2 y Bloque B3	30/09/2019	15/10/2019	16
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , en comedor	30/09/2019	15/10/2019	16
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B1 y Bloque B2)	30/09/2019	15/10/2019	16
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B2 y Bloque B3)	30/09/2019	15/10/2019	16
Rampa Frente al Bloque B3 area exterior	20/09/2019	30/09/2019	11
instalacion de alambre de trinchera	12/10/2019	15/10/2019	4
Jardineria en General	01/10/2019	15/10/2019	15
Preparacion y Vaciado Hormigon con Malla Electrosoldada de plaza civica	30/09/2019	15/10/2019	16
Preparacion de muro para asta de bamdera	10/10/2019	15/10/2019	6
Area de recreo en general	24/09/2019	11/10/2019	18
Letreros en aulas y baños	13/07/2019	31/07/2019	19
Limpieza en general	15/10/2019	18/10/2019	4
FECHA DE INICIO	03/09/2019		
FECHA DE FINALIZACION	15/10/2019		

PROGRAMACION ESCUELA BASICA LA REDENCION

18/02/2019/03/2019/03/2019/04/2019/05/2019/05/2019/06/2019/07/2019

