



**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.**



PARTIDAS RESTANTES

PRESUP: No. 0989 PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA BASICA LAS MERCEDES

UBICADA EN LOS ALCARRIZOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO , PROVINCIA SANTO DOMINGO , R. D.

**CONTENIDO : 21 AULAS ESTANDAR + 3 AULA INICIAL + 2 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COCINA
COMEDOR + SALON MULTIUSOS + SALON DE PROFESORES + OFIC. DE ORIENTACION + AREA ADM. + OTROS .-**

ACTIVIDADES	INICIO	FINAL	DIAS
Instalacion de mesetas de granito	5/9/2019	5/10/2019	30
Instalacion de Inodoros	5/9/2019	25/9/2019	20
Instalacion de Lavamanos	10/9/2019	20/9/2019	10
Instalacion de orinales	15/9/2019	20/9/2019	5
Instalacion de Accesorios	30/9/2019	15/10/2019	15
Plafond	15/10/2019	25/10/2019	10
Lamparas de tubos	15/10/2019	15/11/2019	30
Gloves	10/11/2019	20/11/2019	10
Bombillos normales	12/11/2019	17/11/2019	5
Iluminacion exterior	15/11/2019	10/12/2019	25
Electricidad comedor escolar completa	17/11/2019	7/11/2019	20
Brillado y pulido de pisos en general	20/9/2019	5/10/2019	15
Pintura en bloques y comedor	20/10/2019	5/11/2019	15
Pintura en Cancha	5/11/2019	18/11/2019	3
Pintura en verja perimetral	15/11/2019	25/11/2019	10
Pintura en grada	18/11/2019	20/11/2019	2
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificios	10/11/2019	17/11/2019	7
Puertas en Entradas principales y en aulas	10/10/2019	25/10/2019	15
Puertas en Cubiculo de baños	10/10/2019	25/10/2019	15
Puerta Entrada principal, verja perimetral	10/11/2019	13/11/2019	3

Aceras de hormigón simple violinado(e = 0.10 m) en edificio B1	15/10/2019	17/10/2019	2
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , frente B3	17/10/2019	20/10/2019	3
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt , detrás de B2	20/10/2019	22/10/2019	2
instalacion de alambre de trinchera	25/11/2019	30/11/2019	5
Hormigon con malla electrosoldada en plaza civica	22/10/2019	25/10/2019	3
Preparacion de muro para asta de bamdera	18/10/2019	21/10/2019	3
Jardineria en General	2/11/2019	17/11/2019	15
Area de recreo infantil	4/11/2019	19/11/2019	15
Letreros en aulas y baños	10/11/2019	28/11/2019	18
Limpieza en general	3/12/2019	10/12/2019	7
FECHA DE INICIO	5/9/2019		
FECHA DE FINALIZACION	10/12/2019		

PROGRAMACION ESCUELA BASICA LAS MERCEDES



