



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO  
OISOE, SANTO DOMINGO, REP. DOM.  
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES ESCOLARES.



**PARTIDAS NUEVAS**

**PRESUP: No. 1029 PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO PEDRO BRAND I  
UBICADA EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO PEDRO BRAND, REP. DOM.**

**CONTENIDO : 24 AULAS ESTANDAR + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + COCINA  
COMEDOR + SALON MULTIUSOS + LAB. DE CIENCIAS + LAB. DE INFORMATICAS + AREA AD**

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4
Construcción Muro de Terramesh System	02/09/2019	28/09/2019	27
Construcción Comedor	30/09/2019	23/10/2019	24
Adecuación parte frontal del Liceo	07/10/2019	02/11/2019	27
Instalación iluminación eléctricas exteriores	30/09/2019	19/10/2019	20
Plafond	14/10/2019	16/11/2019	34
Lamparas de tubos	18/11/2019	30/11/2019	13
Gloves	18/11/2019	30/11/2019	13
Bombillos normales	21/10/2019	09/11/2019	20
Iluminacion exterior	04/10/2019	30/10/2019	27
Electricidad comedor escolar completa	11/11/2019	07/12/2019	27
Brillado y pulido de pisos en general	04/11/2019	30/11/2019	27
Pintura en bloques y comedor	02/12/2019	14/12/2019	13
Pintura en Cancha	18/11/2019	30/11/2019	13
Pintura en verja perimetral	28/10/2019	30/11/2019	34
Pintura en grada	25/11/2019	30/11/2019	6
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificio	28/10/2019	30/11/2019	34
Puertas en Entradas principales en aulas	04/10/2019	16/10/2019	13
Puertas en Cubiculo de baños	04/10/2019	16/10/2019	13
Puerta Entrada principal, verja perimetral	04/10/2019	23/10/2019	20
Solucion sanitaria en general	25/11/2019	14/12/2019	20
Solucion pluvial en general	18/11/2019	07/12/2019	20
Hormigón frotado con malla electrosoldada	07/10/2019	12/10/2019	6
de e= 0.10 mt , Entre Bloque B1 y Bloque B2			
Hormigón frotado con malla electrosoldada	14/10/2019	19/10/2019	6
de e= 0.10 mt , Entre Bloque B2 y Bloque B3			
Hormigón frotado con malla electrosoldada	25/11/2019	07/12/2019	13
de e= 0.10 mt , en comedor			
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B1 y Bloque B2)	30/09/2019	05/10/2019	6
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B2 y Bloque B3)	07/10/2019	12/10/2019	6
Rampa Frente al Bloque B3 area exterior	07/10/2019	26/10/2019	20
Pasamanos en Rampas y Escaleras	21/10/2019	09/12/2019	50
Mallas para proteger desnivel entre comedor y B2	21/11/2019	02/12/2019	12
instalacion de alambre de trinchera	14/10/2019	02/11/2019	20
Jardineria en General	04/11/2019	07/12/2019	34
Preparacion y Vaciado Hormigon con Malla Electrosoldada de plaza civica	25/11/2019	07/12/2019	13
Preparacion de muro para asta de bamdera	28/10/2019	02/11/2019	6
Area de recreo en general	05/11/2019	30/11/2019	26
Letreros en aulas y baños	18/11/2019	30/11/2019	13
Limpieza en general	16/12/2019	21/12/2019	6
FECHA DE INICIO	02/09/2019		



instalacion iluminacion electricas exteriores	
Plafond	
Lamparas de tubos	
Gloves	
Bombillos normales	
Iluminacion exterior	
Electricidad comedor escolar completa	
Brillado y pulido de pisos en general	
Pintura en bloques y comedor	
Pintura en Cancha	
Pintura en verja perimetral	
Pintura en grada	
Pintura de Logo de minusvalido y mural en edificios	
Puertas en Entradas principales en aulas	
Puertas en Cubiculo de baños	
Puerta Entrada principal, verja perimetral	
Solucion sanitaria en general	
Solucion pluvial en general	
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt...	
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt...	
Hormigón frotado con malla electrosoldada de e= 0.10 mt...	
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B1 y Bloque B2)	
Escalones de cemento en exterior (Entre Bloque B2 y Bloque B3)	
Rampa Frente al Bloque B3 area exterior	
Pasamanos en Rampas y Escaleras	
Mallas para proteger desnivel entre comedor y B2	
instalacion de alambre de trinchera	
Jardineria en General	
Preparacion y Vaciado Hormigon con Malla Electrosoldada de...	
Preparacion de muro para asta de bamdera	
Area de recreo en general	
Letreros en aulas y baños	
Limpieza en general	