



Presidencia de la República Dominicana



Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES

10 de enero de 2019

INFORME DE PRESUPUESTO

CONTRATO:	0126-2015	SORTEO:	2E
PROYECTO:	ESTANCIA INFANTIL NAGUA	% DE EJECUCIÓN:	80%
PROVINCIA:	MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	STATUS PROYECTO:	ACTIVA
CONTRATISTA:	YAJAHIDIS PANIAGUA	COORDINADOR:	CYNTHIA JAVIER
MONTO CONTRATADO:	RD\$ 32,825,944.50	MONTO PAGADO:	RD\$ 26,260,755.60