



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
1	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN BAITOA	SUR	BAHORUCO	VIAL	MARTE NOVA & ASOCIADOS, S.R.L.	ING. ROSELIN MARTE NOVA	87%	Ubicación del Proyecto : En la parte norte del Valle de Neiba, en la provincia Bahoruco. Fecha Aproximada de Inicio : 19 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Terminación : Junio 2014. Longitud : 11.07 Km. Ancho Promedio : 8.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : alcantarilla tubulares (36"). Señalización : Horizontal. Beneficiarios : Serán las comunidades de Baitoa y Venga a ver, Boca de cachón y la Descubierta.
2	REHABILITACIÓN DE LA VARIANTE DEL TRAMO CARRETERO TAMAYO - UBILLA	SUR	BAHORUCO	VIAL	CONSTRUCTORA RALLAK, S.R.L.	ING. LIGIA IBET DE LOS SANTOS SANCHEZ	72%	Ubicación del Proyecto : En el municipio Tamayo, provincia Bahoruco. Fecha Aproximada de Inicio : 12 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Terminación : Octubre 2014. Longitud : 9.43 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Alcantarilla tubulares (Ø 30 - 36"), badenes, entradas peatonales y vehiculares y gaviones. Señalización : Vallas y letreros. Beneficiarios : Serán los pobladores de Tamayo, Uvilla y las comunidades aledañas.
3	REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VUELTA AL LAGO EN EL PARAJE ESTEREO DE VILLA JARAGUA	SUR	BAHORUCO	VIAL	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO RMN	ING. BOLIVAR VENTURA	73%	
4	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA VUELTA AL LAGO (BARAHONA-CABRAL-DUVERGE-JIMANI-LA DESCUBIERTA PORTER RIO-VILLA JARAGUA, NEYBA, HASTA CRUCE DEL ABANICO)	SUR	BARAHONA, DUVERGE, JIMANI	VIAL	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO RMN	ING. BOLIVAR VENTURA	85%	Ubicación del Proyecto : Las provincias de Barahona, Cabral, Duverge, Jimaní, La Descubierta, Porter Río, Villa Jaragua, Neyba, hasta Cruce del Abanico, ubicada en la Provincia Barahona, localizada en el sur del país. Fecha Aproximada de Inicio : 28 Agosto 2011. Fecha Estimada de Terminación : Mayo 2014. Longitud : 170.91 Km. Ancho Promedio : 8.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Drenaje en tubería hormigón de 36", 42" y 60" y obras complementarias. Señalización : En algunos tramos se ha colocado horizontal (líneas laterales y centrales y líneas de los carriles). Beneficiarios : Serán las comunidades de Cabral, Duvergé, Jimaní, La Descubierta, Neiba, Porter Río, Villa Jaragua.
5	TERMINACIÓN PUENTE SOBRE RÍO ARROYO ALONSO, CARRETERA ELIAS PIÑA, EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA.	SUR	ELIAS PIÑA	VIAL	INGENIERIA METALICA S.A.	ING. ANTONIO HERNANDEZ	53%	Ubicación del Proyecto : En Elias Piña, el Llano, provincia Elias Piña. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Junio 2014. Fecha Estimada de Terminación : Septiembre 2014. Longitud : 50.00 ML. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Protección de taludes. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : El Guanito, Media Luna, La Carreras, Los Arroyos y EL Llano.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
6	CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL DE BOCA CACHÓN, MUNICIPIO DE JIMANI.	SUR	INDEPENDENCIA	VIAL	MARTE NOVA Y ASOCIADOS, S.R.L.	ING. ROSELIN MARTE NOVA	89%	Ubicación del Proyecto : En el municipio de Boca Cahón, en la Provincia de Independencia. Fecha Aproximada de Inicio : 13 Junio 2012. Fecha Estimada de Terminó : Diciembre 2014. Longitud : 8.21 Km. Ancho Promedio : 8.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras y contenes, entrada y salida de cada municipios que atraviesa la misma. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los pobladores de Boca Cachón y Jimaní.
7	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LOS BARRIOS: BAYACANES, LOS CAYUCOS, LAS FLORES, LOS ALTAGRACIANOS Y EL CENTRO URBANO DE PEDERNALES	SUR	PEDERNALES	VIAL	INGENIEROS ARQUITECTOS DANIEL MEDINA Y ASOCIADOS, S.A.	ING. DANIEL B. MEDINA C.	100%	Ubicación del Proyecto : Las comunidades de Bayacanes, los Cayucos, los Altagraicianos, las Flores, los Robles, Nuevo Amanecer, Centro Urbano de Pedernales, en la provincia de Pedernales. Fecha Aproximada de Inicio : 19 Agosto 2013. Fecha Estimada de Terminó : Junio 2014. Longitud : 20.00 Km. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (3") compactado. Obras de Arte : Drenaje y canalización, badenes. Señalización : Señalización Vertical (Señales Preventivas, Señales de Pare, Zona Escolar, Despacio, Señal Informativa, Señal de Bienvenido a cada Barrio, Señales Restrictivas) y Señalización Horizontal (Pintura Termoplástica Amarilla y Blanca, Toperoles, Pintura Policías Acostados, Parques en Parque.) Beneficiarios : Los pobladores de las comunidades de Bayacanes, los Cayucos, los Altagraicianos, las Flores, los Robles, Nuevo Amanecer, Centro Urbano de Pedernales.
8	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL LLANO, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	SUR	PERAVIA	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA LAUGAMA, S.R.L.	MARITZA SOTO BATISTA - ANEL AGUSTIN MARCIAL VERAS	0%	Ubicación del Proyecto : En la comunidad del Llano, en la provincia Peravia. Descripción General: Consta de un salón principal y un salón de acto al lado derecho de la Iglesia, parques frontales y verja perimetral, muro de bloques, colocación de murales y vitrales alusivos a temas religiosos. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Terminó : Área Promedio (Mts²) : Beneficiarios : La comunidad del Llano y poblados aledaños, en la provincia Peravia.
9	CARRETERA NIZAO - SALINA	SUR	PERAVIA	VIAL	CONSTRUCTORA IARCA	-	72%	Ubicación del Proyecto : En los municipios de Nizao y Salinas, provincia Peravia. Fecha Aproximada de Inicio : Enero 2013. Fecha Estimada de Terminó : Junio 2014. Longitud : 3.50 Km. Ancho Promedio : 12.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2.50") compactado. Obras de Arte : Bordillos, cunetas y aceras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades de Nizao y Salinas.
10	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HONDURAS-MATADERO BANI, PROVINCIA PERAVIA	SUR	PERAVIA	VIAL	CONSTRUCTORA AMERICANA S.A.	LIC. EDRISIS PERALTA	73%	Ubicación del Proyecto : En los municipios de Honduras y Matadero, provincia Peravia. Fecha Aproximada de Inicio : 29 Mayo 2012. Fecha Estimada de Terminó : Agosto 2014. Longitud : 7.00 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Canalización, aceras, bordillos, badenes, drenaje, y muro de gaviones. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los pobladores de Hondura, Matadero y Angostura.
11	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAMBITA - MUCHAS AGUAS.	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA LALPE, S.R.L.	ING. LUIS ALBERTO ALMANZAR PEÑA	100%	Ubicación del Proyecto : El municipio Cambita, de la provincia San Cristóbal. Fecha Aproximada de Inicio : 28 Abril 2012. Fecha Estimada de Terminó : Agosto 2014. Longitud : 6.20 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Cunetas y muros de gaviones. Señalización : Horizontal. Beneficiarios : Las comunidades aledañas.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
12	REPARACIÓN DEL LICEO MUSICAL LICENCIADO PABLO CLAUDIO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	EDIFICACIÓN	MENCA, S.R.L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	83%	Ubicación de Proyecto : En la provincia San Cristóbal. Descripción General : Trabajos en las áreas exteriores, la rehabilitación de verja perimetral, construcción de parqueo, iluminación y embellecimiento que incluye jardinería, en las áreas interiores: Terminación del auditorio, terminado con recubrimiento de madera en paredes, y piso de escenario, pintura, plafonado acústico en aulas, instalación sanitaria, reparación de cisterna, fino de techo y pulido y brillado de piso de granito, mobiliario tanto en auditorio, en las aulas. Fecha de Inicio : 2013. Fecha Estimada de Terminación : Noviembre 2014. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 239.18 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Todos los residentes de San Cristóbal.
13	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMAS II, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI	ING. WINFIELD LOUIS SHARP	49%	Ubicación del Proyecto : En la comunidad de Hato Damas, Provincia San Cristobal. Fecha Aproximada de Inicio : 21 Julio 2013. Fecha Estimada de Terminación : Agosto 2014. Longitud : 3.42 Km. Ancho Promedio : 3.50 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Cunetas, aceras y contenes. Señalización : Horizontal y Vertical. Beneficiarios : La comunidad de Hato Damas y zonas aledañas.
14	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL - LOS TRAMOJOS (TRAMO II).	SUR	SAN JOSE DE OCOA	VIAL	CONSTRUCTORA SAIPAN, S.R.L.	ING. FRANKLIN SANTANA	85%	Ubicación del Proyecto : En los poblados el Pinal y los Tramojos, de la provincia San José de Ocoa. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Noviembre 2014. Fecha Estimada de Terminación : Septiembre 2014. Longitud : 8.00 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Alcantarillado, aceras, contenes y cunetas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los pobladores del Pinal y los Tramojos, provincoa San José de Ocoa.
15	SOLUCIÓN ENTRADA BARRIO SAN LUIS, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y MUROS DE GAVIONES.	SUR	SAN JOSE DE OCOA	VIAL	ARQUICONSTRUSA, S.R.L.	ING. FRANCISCO AIZBERTO PIMENTEL HERNANDEZ	96%	Ubicación del Proyecto : En el barrio San Luis, en el municipio de San José de Ocoa. Descripción General: Construcción de alcantarillas y muros de gaviones para la canalización de las aguas del Río Ocoa. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Terminación : Julio 2014. Longitud : Km. Ancho Promedio : Mts. Beneficiarios : Los pobladores del barrio San Luis.
16	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y MUROS DE GAVIONES EN LAS AVISPAS Y EN BARRIO LAS VACAS.	SUR	SAN JOSE DE OCOA	VIAL	ARQUICONSTRUSA, S.R.L.	ARQ. ANTONIO A. HERNANDEZ TRONCOSO	97%	Ubicación del Proyecto : En barrios las Avispas y las Vacas, en el municipio de San José de Ocoa. Descripción General: En consecuencia de los daños del huracan sandy la comunidad de las Avispa y la Vacas se vieron en la necesidad de la construcción de alcantarillas y muros de gaviones para evitar que las crecidas del río sigan afectando dichas comunidades. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Terminación : Agosto 2014. Longitud : Km. Ancho Promedio : Mts. Beneficiarios : Los pobladores de los barrios las Avispas y las Vacas.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



**OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL**

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
17	MEJORAMIENTO CARRETERA EL PINAL - LA ISLETA.	SUR	SAN JOSE DE OCOA	VIAL	CONSTRUCTORA PABLO YARULL Y ASOCIADOS	ING. PABLO YARULL TACTUK	89%	Ubicación del Proyecto : Los municipios el Pinal y la Isleta, en la provincia San José de Ocoa. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Terminó : Noviembre 2014. Longitud : 4.00 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Alcantarillado, aceras y contenes, cunetas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades de el Pinal y la Isleta.
18	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL POBLADO EL PINAL.	SUR	SAN JOSE DE OCOA	VIAL	INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, S.R.L.	ING. FRANCISCO DIMITRI FERNÁNDEZ GORDA	91%	Ubicación del Proyecto : En el barrio el Pinal, en la provincia San José de Ocoa. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Terminó : Junio 2014. Longitud : 3.70 Km. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes y cunetas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los pobladores del barrio el Pinal.
19	RED DE CAMINOS MOGOLLON	SUR	SAN JUAN	VIAL	CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION (CTC)	ING. BOLIVAR ANTONIO VENTURA RODRIGUEZ	2%	Ubicación del Proyecto : La comunidad de Mogollon, el Batey, las Charcas, Lavapie, las Zanjás, en la provincia de San Juan. Fecha Aproximada de Inicio : 30 Septiembre 2009. Fecha Estimada de Terminó : Noviembre 2014. Longitud : 34.40 Km. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Contenes y cunetas, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades de Mogollon, el Batey, las Charcas, Lavapie, las Zanjás.
20	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO -LOS MOTONCITOS-LOS FRIO TRAMO I (DESDE EST 0+000 HASTA 6+869)	SUR	SAN JUAN	VIAL	DISEÑO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS CON TECNOLOGIA AVANZADA, DOTTECA, S.R.L.	ING. BOLIVAR ANTONIO VENTURA RODRIGUEZ	91%	Ubicación del Proyecto : Las comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios, en la provincia San Juan. Fecha Aproximada de Inicio : 01 Noviembre 2013. Fecha Estimada de Terminó : Julio 2014. Longitud : 6.80 Km. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1.5") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entrada y salida de cada Municipios que atraviesa la misma. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los residentes de las comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios.
21	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO -LOS MOTONCITOS-LOS FRIO TRAMO IV (DESDE EST 10+810 HASTA 12+439)	SUR	SAN JUAN	VIAL	CONSTRUCTORA BOPER S.R.L.	PEDRO ELISEO BONILLA SANCHEZ	86%	Ubicación del Proyecto : Las comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios, en la provincia de San Juan. Fecha Aproximada de Inicio : 08 Noviembre 2013. Fecha Estimada de Terminó : Julio 2014. Longitud : 1.60 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1.50") compactado. Obras de Arte : Aceras y contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
22	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO -LOS MOTONCITOS-LOS FRIO TRAMO II (DESDE EST 6+860 HASTA 9+187)	SUR	SAN JUAN	VIAL	CARARO, C.POR A.	ING. RAMON ASNOLDO PIMENTEL FELIZ	46%	Ubicación del Proyecto : Las comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios, entre otras. Fecha Aproximada de Inicio : 01 Noviembre 2013. Fecha Estimada de Terminó : Julio 2014. Longitud : 2.33 Km. Ancho Promedio : 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1.50") compactado. Obras de Arte : Aceras y contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios, entre otras.
23	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO -LOS MOTONCITOS-LOS FRIO TRAMO III (DESDE EST 9+187 HASTA 10+810)	SUR	SAN JUAN	VIAL	DONARGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y SERVICIOS, S.R.L.	LIC. YOMAR EMILIO ARTE SANTOS	92%	Ubicación del Proyecto : Las Comunidades De Arroyo Cano, Los Matancitos, Los Frios, en la provincia de San Juan. Fecha Aproximada de Inicio : 01 Noviembre 2013. Fecha Estimada de Terminó : Julio 2014. Longitud : 1.60 Km. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1.50") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otros. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las Comunidades de Arroyo Cano, los Matancitos, los Frios.
24	CONSTRUCCIÓN CARRETERA MOGOLLON - LAS CIENEGA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	SUR	SAN JUAN	VIAL	REMOTEC, S.R.L.	ING. KELVIN ALEXIS SIME PAEZ	96%	
25	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMA II, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, S.R.L.	ING. RAYMUNDO ALBERTO MONTAN	91%	Ubicación del Proyecto : En la comunidad de Hato Damas, Provincia San Cristobal. Fecha Aproximada de Inicio : 21 Julio 2013. Fecha Estimada de Terminó : Agosto 2014. Longitud : 3.42 Km. Ancho Promedio : 3.50 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Cunetas, aceras y contenes. Señalización : Horizontal y Vertical. Beneficiarios : La comunidad de Hato Damas y zonas aledañas.
26	TERMINACIÓN PANTA FISICA , MODULO D, HOSPITAL REGIONAL DE LA DIABETES Y NUTRICION, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	SUR	SAN JUAN	SALUD	ARTIEX, S.R.L.	ARQ. RAFAEL ANDRES ROFRIGUEZ ZORRILLA	86%	
27	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL RANCHO DE LA GUARDIA, HONDO VALLE, PROV. ELIAS PIÑA	SUR	ELIAS PIÑA	VIAL	CONSTRUCTORA COPISA, S.R.L.	ING. FERMIN RAFAEL DOMINGUEZ DE JESUS	87%	



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
28	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA DESTACAMENTO CESFRONT JIMANI, PROV. INDEPENDENCIA	SUR	INDEPENDENCIA	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA JIMENEZ MARTINEZ, S.R.L.	JAIME GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ	90%	
29	CONSTRUCCIÓN CAMINOS LOS ARROYONES, VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA JIMENEZ MARTINEZ, S.R.L.	JAIME GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ	78%	
30	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PLAZA DE LA CULTURA, PARQUEO SOTERRADO Y PLAZA COMERCIAL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	SUR	SAN JUAN	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA MAR, S.A.	LIC. CARLOS SAINT-HILAIRE ESPEJO	94%	
31	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO EL LLANO, LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DEL COMENDADOR, LA TERMINACIÓN DE LA CARRETERA LAS MATAS - ELIAS PINA, TERMINACION DE LA CARRETERA YABONICO, REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOCA - SALCEDO - TENARES Y LA TERMINACION DE LA CARRETERA LICEY - MOCA, TRAMO POBLADO DEL LICEY	SUR	MULTIREGIONAL	VIAL	CONSTRUCTORA MAR, S.A.	LIC. CARLOS SAINT-HILAIRE ESPEJO	100%	
32	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL HATO DAMAS - SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO HATO DAMAS, PROV. SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA SHARP DIMITRI, S.R.L.	ING. WINFIELD LOUIS SHARP	84%	
33	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) LA CIENEGA, PROV. BARAHONA, Y TERMINACIÓN DEL EDIFICIO TEGBOLOGICO COMUNITARIO PARAISO PROV. BARAHONA	SUR	BARAHONA	TEGNOLOGIA	HIDROSISTEMAS, S.A.	ING. LUIS B. SALADIN	38%	



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
34	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE CRISTOBAL - SALINAS A BATEY VI, MUNICIPIO DE TAMAYO, PROV. BARAHONA	SUR	BARAHONA	VIAL	MARTE NOVA Y ASOCIADOS, S.R.L.	ING. ROSELIN MARTE NOVA	82%	
35	TERMINACIÓN DEL CENTRO COMUNAL SALINAS, MUNICIPIO DE CABRAL, PROV. BARAHONA	SUR	BARAHONA	SALUD	ING. MILTON RENE APONTE RUIZ		92%	
36	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) CARRIL DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	TEGNOLOGIA	CRUZ EMILIO, S.R.L. (CRUCASA)	ING. FRANKLIN MARIA CRUZ GUZMAN	99%	
37	TERMINACIÓN SUB - CENTRO DE SALUD SALINAS, PROV. BARAHORA	SUR	BARAHONA	SALUD	ING. MILTON RENE APONTE RUIZ		87%	
38	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO (CTC) DE GALVAN, PROVINCIA BAHORUGO	SUR	BARAHOBA	TEGNOLOGIA	TERRAMOVE, S.R.L.	ARQ. OAR RODRIGUEZ SIMO	94%	
39	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO (CTC) DE JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA	SUR	INDEPENDENCIA	TEGNOLOGIA	TERRAMOVE, S.R.L.	ARQ. OAR RODRIGUEZ SIMO	93%	



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
40	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN CANAL TRUJILLO, PROVINCIA, BAHORUCO (POR LOS DAÑOS DEL HURACAN SANDY)	SUR	BAHORUCO	VIAL	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO RMN	ING. BOLIVAR VENTURA	136%	
41	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAMBITA - MUCHAS AGUAS (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN SANDY) PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA LALPE, S.R.L.	ING. LUIS ALBERTO ALMANZAR PEÑA	100%	
42	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAMBITA - PUEBLECITO - RÍO EL TABLAZO (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN SANDY) PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA LALPE, S.R.L.	ING. LUIS ALBERTO ALMANZAR PEÑA	72%	
43	TERMINACIÓN MOVIMIENTO DE TIEEERA Y ASFALTO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS, LOS AMERICANOS, MADRE VIEJA SUR, PALENQUE, VILLA MERCEDES, NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	SUR	SAN CRISTOBAL	VIAL	CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A.	SR. CIPRIAN CAMPOS NIETO	94%	
44	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) EL CARRIZAL, PROV. AZUA	SUR	AZUA	TECNOLOGIA	DISEC, DISEÑO SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.R.L.	ING. LUIS FRANCISCO FERNÁNDEZ GÓMEZ	85%	
45	CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS SECCIÓN LA JAGUA, PROV. SAN JUAN	SUR	SAN JUAN	EDUCACIÓN	ING. BRENNY JOSÉ PEREZ BELTRE	-	9%	Ubicación de Proyecto: En la comunidad de la Jagua, en la provincia de San Juan. Descripción General : Consta de 4 bloques : bloque A (auals y baños), bloque B (administración y laboratorio), bloque D (2 aulas iniciales y baños), bloque E (cocina), áreas exteriores con cancha mixta. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los Municipales de la Jagua y zonas aledañas. <b>(ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROYECTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES , MINERD)</b>





Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
46	CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN LA COMUNIDAD DEL YAQUE, PROV. SAN JUAN	SUR	SAN JUAN	EDUCACIÓN	ING. MARIA ORTIZ TAPIA	-	20%	Ubicación de Proyecto: En la comunidad del Yaque, en la provincia de San Juan. Descripción General : Consta de 4 bloques : bloque A (aulas y baños), bloque B (administración y laboratorio), bloque D (2 aulas iniciales y baños), bloque E (cocina), áreas exteriores con cancha mixta. Fecha de Inicio: 22 Diciembre 2009. Fecha Estimada de Término: Agosto 2014. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 349.23 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los Municipales del Yaque y zonas aledañas. <b>(ESTE PROYECTO PERTENECE AL PROYECTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES , MINERD)</b>
47	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL - LOS TRAMOJOS (TRAMO I)	SUR	SAN JOSÉ DE OCOA	VIAL	BLOCK INVESTMENT, S.R.L.	ING. LIGIA IBET DE LOS SANTOS SANCHEZ	65%	Ubicación del Proyecto : En el municipio de San José De Ocoa, de la Provincia San Jose de Ocoa. Fecha Aproximada de Inicio : 15 Noviembre 2012. Fecha Estimada de Término : Enero 2015. Longitud : 6.00 Km. Ancho Promedio : 8.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Alcantarillas, disipadores, muros de gaviones, cunetas encachadas. Señalización : Señalización vertical y horizontal (pintura termoplástica). Beneficiarios : Los pobladores de los poblados del Pinal, los Tramojos, Mancebo, Rancho Francisco, Invernaderos de la zona.
48	ILUMINACION DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA (AVE. CIRCUNVALACION, AVE. INDEP., CALLE 16 DE AGOSTO, LA TRINITARIA, CAPOTILLO, EUCEBIO PUELO, ENTRE OTRAS CALLES, PROV. SAN JUAN	SUR	SAN JUAN	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA MAR, S.A.	LIC. CARLOS SAINT HILAIRE ESPEJO Y ING. ROBERTO DE LA CRUZ TAVAREZ	55%	Ubicación de Proyecto: En el casco urbano de la provincia de San Juan de la Maguana. Descripción General : Este proyecto contempla la iluminación de la Av. Circunvalación, Av. Independencia, Calle 16 de Agosto, Calle La Trinitaria, Calle Capotillo, Calle Eucebio Puello, Calle Pedro José Hayme, Calle San Juan Bautista, Calle Dr. Cabral, Calle La Mella, Calle La Colón, Calle Mariano Rodríguez Objío, Calle 27 de Febrero, Calle Anacaona, Calle Duarte y Calle Sánchez en la Prov. San Juan de la Maguana. Este proyecto incluye la excavación de zanjas, la instalación de lámparas e interconexión con EDENORTE. Fecha de Inicio: 14 de Junio del 2010. Fecha Estimada de Término: Diciembre 2013. Beneficiarios : Los pobladores del casco urbano de la provincia de San Juan de la Maguana.
49	1) CARRETERA BOHECHIO PADRE LAS CASAS, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, 2) CARRETERA LOMA DEL YAQUE, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	SUR	SAN JUAN	VIAL	DISEÑO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON TECNOLOGIA AVANZADA, DOTTECA, S.R.L.	ING. BOLIVAR ANTONIO VENTURA RODRIGUEZ	19%	Ubicación del Proyecto : En la provincia de San Juan de la Maguana, en los poblados de Bohechio, Padre las Casas y Loma del Yaque. Fecha Aproximada de Inicio : - Fecha Estimada de Término : - Longitud : 9.36 Km. Ancho Promedio : - Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1.50") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades y poblados aledaños.
50	EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE PROYECCION 35MM DIGITAL Y AUDIO DOLBY-DIGITAL HD P/ CINE DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SUROESTE (CURSO-UASD), BARAHONA.	SUR	BARAHONA	EDIFICACIÓN	MENCA, S. R. L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	100%	Ubicación de Proyecto: En la provincia de Barahona. Descripción General : Este proyecto contempla el equipamiento audiovisual en proyeccion de 35 mm y sonido Dolby Digital para el cine del Auditorio del Centro Universitario Regional Suroeste (CURSO-UASD). Fecha de Inicio: 30 de Noviembre 2011. Fecha Estimada de Término: Julio, 2012. Beneficiarios : La población estudiantil de la provincia de Barahona.
1	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL BURENDE-LA VEGA-CARRETERA VIEJA CON AUTOPISTA DUARTE	NORTE	LA VEGA	VIAL	GRUPO J.P. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.R.L.	ING. ANDY ABREU ALCEQUEIZ	93%	Ubicación del Proyecto: Provincia La Vega. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Término: Longitud: Ancho Promedio: 6.5 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Aceras, contenes y canaletas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los beneficiarios serán las comunidades aledañas así también como el transito vehicular que utilizará la vía.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
2	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAE BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	NORTE	MONSEÑOR NOUEL	EDIFICACIÓN	BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L	TOMAS GONZALEZ PEÑA	21%	Ubicación de Proyecto: Provincia Monseñor Nouel, en el Norte del país. Descripción General : Construcción del estadio de Baseball esta ubicado en la provincia Este consta de la construcción del campo de juego, gradas, cafetería, boletería, entre otros para el desarrollo del deporte de las comunidades aledañas. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los Municipales de Provincia de Monseñor Nouel.
3	CIRCUNVALACIÓN SUR DE SANTIAGO	NORTE	SANTIAGO	VIAL	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	95%	Ubicación del Proyecto: Provincia de Santiago. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Obra Terminada. Longitud: 10 Km. Ancho Promedio: 14.60 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Aceras, contenes y canaletas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los beneficiados serán las comunidades aledañas así también como el transito vehicular que utilizará la vía, y el diseño de un completo sistema de drenaje pluvial que recoge todas las aguas en lo que eran los puntos criticos canalizandolas hasta el río Jacagua, proporcionando un ambiente seguro y saludable para los residentes de las zonas aledañas.
4	ASFALTADO BARRIOS SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	NORTE	SANTIAGO	VIAL	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO	70%	Ubicación del Proyecto: Provincia de Santiago. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Longitud : Ancho Promedio: 6.50 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Aceras, contenes y canaletas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los beneficiados serán las comunidades aledañas así también como el transito vehicular que utilizará la vía.
5	RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE LAS CALLES DEL PALMAR, MUNICIPIO TAMBORIL, CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, SANTIAGO	NORTE	SANTIAGO	VIAL	BUNDORAN INTERPRICE, S.R.L.	ING. TAYRON RAFAEL LANTIGUA VARGAS	97%	Ubicación del Proyecto: El municipio de Tamboril, Provincia de Santiago. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Longitud : Ancho Promedio: 6.50 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Aceras, contenes y canaletas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los beneficiados serán las comunidades aledañas así también como el transito vehicular que utilizará la vía.
6	RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE LAS CALLES MANOLO DÉJE, MUNICIPIO TAMBORIL, CONSTRUCCIÓN DE CALLES ACERAS Y CONTENES DE HATO YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	NORTE	SANTIAGO	VIAL	GRUPO BLANCA ARENA	ING. LUCAS MOISES RODRIGUEZ MARMOLEJOS	73%	Ubicación del Proyecto: En el municipio de Tamboril, provincia de Santiago. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Longitud : Ancho Promedio: Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Aceras, contenes y canaletas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios: Los beneficiados serán las comunidades aledañas así también como el transito vehicular que utilizará la vía.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
7	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ	NORTE	SANTIAGO	SALUD	CONSORCIO JULIO CABRERA - JOHNNY W. - AQUAMAR	SRA. SCARLET CABRERA PEREZ	52%	Ubicación de Proyecto: Provincia Provincia de Santiago. Descripción General: Construcción y remodelación de las áreas de emergencias, salas de intensivos y cirugía, consultorios y áreas administrativas, también conlleva la instalación del equipamiento tecnológico más avanzado para brindar un mejor servicio al usuario de dicho centro. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Término: Área Promedio (m <sup>2</sup> ): Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Las comunidades aledañas, y todos los usuarios que requieran los servicios ofertados en el centro.
8	A) TERMINACIÓN DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES DE ARROYO HONDO ABAJO, ZONA SUR, STGO. B) LA CEIBITA, LOS PRADOS Y EL PUENTE LA NORIEGA, ZONA SUR, STGO. C) ARROYO ARRIBA, ZONA SUR, STGO D) REHABILITACIÓN CALLES PRINCIPALES SAN JOSÉ DE LAS MATAS, SANTIAGO	NORTE	SANTIAGO	VIAL	EQUIPOA Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)	ING. SIXTO AUGUSTO INOAZ SUAZO	95%	



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
9	TERMINACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CRUCE ESPERANZA - MONTECRISTI	NORTE	MONTECRISTI	VIAL	CONSTRUCTORA MAR, S.A.	LIC. CARLOS SAINT-HILAIRE ESPEJO	100%	
10	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) DE IMBERT, PROV. PUERTO PLATA	NORTE	PUERTO PLATA	TECNOLOGÍA	ING. FRANCISCO MARTE MORALES	-	16%	Ubicación de Proyecto: En el municipio de Imberet, en la provincia de Puerto Plata. Descripción General: Construcción de edificio en hormigón armado y muros de bloques, con pisos de cerámica, ventanas salomónicas de aluminio, protectores de hierro en ventanas, puertas everdoor, puertas de aluminio y vidrio, incluye construcción de cámara séptica, caseta de bomba encima de cisterna, verja frontal de (31.50 Ml) en muro de contención y tubulares de 2"x11/2"x1" con panel de hierro forjado, verjas lateral y trasera en muro de bloques. Fecha de Inicio: 12 Abril 2007. Fecha Estimada de Término: 15 Abril 2015. Área Promedio (m <sup>2</sup> ): 350.00 Mts <sup>2</sup> Beneficiarios: Los pobladores del municipio de Imberet, en la provincia de Puerto Plata.
11	REMEDIACIÓN CASA CURIAL Y PARQUEOS IGLESIA LAS MERCEDES SANTO CERRO, PROV. LA VEGA	NORTE	LA VEGA	EDIFICACIONES	ARQ. ELIAS ABREU Y ASOC., S.A.	ARQ. LEPIDO ELIAS ABREU VERAS	13%	Ubicación del Proyecto: El proyecto está ubicado en la Iglesia Las Mercedes Santo Cerro en la provincia de La Vega. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Término: Descripción General: Abarca el movimiento de tierra para la construcción del centro, el uso de hormigón armado, estructura metálica, salón principal, Sobre techo, y pasarela de conexión, cubiertas, cubiertas techo Aluzinc, terminación de superficie, Torta de piso, cerámica de alto tráfico, demolición estructuras existentes, escenario, limpieza final. Área Promedio (m <sup>2</sup> ): Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Todos los habitantes de la zona y demás comunidades aledañas que acuden a la Iglesia.
12	REMEDIACIÓN Y TERMINACIÓN DE VARIOS CLUBES EN NAVARRETE, PROV. SANTIAGO	NORTE	SANTIAGO	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA RDO, S. R. L.	ELVIN RAMIREZ CONCEPCION	89%	Ubicación del Proyecto: En los municipios de Navarrete, Villa Tabacalera y Jánico, en la provincia de Santiago de los Caballeros. Descripción General: Los proyectos constan de muros de block y hormigón armado, techo de hormigón, cafetería, puertas de metal, Ventanas salomónicas de aluminio y corredera de vidrio, verja perimetral en block, malla ciclónica, piso de hormigón terminado, tabloncillo tipo NBA, tableros en vidrio templado, gradierías de hormigón y área VIP, pizarra eléctrica, Set de Volleyball, Juego de Relojes de 24 seg, Tarima para Juces con Elementos de Fijación y Accesorios, Gradería Confeccionadas en Aluminios Fundido con 650 butacas, Vestidores - Área de Duchas, Parques, tabloncillo tipo NBA. Además consta de: Oficinas - Baños, Vestidores - Área de Duchas, Cafetería - Área de Juegos y Parques Fecha Aproximada de Inicio: Mayo, 2014. Fecha Estimada de Término: Junio, 2015. Área Promedio (Mts <sup>2</sup> ): Club Villa Tabacalera (202.63 Mts <sup>2</sup> ), Club Villa Bisonó (354.68 Mts <sup>2</sup> ), Multiuso Navarrete (1,289.20 Mts <sup>2</sup> ), Multiuso Jánico (1,289.20 Mts <sup>2</sup> ). Beneficiarios: La comunidad de Navarrete, Villa Tabacalera, Jánico y poblados aledaños.
13	SUPERVISIÓN PRIVADA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE ESPERANZA-MONTECRISTI	NORTE	MONTECRISTI	VIALES	KNC CONSTRUCTORA, S. A.	ARQ. MARIA CRISTINA GRULLON PIMENTEL	84%	



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
14	CONTRATO SUPERV. PRIVADA P/RECONST. AVE. CIRCUNVALACION SANTIAGO, DESDE LA FUENTE- LA CARRETERA SANTIAGO-NAVARRETE CONST. CALLES, ACERAS Y CONTENES LA SECCION ARENOSO, ETC.	NORTE	SANTIAGO	EDIFICACIÓN	KNC CONSTRUCTORA, S. A.	ARQ. MARIA CRISTINA GRULLON PIMENTEL	81%	
15	SUPERVISIÓN PRIVADA PARA : A: 2da. ETAPA P/LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS Y CALLES SECTORES EL MAMEY, LA TORRE Y YABANAL, PROV. LA VEGA. B: 2DA ETAPA P/LA TERMINACIÓN CARRETERA CRUCE ESPERANZA-MONTECRISTI, Y C. ETC, ETC.	NORTE	MULTIPROVINCIAL	SUPERVISION	KNC CONSTRUCTORA, S. A.	ARQ. MARIA CRISTINA GRULLON PIMENTEL	73%	
16	TERMINACION DEL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERISTARIO REGIONAL NOROESTE ( CURNO) PROVINCIA, VALVERDE, R. D.	NORTE	VALVERDE	EDIFICACIÓN	MENCA, S. R. L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	100%	
1	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES LOS RIELES DE CENOVI, TRAMO A, TRAMO B Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO CENOVI, PROVINCIA DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	INJIVI INGENIEROS CONTRATISTAS, S.R.L.	ING. GREGORIO A. JIMENEZ GUTIERREZ	100%	Ubicación del Proyecto: Distrito Municipal de Cenoví, La Cruz de Cenoví (Entrada Porquero), Distrito Municipal de Cenoví, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. Fecha de Inicio: Septiembre del año 2013. Fecha de Terminación: 19 de Marzo del año 2014. Longitud : 665.00 ML. Ancho Promedio: 6.80 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Artes: Aceras (615.00 Mts <sup>2</sup> ), Contenes (615.00 ML). Señalización: Vertical y Horizontalmente. Beneficiarios : La Población Estudiantil del Liceo Nueva Esperanza, estos se trasladan desde las Comunidades La Cruz de Cenoví, Porquero, La Rosa Alta, La Rosa Baja, El Mamey, La Nasa, Los Limones y Los Indios.
2	A-RECONSTRUCCIÓN ASFALTADO CASCO URBANO LOS LANOS, PROVINCIA DUARTE, R.D., B-RECONSTRUCCIÓN EL CAMINO LA REFORMA - EL BARRANQUITO, PROVINCIA DUARTE, R.D., TRAMO B	NORDESTE	DUARTE	VIAL	ESP CONSTRUCTION GROUP, S.R.L.	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	29%	Ubicación del Proyecto: Distrito Municipal La Reforma, Villa Riva, Provincia Duarte. Fecha Aproximada de Inicio : 12 de Marzo 2013. Fecha Estimada de Terminación: Indefinida. Longitud: 2.80 Km. Ancho Promedio: 6.50 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras (300.00 Mts <sup>2</sup> ), contenes (600.00 Mts <sup>2</sup> ), canaletas (800.00 ML). Señalización: Termoplástico blanco, termoplástico amarillo, toperoles. Beneficiarios : Los residentes de los poblados de la Reforma, Laurel, La Pista, Barraquito, Laguna Cristal.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
3	D- RECONSTRUCCIÓN CALLES DEL CASCO URBANO CENOVI, PROVINCIA DUARTE, R.D., (TRAMO B)	NORDESTE	DUARTE	VIAL	LESCHEN DOMINICANA, S.A.	MILTON ZARZUELA DECAMPS Y RAYMUNDO A. BATISTA VASQUEZ, ING.	42%	Ubicación del Proyecto: Comunidad El Caimito, Distrito Municipal de Cenovi, San Francisco de Macoris, Provincia Duarte. Fecha de Inicio : Noviembre del año 2011. Fecha Estimada de Término : Finaliza en 1 mes, luego que se reinicien los trabajos. Longitud : 1.70 Km. Ancho Promedio: 6.80 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras (1.00 Mts de ancho y de long. 920.00 Mts²) , contenes (920.00 Ml), canaletas (1,903.50 Mts²). Señalización: Vertical y horizontalmente (380.00 Ml). Beneficiarios : El Caimito del Distrito Municipal de Cenovi.
4	A-) RECONSTRUCCIÓN EL CAMINO LA REFORMA - EL BARRANQUITO, PROVINCIA DUARTE, R.D., TRAMO A. y B-) CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE BOMBA DE YAIBA, PROVINCIA DUARTE, R.D.	NORDESTE	DUARTE	VIAL	ILARE, S.R.L.	RAMON ACEVEDO GOMEZ	79%	Ubicación del Proyecto: Distrito Municipal La Reforma, Villa Riva, Provincia Duarte. Fecha Estimada de Inicio : 18 de Noviembre 2014. Fecha Estimada de Término: Finales del Mes de Junio. Longitud: 1.40 Km. Ancho Promedio: 6.50 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras (700.00 Mts²), contenes (800.00 Mts²), canaletas (6,500.00 Mts²). Señalización: Termoplástico blanco, termoplástico amarillo, toperoles. Beneficiarios : Los residentes de los poblados de la Reforma, Laurel, La Pista, Barraquito, Laguna Cristal.
5	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA PIMENTEL - PUENTE CAMÚ	NORDESTE	DUARTE	VIAL	COTAMALBERT S.R.L.	ING. RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	90%	Ubicación del Proyecto: Pimentel, Provincia Duarte. Fecha de Inicio: 5 de mayo 2012. Fecha Estimada de Término : Junio 2014. Longitud: 3.25 Km. Ancho Promedio: 7.60 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Puente alcantarilla, canaletas y muro de gaviones. Señalización : Horizontal y Vertical. Beneficiarios : Los residentes de los poblados de Pimentel, La Piedra, La Bija, La Soledad, La Mata y Cotuí.
6	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	NORDESTE	DUARTE	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA JIMENEZ MARTINEZ S.R.L.	JAIME GUILLERMO JIMENEZ MARTINEZ	40%	Ubicación de Proyecto: San Francisco de Macoris, Provincia Duarte. Descripción General : Este proyecto embellecerá el edificio de la Gobernación de la Provincia Duarte. Fecha de Inicio: 2011. Fecha Estimada de Término : Área Promedio (m²) : Mts². Beneficiarios : Los residentes de San Francisco de Macoris.
7	RED DE CARRETERAS, CALLES Y CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	GRUPO GHR, S.R.L.	ING. JACINTO HOWLEY	46%	Ubicación del Proyecto: En el Distrito municipal La Peña, Provincia Duarte al Nordeste del país. Fecha de Inicio: Septiembre 2013. Fecha Estimada de Término: Agosto 2014. Longitud: 6.97 Km. Ancho Promedio: 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Muro de gaviones. Señalización: Horizontal y vertical. Beneficiarios: Los residentes de los sectores del distrito municipal de La Peña: Chucho Vásquez, El Chavical, La Mesa.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
8	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL TARANA. PROV. DUARTE Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL ABANICO - VILLA RIVAS. PROV. DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	CONSTRUCTORA FIRME, S.R.L.	SR. PASCUAL ESPINAL	78%	Ubicación del Proyecto: Las Taranas, Provincia Duarte. Fecha de Inicio: 8 de mayo 2013. Fecha Estimada de Término: Junio 2014. Longitud: 4.71 Km. Ancho Promedio: 5.91 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Canaletas, aceras, contenes, badenes y encanche. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios: Los residentes de los sectores de Bomba de Yaiba, El Bombillo, Yanabo y Cruce San Rafael.
9	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLA RIVAS - GUARAGUAO	NORDESTE	DUARTE	VIAL	GARAS, S.R.L.	ING. Arelis MEDINA GORIS	95%	Ubicación del Proyecto: Provincia Duarte-María Trinidad Sánchez. Fecha de Inicio: 9 de agosto del 2013. Fecha Estimada de Término: 1 año. Longitud: 65.10 Km. Ancho Promedio: 10.30 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactadas en capa de rodadura. Obras de Arte: Canaletas, muros de gaviones, alcantarillas, badenes, aceras y contenes. Señalización: Horizontal y Vertical Beneficiarios: Los residentes de los sectores Guiza, Las Guaranas, Llave, Ponton, La Peña, Montenegro, Pimentel, Castillo, Villa Riva, El Factor, entre otras.
10	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CASTILLO HOSTO CERREJÓN, PROVINCIA DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	CONSTRUCTORA COPAFA, S.R.L.	EDIS GERARDO ROMERO BAUTISTA	57%	Ubicación del Proyecto: Castillo, Provincia Duarte. Fecha de Inicio: Mayo 2013. Fecha Estimada de Término: Agosto 2014. Longitud: 7.87 Km. Ancho Promedio: 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Artes: Aceras, contenes, Canaletas (vacías en sitio). Señalización: Vertical y Horizontal. Beneficiarios : Los residentes de los municipios Castillo, Hostos, Cerrejón y Aciate.
11	RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCE LA MAGUA-CASTILLO, PROVINCIA DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	ING TOMÁS BAUTISTA EVANGELISTA	ING. TOMÁS BAUTISTA EVANGELISTA	63%	Ubicación del Proyecto: Magua, Castillo, Provincia Duarte. Fecha de Inicio: Mayo 2013. Fecha Estimada de Término: Mayo 2015. Longitud : 1.5 Km. Ancho Promedio: 6.0 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Artes: Aceras, contenes y canaletas (vacías en sitio). Beneficiarios : Los poblados aldeanos al Cruce La Magua, Cruce Las Caobas, Las Caobas y Los Lanos.
12	2DA ETAPA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL VILLA TAPIA - CRUCE DEL HOSPITAL - PALMAR	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	VIAL	CONSTRUCTORA NIOLA, S.R.L.	ING. ROBERTO SALVADOR LAMARCHE NOCILAS	29%	Ubicación del Proyecto: Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal. Fecha de Inicio: 20 Marzo, 2014. Fecha Estimada de Término: Agosto 2014. Longitud: 2.00 Km. Ancho Promedio: 6.30 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Drenaje longitudinal y transversal. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los sectores de de Salcedo, Villa Tapia, El Palmar, Bacui, Palmarito, El Hospital y Los Gobernados.
13	RECONSTRUCCIÓN PARTE A, 1ra. ETAPA CAMINO VECINAL VILLA TAPIA - CRUCE DEL HOSPITAL EL PALMAR, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	NORDESTE	HERMANAS MIRABAL	VIAL	CONSTRUCTORA BOOPER, S.R.L.	ING. PEDRO ELISEO BONILLA SÁNCHEZ	72%	Ubicación del Proyecto: Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal. Fecha de Inicio: Junio 2013. Fecha Estimada de Término: Julio 2014. Longitud: 1.22 Km. Ancho Promedio: 6.30 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Drenaje longitudinal y transversal para la circulación de las aguas. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios: Los sectores de Salcedo, Villa Tapia, El Palmar, Bacui, Palmarito, El Hospital, El Hato y Los Gobernados.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
14	CONSTRUCCIÓN DE 104 APARTAMENTOS TIPO C VILLA PROGRESO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.	NORDESTE	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA ESPARZA, S.R.L.	ING. CARLOS RAFAEL JAQUEZ CASTILLO	66%	Ubicación de Proyecto: Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez. Descripción General : Este proyecto lo conforman tres etapas, la 1ra. consta de 32 apartamentos (126.55 Mts <sup>2</sup> c/u), la 2da. conformada por 48 apartamentos (138.46 Mts <sup>2</sup> c/u) y la 3ra. etapa, por 24 apartamentos. Utilidad : Este complejo de apartamentos busca dar hogar a las familias que fueron desalojadas de las proximidades de la playa de Nagua para la construcción del Malecón. Fecha de Inicio: 2010. Fecha Estimada de Termino: Septiembre 2014. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 67,917.2472 Mt <sup>2</sup> . Beneficiarios : Las Familias desalojadas para la construcción del Malecón de Nagua.
15	RECONSTRUCCIÓN CRUCE DE ARENOSO HASTA EL CRUCE DEL HOSPITAL, PROV. DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	COTAMALBERT, S.R.L.	ING. RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	91%	
16	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE MACORIS-NAGUA, PROV. DUARTE	NORDESTE	DUARTE	VIAL	CONSORCIO ALFVLL, S.R.L.	ERICK RAFAEL PEÑA ALMONTE	100%	Ubicación del Proyecto : Entre los municipios San Francisco - Nagua, de las Provincias Duarte y María Trinidad Sánchez. Fecha Aproximada de Inicio : - Fecha Estimada de Termino : - Longitud : 19 Kms. Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : La comunidad y poblados aledaños.
1	REMDELACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FUNDACIÓN ALIANZA JUVENIL LA ROMANA, PROVINCIA LA ROMANA	ESTE	LA ROMANA	EDIFICACIÓN	MENCA AUDIO VIDEO Y LUCES, S.R.L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	99%	Ubicación de Proyecto: Provincia la Romana. Descripción General : Este Auditorio costará con las siguientes facilidades sistema de sonido, video proyección, video conferencia, cabina de control, sistema de climatización, sistema de protección especial de los equipos electrónicos, así como de la remodelación en madera de toda la estructura. Utilidad : Este brindará a la comunidad un espacio con todos los avances tecnológicos para desarrollar el área de las artes, también podrán realizar conferencias entre otras actividades. Fecha de Inicio: Abril 2012. Fecha Estimada de Termino: 2 Meses. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 510 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los Municipios de esta provincia de la Romana.
2	TERMINACIÓN DE LA REMDELACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FUNDACIÓN ALIANZA JUVENIL LA ROMANA, PROV. LA ROMANA, R.D.	ESTE	LA ROMANA	EDIFICACIÓN	MENCA, S.R.L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	0%	Ubicación de Proyecto: Provincia la Romana. Descripción General : Este Auditorio costará con sistema de sonido, video proyección, video conferencia traducción simultanea cabina de control, sistema de climatización, sistema de protección especial de los equipos electrónicos, así como de la remodelación en madera de toda la estructura. Utilidad : Este brindará a la comunidad un espacio con todos los avances tecnológicos para desarrollar el área de las artes, también podrán realizar conferencias entre otras actividades. Fecha de Inicio: Obra no Iniciada. Fecha Estimada de Termino: Sin Fecha Definida. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 510 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los Municipios de esta provincia de la Romana.





Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
3	TERMINACIÓN CARRETERA SABANA GRANDE E BOYA - DOÑA MARÍA	ESTE	MONTE PLATA	VIAL	ESP CONSTRUCTION GROUP. S. R. L.	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	97%	Ubicación del Proyecto : Sabana Grande de Boya a Doña María, Provincia Monte Plata. Fecha Aproximada de Inicio : Julio 2013. Fecha Estimada de Termino : 6 Meses. Longitud : 18.40 Km. Ancho Promedio : 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Reparación y cabezales muros de Ggiones. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados aldeños a Sabana Grande de Boya, Doña María.
4	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO YUCA EN SIERRA PRIETA, YAMASA	ESTE	MONTE PLATA	VIAL	TERRAMOVE, S.R.L.	ARQ. OMAR RODRIGUEZ SIMO	73%	Ubicación del Proyecto : Sierra Prieta, Provincia Monte Plata. Fecha Aproximada de Inicio : Noviembre 2012. Fecha Estimada de Termino : 6 Meses. Longitud : 40.00 Mts. Ancho Promedio : 10.90 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Cabezales. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los pobladores de la Sierra Prieta, Yamasa.
5	ASFALTADO DE CALLES DE CANDELARIA - CEMENTERIO MUNICIPAL, SABANA GRANDE DE BOYA	ESTE	MONTE PLATA	VIAL	CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA (COMEPSA), S.R.L.	ING. RAFAEL EDUARDO MELO PANIAGUA	91%	Ubicación del Proyecto: La Candelaria, Provincia Monte Plata. Fecha Aproximada de Inicio : Julio 2013. Fecha Estimada de Termino: 6 Meses. Longitud: 1.00 Km. Ancho Promedio: 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras y contenes. Señalización: Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados de la Candelaria, Sabana Grande de Boya.
6	TERMINACIÓN DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO SEGUNDO - JUAN SÁNCHEZ, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA	ESTE	MONTE PLATA	VIAL	CONSTRUCTORA PERALTA POLONIA, S.R.L.	FERNANDO PERALTA POLONIA	96%	Ubicación del Proyecto: Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata. Fecha Aproximada de Inicio : julio 2013. Fecha Estimada de Termino: 4 Meses. Longitud: 4.20 Km. Ancho Promedio: 6.00 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Cunetas y badenes. Señalización: Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados aldeños a Juan Sanchez, Sabana Grande de Boya y demas los usuarios de esta vía.
7	CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LOS BARRIOS MEXICO, FILIPINAS, JAPON, PUNTA DE GARZA, EL MOVIMIENTO DE TIERRA Y ASFALTADO DE LAS CALLES Y PARQUEO DEL PROYECTO HABITACIONAL PORVENIR	ESTE	SAN PEDRO DE MACORIS	VIAL	CONSORCIO MERA, MUÑOZ & FONDEUR - ELSAMEX INTERNACIONAL S.R.L.	ING. BOLIVAR RAFAEL DIAZ GONZALEZ; ING. JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ SANZ	9%	Ubicación del Proyecto : En los Barrios Mexico, Filipinas, Japon, Punta de Garza, Proyecto Habitacional Porvenir, Provincia San Pedro de Macoris. Fecha Aproximada de Inicio : Febrero 2006. Fecha Estimada de Termino : Obra Finalizada. Longitud : 18.08 Km. Ancho Promedio : 6.50 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Bordillos, cunetas y aceras (vaciadas in situ). Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los pobladores en los Barrios Mexico, Filipinas, Japon, Punta de Garza, Proyecto Habitacional Porvenir, Prov. San Pedro De Macoris.
8	REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS, AREA QUIRURGICA, SALA DE PARTOS, RAYOS X Y MATERNIDAD DEL HOSPITAL LEOPOLDO MARTINEZ, PROV. HATO MAYOR	ESTE	HATO MAYOR	SALUD	DIPREMEDIA, S.R.L.	DEYBI VENTURA ALMONTE GALVEZ	100%	Ubicación de Proyecto: Provincia Hato Mayor. Descripción General : Reparación de los equipos médicos, el área quirúrgica, sala de partos, de rayos X y de maternidad para todos los habitantes de la provincia. Fecha de Inicio: Reinició Abril del 2014. Fecha Estimada de Termino: 5 Meses. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los Municipales de Provincia de Hato Mayor.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
9	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PERALVILLO - LA GINA PROV. MONTE PLATA (POR LOS DAÑOS DEL HURACAN SANDY)	ESTE	MONTE PLATA	VIAL	HENDRIX CONSTRUCTORA, S.R.L.	ING. JUAN OSCAR VARGAS JORGE	82%	
10	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNÓLOGICO COMUNITARIO SAN RAFAEL DE YUMA (CTC), PROV. LA ALTAGRACIA	ESTE	HIGUEY	TECNOLOGIA	AGAMUDIN, S.R.L.	ING. JUAN ISIDRO GURIDY DURAN	30%	
11	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNÓLOGICO COMUNITARIO RAMÓN SANTANA (CTC), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	ESTE	SAN PEDRO DE MACORIS	TECNOLOGIA	ING. DOMINGO AUGUSTO TAVERAS ULLOA	-	88%	
12	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS PREGIONES DEL PAIS	MULTIPROVINCIAL	MULTIPROVINCIAL	VIAL	EDIFICACIONES NACIONALES, S.R.L. (EDIFISA)	ING. CECILIA XIOMARA CONTRERAS PEREZ	72%	
13	ALSALTADO DE LOS BARRIOS DE LA PROVINCIA DE LA ROMANA : CHICAGO, QUISQUEYA, URB. PRECONSÁ VIEJA Y VILLA ESPAÑA, PROV. LA ROMANA	ESTE	LA ROMANA	VIAL	ELSAMEX INTERNACIONAL	ING. JAIME DE ENTRAMBASAGUAS BARRETO	96%	
1	1-) RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, 2-) RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, 3-) RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA LINDA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	ESP CONSTRUCTION GROUP, S. R. L.	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	92%	Ubicación del Proyecto: En los barrios Nuevo Amanecer, Las Mercedes, Barrio Villa Linda, pertenecientes al municipio de Los Alcarrizos, de la Provincia Santo Domingo. Fecha de Inicio: Marzo del 2013 Fecha Estimada de Término: Longitud: 200 m. Ancho Promedio: 5.50 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Badenes y contenes Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios: Los Alcarrizos



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
2	A-RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO JUANA SALTITOPA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D. y B-RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO 24 DE ABRIL, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	REYES Y FANINI, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, ASOCIADOS, S.R.L.	ING. MAX RAFAEL FANINI SALDAÑA	97%	Ubicación del Proyecto: En el Barrio Juana Saltitopa perteneciente al municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Longitud: Km. Ancho Promedio: Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios: Todos los parceleros de la zona y demás comunidades aledañas.
3	RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RÍO LA ISABELA, EN LA CUABA	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	EDIFICACIONES NACIONALES, S.R.L. (EDIFISA)	ING. CECILIA XIOMARA CONTRERAS PEREZ	99%	Ubicación: Este proyecto está ubicado en la comunidad de Timbeque, localizada en el municipio de Santo Domingo Norte. Alcance: Limpieza y reconstrucción de la muro de gaviones. Beneficiarios: Las comunidades beneficiadas son las de Timbeque y demás comunidades incidentes en la misma.
4	CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES, TIMBEQUE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCTORA LALPE, S.R.L.	ING. LUIS ALBERTO ALMANZAR PEÑA	93%	
5	REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC 40 -LOS TITAS, EN HACIENDA ESTRELLA, ETAPA I	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	MENCA, S.R.L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	95%	Alcance: Limpieza y reconstrucción de la muro de gaviones.
6	MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO CON CONSTRUCCIÓN DE FUENTE CENTRAL DE LA PLAZA ESPAÑA, EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE PARQUEO EN LA ZONA COLONIAL.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	NÚCLEO DE INGENIEROS MORCE, S.R.L.	ING. JOSE AMAURI CESTARI CARBUCCIA	44%	Beneficiados: Las comunidades beneficiadas son las de Timbeque y demás comunidades incidentes en la misma.
7	REHABILITACIÓN CAMINO AC 40 - LOS TITAS, ETAPA II	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	ESP CONSTRUCTION GROUP, S.R.L.	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	96%	Ubicación del Proyecto : En el tramo AC-40 Los Titas, localizado en el municipio de Santo Domingo Norte. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Termino: Longitud: 3.20 Km. Ancho Promedio: 7 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Canaleta encachada 400 ML. Beneficiados: La Victoria



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
8	TERMINACIÓN DE LA CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (1ER NIVEL TERMINADO Y 4TO NIVEL EN EJECUCIÓN)	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L.	TOMAS GONZALEZ PEÑA	83%	Ubicación de Proyecto: Edificio sede Cámara de Cuentas. En Provincia de Santo Domingo. Descripción General : Remodelación de dos niveles del edificio que alberga a los miembros y empleados de la cámara de cuentas de la República. Fecha de Inicio: Agosto 2013 Fecha Estimada de Terminación: Agosto 2016 Área Promedio (m <sup>2</sup> ): Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los miembros y todos los empleados que conforman la cámara de cuentas de la República. Utilidad del Proyecto: Mejorar las condiciones de trabajo y la infraestructura del edificio de la institución mencionada previamente.
9	CONSTRUCCIÓN DE ISLETAS CENTRALES EN LAS CALLES 26 DE ENERO, EDUARDO BRITO Y SAN VICENTE DE PAUL, DE SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUSUP FA S.R.L.	ING. JOSE RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	95%	Ubicación del Proyecto : Los Mameyes. En el municipio de Santo Domingo Este. Fecha de Inicio: Agosto 2013 Fecha Estimada de Terminación: Mayo 2014 Longitud: 1.4 kms Ancho Promedio : 1.80-2.20 Mts. Beneficiados: Ensanche Isabelita, Los Mameyes. Obras de Arte: Arboles en la acera, sembrados cada 2 mts. Señalización: Vertical
10	REHABILITACIÓN CAMINO LA CEIBA REBENTON, TRAMO II	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	INOVAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLO VIAL, S.R.L.	ING. EMIL BLADIMIR VALDEZ CEPEDA	87%	Ubicación del Proyecto : Entre las comunidades de La Ceiba, Reventón, El 7, El 8, El Aguacate y Mata Mamón, en el municipio de Santo Domingo Norte. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Terminación: Longitud: 2.8 Km. Ancho Promedio: 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Canaleta enchachada 200 ML. Beneficiados: La Ceiba
11	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS ESTAMPADAS EN LA AVENIDA VENEZUELA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	DECORA INGENIERIA Y PISOS, S.R.L.	ING. EMIL JOSE DOTEL RODRIGUEZ	92%	Ubicación del Proyecto : Av. Venezuela (Tramos Las Americas), En el municipio de Santo Domingo Este. Fecha de Inicio: Julio 2013 Fecha Estimada de Terminación: Diciembre 2014 Longitud: 3 kms Ancho Promedio : 4.2 Mts. Beneficiados: Ensanche Ozama Obras de Artes: Arboles en las aceras, sembrados a 4 mts cada uno. Señalización: Verticales
12	REHABILITACIÓN CAMINO VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC-40 LAS MERCEDES EN HACIENDA ESTRELLA, ETAPA I	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S. R. L.	ING. RAFAEL GOMEZ	77%	Ubicación del Proyecto : En el proyecto AC-40, las mercedes en la hacienda estrella, etapa I, en el municipio de Santo Domingo. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Terminación: Longitud: 3.6 kms Ancho Promedio: 7 ML. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Aceras [ Las Mercedes, Villa Linda (537.64 MI) ], Contenes [ Las Mercedes, Villa Linda (505.46 MI) ]. Señalización : Vertical. Beneficiados: Las Mercedes



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
13	REMOZAMIENTO DEL ALTAR DE LA PATRIA, DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	IRISA, S.R.L.	ING. JOSE ERNESTO CAMIRO PEREZ	92%	Ubicación de Proyecto: Altar de la patria en el Parque Independencia, En la provincia de Santo Domingo. Descripción General : Remozamiento de las áreas del Altar de la Patria, colocación de pisos y remozamiento de la puerta del conde. Fecha de Inicio: Febrero 2013 Fecha Estimada de Termino: Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : El pueblo dominicano y todo turista que visite dicho monumento Utilidad del Proyecto: Referente histórico que alberga el mausoleo de los padres de la patria y de los héroes de la restauración del 1863.
14	1-) RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LOS LIBERTADORES 2-) RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	HENRIQUEZ Y PEREZ INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.R.L.	PATRICIA VIRGINIA REMIGIO ANTIGUA, ARQ.	93%	Ubicación del Proyecto: En los barrios Los Libertadores y La Unión pertenecientes al municipio de Santo Domingo. Fecha de Inicio: Marzo 2013 Fecha Estimada de Termino: Longitud: 130 ML. Ancho Promedio: 5.5 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Badenes y contenes Señalización : Vertical. Beneficiados: Los Alcarrizos
15	REHABILITACIÓN CAMINO LA CEIBA REBENTON, TRAMO I	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	SISTEX CONSTRUCCIONES, S.R.L.	ING. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ RAMIREZ	80%	Ubicación: Este proyecto está ubicado entre las comunidades de La Ceiba, Reventón, El 7, El 8, El Aguacate y Mata Mamón, en el municipio de Santo Domingo Norte. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Termino: Longitud: 1.5 Km. Ancho Promedio: 7.00 ML. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte: Canaleta encachada 50 ML. Beneficiados: La Ceiba
16	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS PERIMETRALES Y CONTENES EN CARRETERA MELLA Y EL ALMIRANTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	TUPAC CONSTRUCCIONES, S.R.L.	ING. JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	100%	Ubicación del Proyecto : C/ Miguel Díaz, esq. Carretera Mella, El Almirante, Santo Domingo Este. Fecha de Inicio: Julio 2013 Fecha Estimada de Termino: Mayo 2014 Longitud: 800 mts Ancho Promedio: 2.10 Mts. Beneficiados: Sector El Almirante, Sector Ana Teresa Balaguer, Sector Los Pinos. Obras de Artes: Arboles centrales, separados a 15 Mts. Señalización: Vertical
17	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DE DOS NIVELES DE HABITACIONES PARA CADETES DE LA BASE AEREA DE SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO ESTE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	EDCONSA, S.R.L.	ING. ROGER JOVER RIVERA	106%	Ubicación del Proyecto : En la base aérea de San Isidro, en el Municipio de Santo Domingo Este, en la Provincia de Santo Domingo. Descripción General : La edificación del complejo consta de un área en la que se distribuyen habitaciones en dos bloques de dos niveles, construidos en hormigón armado y muros de bloques, con pisos de cerámica, ventanas salomónicas de aluminio y protectores de hierro en ventanas. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los cadetes que habitan dentro de las instalaciones de la Base.
18	REHABILITACIÓN CAMINO LA CEIBA - CASTILLO - MATA MAMÓN ETAPA II	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCTORA MC & ASOCIADOS, S.A.	ING. AMABLE EURIPIDES MONTAS	82%	Ubicación del Proyecto: Localizado entre las comunidades de La Ceiba, Reventón, El 7, El 8, El Aguacate y Mata Mamón, localizado en el municipio de Santo Domingo Norte. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Termino: Longitud: 200 ML Ancho Promedio: 5.5 ML. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obra de Arte: Badenes y contenes Beneficiados: Todos los parceleros de la zona y demás comunidades aledañas.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
19	ACONDICIONAMIENTO PLAZA DE LA CULTURA EN OCASIÓN DE LA XVI FERIA DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2013, DISTRITO NACIONAL.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	PROYECCIONES LUXOR, S.R.L	DEYBI VENTURA ALMONTE GALVEZ	97%	Ubicación del Proyecto: el proyecto está ubicado en La Plaza de la Cultura, Distrito Nacional. Descripción General : El proyecto abarca la reacondicionamiento, pintura y mantenimiento de todos los alrededores de la Plaza de Cultura, para la instalación de todo lo referente de a la Feria XVI del Libro de Santo Domingo 2013. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Terminado. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los visitantes a la proxima Feria del Libro en Santo Domingo, así como también los usuarios y visitante de la Plaza de la Cultura.
20	REHABILITACIÓN CAMINO CASTILLO - MATA MAIMÓN ETAPA III	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CIVIL GROUP, S.R.L	ARQ. JONEL EDUARDO VASQUEZ GERMAN	93%	Ubicación del Proyecto: Este proyecto está ubicado entre las comunidades de La Ceiba, Reventón, El 7, El 8, El Aguacate y Mata Mamón, localizado en el municipio de Santo Domingo Norte. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Termino: Longitud: 1.00 Km. Ancho Promedio: 7.00 MI Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obra de Arte: Alcantarilla de cajón de 9 ML. Señalización: Vertical. Beneficiados: Pobladores del km 7
21	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DE LA IGLESIA PAZ Y BIEN, ENS. OZAMA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	CONSORCIO DAILEY	SR. ELPIDIO VALDEZ MEJIA Y ING. PASCUAL CUEVAS GOMEZ	72%	Ubicación del Proyecto: El proyecto está ubicado en la área de la Iglesia Paz y Bien, en el Ensanche Ozama, en el municipio de Santo Domingo Este. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Descripción General: Abarca el movimiento de tierra para la construcción del centro, el uso de hormigón armado, estructura metálica, salón principal, Sobre techo, y pasarela de conexión, cubiertas, cubiertas techo Aluzinc, terminación de superficie, Torta de piso , cerámica de alto tráfico, demolición estructuras existentes, escenario, limpieza final. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Todos los habitantes de la zona y demás comunidades aledañas que acuden a la Iglesia.
22	CONSTRUCCIÓN COMEDOR DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	ESP CONSTRUCTION GROUP, S. R. L	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	93%	Ubicación del Proyecto : En el Distrito Nacional, Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Obra terminada. Descripción General: Abarca la construcción en bloques de 8 pulgadas y hormigón armado, con instalación de ventanas, puertas, instalaciones sanitarias y electricas, cocina industrial, comedor, entre otras. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: El comedor beneficiará a los empleados de la institución.
23	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA, CON FINANCIAMIENTO, HERRERA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SALUD	PROMEDCA, PRODUCTOS MEDICINALES	PETRONIO ARMANDO GUZMAN BOUNPENSIERE	65%	Ubicación del Proyecto: Av. Isabel Aguiar, Herrera, Santo Domingo Oeste. Fecha de Inicio: Octubre 2013 Fecha Estimada de Termino: Marzo 2016 Descripción General: Consta de 2 niveles de parqueo soterrado, 4 niveles de Hospital, 1 Helipuerto. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 4700 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Sector Buenos Aires, Enriqueillo, Engombe, Libertador, Las Palmas. Utilidad del Proyecto: Este proyecto tiene la finalidad de atender las necesidades médicas de la zona y otras partes del país.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
24	CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLE BATEY BIENVENIDO CLUB DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, SANTO DOMINGO OESTE, R.D.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCTORA PRATS Y ASOCIADOS	ING. JESUS MARIA PANIAGUA	99%	Ubicación del Proyecto: Este proyecto está ubicado en la comunidad a los alrededores del Batey Bienvenido Club de la Superintendencia de Seguros, localizado en el municipio de Santo Domingo Oeste. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Terminación: Longitud : 3.21 Km. Ancho: 5.50 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obra de Arte: Contenes, alcantarilla (30-42"), cunetas. Señalización: Vertical. Beneficiados: Todos los parceleros de la zona y demás comunidades aledañas.
25	CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES DEL BRONX, MUNICIPIO SAN LUIS, Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ( RUTA PRESIDENCIAL) PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	MARTE NOVA & ASOCIADOS, S.R.L.	ING. ROSELIN MARTE NOVA	93%	Ubicación del Proyecto: Este proyecto está ubicado en los barrios del Bronx, localizado en el municipio de San Luis, Santo Domingo Este Fecha de Inicio: Noviembre 2012 Fecha Estimada de Terminación: Junio 2014 Longitud : 2.4 Km. Ancho: 6.0 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2 1/2") compactado. Obra de Arte: Contenes, alcantarilla (30-42"), cunetas. Beneficiados: Todos los habitantes de los barrios de la zona y demás comunidades aledañas.
26	TERMINACIÓN CLUB DE LOS CACHORROS DE CRISTO REY, 2da. ETAPA, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	INGENIERIA SUPERIOR REAL Y ACTUALIZADA, S.A (ISRA)	ING. SANTIAGO RIVERA ACOSTA	39%	Ubicación del Proyecto: Esta ubicado en el barrio de Cristo Rey, Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Terminación: Descripción General: La terminación del Club de los Cachorros, perteneciente al barrio de Cristo Rey, como parte de una 2da. etapa en la ejecución del proyecto, como aporte al desarrollo de la comunidad y de los habitantes del barrio, enfocado a la población joven de la zona. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Todos los habitantes de la zona, así como también las comunidades aledañas.
27	REMODELACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN CON SOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS HOSPITALARIOS Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS EDUARDO AYBAR	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SALUD	CONSORCIO CONSMARASEMISA	SR. MARIO ESTEBAN BAEZ	35%	Ubicación del Proyecto : Calle José Osvaldo Bazil, D. N., Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Terminación: Descripción General: Contendrá Un edificio de 7 niveles del Hospital Materno Infantil, Un edificio de 7 niveles para Consultas Externas, Un edificio de 6 niveles para el Nuevo Hospital General Clínico Quirúrgico, Un edificio de 5 niveles de imágenes diagnósticas de Cecanot, Un edificio de una Planta de Tratamientos Sólidos, Un edificio de 2 Niveles que albergará el Centro de Monitoreo y Seguridad, Un Parqueo Soterrado de 2 niveles. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Aprox. 80, 000 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Ensanche Luperón, Ensanche Espailat, Maria Auxiliadora, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, Villa Francisca, Mira Flores y todo el país. Utilidad del Proyecto: Servirá para dar todos los servicios médicos necesitados.
28	HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SALUD	CONSTRUCTORA LANGA, S.R.L.	SR. ANTONIO LANGA FERREIRA	94%	Ubicación del Proyecto : Las Américas KM. 1 entre las avenidas Sabana Larga y San Vicente de Paúl. Fecha de Inicio: Agosto 2013 Fecha Estimada de Terminación: Agosto 2016 Descripción General: La construcción y remodelación de las áreas de emergencias, salas de intensivos y cirugía, consultorios, las áreas de administración, y de atención a los usuarios, con el equipamiento tecnológico más avanzado para brindar un mejor servicio. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Módulo UCI (484 M2 Dos Niveles), Módulo Internamiento H3 (300 M2 dos Niveles), Módulo cirugía (3,504 3 Niveles) Beneficiarios: Población de traumafisicomotor. Utilidad del Proyecto: Módulo UCI, Módulo H3, Módulo Cirugía, Módulo cámara séptica doble con desarenador, módulo electromecánico.



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
29	INSTALACIÓN DE GASES MÉDICOS DEL HOSPITAL DR. DARIO CONTRERAS (BLOQUE QUIRÚRGICO)	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SALUD	TOKESSA INVESTMENT, S. R. L.	SR. FERDINANDO LAMARCHE KHOURY	94%	Ubicación del Proyecto: En la provincia de santo domingo, en el municipio de Santo Domingo Este. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Descripción General: La instalacion de gases medicos en las áreas de emergencias, salas de intensivos y cirugía, con el equipamiento tecnológico más avanzado para brindar un mejor servicio. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Las comunidades aledañas, y todos los usuarios que requieran los servicios ofertados en el centro.
30	CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES PEATONALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	EDIFICACIONES NACIONALES, S.R.L., (EDIFISA)	ING. CECILIA XIOMARA CONTRERAS PEREZ	86%	Ubicación del Proyecto: Este proyecto está ubicado en la Autopista, localizado en La Provincia de Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Longitud: Variable. Ancho: 3.00 Mts. Beneficiados: La comunidad y demás habitantes de las zonas aledañas.
31	REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CEI-RD), EL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM), EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL HOSPITAL DE LA MUJER	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	SACROBOSCO, S.R.L.	SR. PEDRO EMILIO HENRIQUEZ DE LUNA	100%	Ubicación del Proyecto: El proyecto está ubicado en sector de La Feria, en Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Descripción General: Consiste en el remozamiento y mantenimiento de las áreas interiores y exteriores de los edificios del Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana (CEI-RD), el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), el Ministerio de relaciones Exteriores y el Hospital de la Mujer Dominicana. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Todos los habitantes de la zona, los usuarios y visitantes de las instituciones involucradas en el proyecto.
32	CONSTRUCCIÓN 2da. ETAPA COMEDOR DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D.N.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	ESP CONSTRUCTION GROUP, S.R.L.	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYBAR	79%	Ubicación del Proyecto: El proyecto está ubicado en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Descripción General: Será realizada en bloques de (8") pulgadas y hormigon armado, con instalación de ventanas, puertas, instalaciones sanitarias y electricas, cocina industrial, comedor, entre otras. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Todos los empleados de la institución.
33	DARIO CONTRERAS (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN FACHADA Y ACCESOS AL HOSPITAL)	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	ARQTEC, S.R.L.	MARCOS CESAR AUGUSTO NUÑEZ MUNIZ, ARQ.	82%	Ubicación del Proyecto : En la provincia de santo domingo, en el municipio de Santo Domingo Este. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Descripción General: Consiste en la construcción y remodelación de las fachadas y accesos a las áreas de emergencias, consultorios, las áreas de administración, y de atención a los usuarios para facilitar el acceso y embellecer las áreas del Hospital, para brindar un mejor servicio. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Las comunidades aledañas, y todos los usuarios que requieran los servicios ofertados en el centro.
34	REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC 40- LAS MERCEDES EN HACIENDA ESTRELLA Y AC 40 – LOS TITAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO NORTE	VIAL	ING. WINFIELD LUIS SHARP/ ESP CONSTRUCTIO GROUP	ING. WINFIELD LOUIS SHARP	75%	Ubicación del Proyecto : Este proyecto está ubicado en el tramo AC-40 Las Mercedes, localizado en el municipio de Santo Domingo Norte. Fecha de Inicio: Octubre 2012 Fecha Estimada de Termino: Longitud : 2.70 Km. Ancho: 7.00 Mts. Carpeta Asfáltica: Dos pulgadas (2") compactado. Obra de Arte: Badenes Beneficiados: Las Mercedes





OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
35	REMEDIACIÓN, ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS, SANTO DOMINGO, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	SALUD	PROYECCIONES LUXOR, S.R.L.	FRANCISCO E. SANTANA VASQUEZ	120%	Ubicación del Proyecto : En la provincia de Santo Domingo, en la comunidad de Maria Auxiladora y Mejoramiento Social. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Descripción General: Consiste en la remodelación y adecuación de espacios y equipamiento tecnológico más avanzado del hospital docente universitario Dr. Dario Contreras, para brindar un mejor servicio. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Las comunidades aledañas, y todos los usuarios que requieran los servicios ofertados en el centro.
36	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL)	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	ING. MANUEL DE JESUS ESTRELLA CRUZ	92%	
37	CONSTRUCCIÓN DE 1,000.00 MTS. DE MURO DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE LA CAÑADA LOS MACOS, LOS GUARICANOS (POE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN SANDY) EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	VIAL	CONSTRUCTORA LALPE, S.R.L.	ING. LUIS ALBERTO ALMANZAR PEÑA	97%	
38	REHABILITACIÓN DEL DERRUMBE EN LA CARRETERA LA CUABA HASTO NUEVO HOYO DE MALENA (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN SANDY) PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	VIAL	ESP CONSTRUCTION GROUP, S.R.L.	JOEL SANTIAGO ESPINAL AYNAR	96%	
39	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EXTERIOR E ILUMINACIÓN INTERIOR, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA TORRE ADMINISTRATIVA DE LA UASD SEDE - CENTRAL	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	ING. MANUEL DE JESUS ESTRELLA CRUZ	100%	
40	REHABILITACIÓN SEDE CENTRAL DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES (DNI) POR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL HURACAN SANDY)	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	VIAL	SISTEX CONSTRUCCIONES, S.R.L.	ING. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ RAMIREZ	98%	



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
41	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CASA HOGAR LA HORA DE DIOS, SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	FRANTERCORNS CONSTRUCTORA, S.R.L.	ING. ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	89%	
42	REMOZAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL INSTITUTO DUARTIANO Y LA VASA NATAL DE JUAN PABLO DUARTE	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	MENCA, S.R.L.	ING. ERNESTO VLADIMIR MENCIA CAPELLAN	70%	
43	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN DE LA UASD SEDE - CENTRAL	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	ING. MANUEL DE JESUS ESTRELLA CRUZ	100%	
44	REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAJON Y PROTECCIÓN DE TALUD LA POLONIA, LOS COROZOS ( POR LOS DAÑOS DEL HURACAN SANDY) PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	VIAL	FRANTERCORNS CONSTRUCTORA, S.R.L.	ING. ROBERTO VALDEZ ALVAREZ	92%	
45	CONSTRUCCIÓN 2da. ETAPA DE LA CASA HOGAR LA HORA DE DIOS, SANTO DOMINGO OESTE	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA LALPE, S.R.L.	ING. LUIS ALBERTO ALMANZAR PEÑA	94%	
46	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO (CTC) SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	ING. ZENNEN MORA	-	94%	



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
47	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL)	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIÓN	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	ING. MANUEL DE JESUS ESTRELLA CRUZ	83%	Ubicación del Proyecto: Entrada por la Bomba Nativa Km 22 de la Autopista Duarte en la carretera la Cuaba. Descripción General : El edificio de laboratorios, consta con las instalaciones de alta tecnología para el uso de los estudiantes de la universidad. Fecha de Inicio: Fecha Estimada de Termino: Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios: Los estudiantes de la Universidad Autonoma de Santo Domingo (Sede - Central).
48	RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA DE SANTA BARBARA, ZONA COLONIAL, PROV. STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	BIOCONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, SRL	TOMAS GONZALEZ PEÑA	6%	Ubicación del Proyecto : Zona Colonial, Santo Domingo. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Termino : Beneficiarios : La comunidad y poblados aledaños.
49	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VARIAS CALLES DE BARRIOS DE SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCCIONES ALPEM, S.R.L.	LIC. MARCOS MIGUEL BONA CASANOVA	93%	Ubicación del Proyecto : En Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Termino : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y verical. Beneficiarios : Las comunidades de Santo Domingo Este.
50	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACIÓN TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	ING. JOSÉ FRANCISCO GONZALEZ UREÑA	-	64%	Ubicación del Proyecto : En el sector Tereza Balaguer, en la provincia Santo Domingo. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Termino : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y verical. Beneficiarios : La comunidad de Tereza Balaguer, en la Provincia de Santo Domingo.
51	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACIÓN, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, BARRIO DEL BARCO, RIVERA DEL BARCO, RIVERAS DEL OZAMA Y MIL FLORES, LA UREÑA, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCTORA B Y D, S.R.L.	LIC. JOSÉ JACOBO BAUTISTA	10%	Ubicación del Proyecto : En los sectores: la Perla, Villa Liberación, los Tres Brazos, Mirador del Ozama, Mil Flores y la Ureña, en la provincia Santo Domingo. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Termino : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y verical. Beneficiarios : Las comunidades de los sectores: la Perla, Villa Liberación, los Tres Brazos, Mirador del Ozama, Mil Flores y la Ureña, en la provincia Santo Domingo.
52	PAVIMENTACIÓN SECTOR BRISA DEL EDEN, CONST. CALLES PRINCIPALES CIUDAD SATELITE 2DA., RECONST. CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS E.M.V., S.R.L.	ING. TEMISTOCLES VALENTIN VOLQUEZ HERASME	29%	Ubicación del Proyecto : En los sectores: Brisa del Eden, Ciudsad Satelite 2da., San Luis, en la provincia de Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Termino : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y verical. Beneficiarios : Las comunidades de los sectores: Brisa del Eden, Ciudsad Satelite 2da., San Luis, en la provincia de Santo Domingo Este



Presidencia de la República Dominicana  
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo  
Dirección Técnica



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
53	CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, LA CAÑA - SOLARES, BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	CONSTRUCTORA PROGECORP, S.R.L.	DOMINGO ANTONIO SANTIAGO MUÑOZ	25%	Ubicación del Proyecto : En los sectores de Villa Esfuerzo, la Caña - Solares, Cancino Adentro, en la provincia de Santo Domingo. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Terminó : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : La comunidad y poblados aledaños.
54	CONSTRUCCIÓN CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO PROFESOR JUAN BOSCH, MENDOZA, EL BONITO, SANTO DOMINGO ESTE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	ING. CIPRIAN DE JESÚS BENCOSME MARCHENA	-	28%	Ubicación del Proyecto : En los sectores : Profesor Juan Bosch, Mendoza, el Bonito de la provincia Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Terminó : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Las comunidades de los sectores: Profesor Juan Bosch, Mendoza, el Bonito.
55	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA, EL VALIENTE (PARTE B), PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	INMOBILIARIA BRISAS DEL YUNA, S.R.L.	CRUZ ANGEL RAFAEL CRESPO PEREZ	73%	Ubicación del Proyecto : Diferentes sectores de la provincia Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Terminó : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados de Boca chica, el Valiente y la Caleta.
56	RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	INGENIERIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES CIVILES ITCC, S.R.L.	ING. ANTONIO ALVAREZ EFRES	16%	Ubicación del Proyecto : Diferentes sectores de la provincia Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Terminó : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados de los siguientes sectores: 12 de Octubre (Los Mina Viejo), Respaldo Ozama, Segura y Sandoval, Fernando Navarrete; Horacio Ortiz, c/ Gregorio García, Katanga, Juan Pablo II, Res. Novaterra y otras, en Santo Domingo Este.
57	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA Y EL VALIENTE, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	EDCONSA, S.R.L.	ING. ROGER JOVER RIVERA	100%	Ubicación del Proyecto : Diferentes sectores de la provincia Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : Fecha Estimada de Terminó : Longitud : Ancho Promedio : Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados de Boca chica, el Valiente y la Caleta.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
58	CENTRO COMPRENSIVO DEL CANCER ROSA EMILIA TAVARES UASD-SEDE CENTRAL, SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SALUD	C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	ING. JESÚSMARÍA JIMENEZ PAYANO	92%	Ubicación del Proyecto : En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Distrito Nacional. Descripción General : El edificio consta de 1 sótano y 7 niveles, adecuado para 112 camas de internamiento y capacidad para atender una población ambulatoria de unos 1,200 pacientes, el área circundante al edificio de 10,441.77 m <sup>2</sup> está compuesta por 216 estacionamientos, pasarelas y áreas verdes. Fecha Aproximada de Inicio : Mayo, 2011. Fecha Estimada de Terminación : -. Ancho Promedio (Mts <sup>2</sup> ): 38,845 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Toda la población a nivel Nacional.
59	RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS LA PIÑA Y LA PIÑITA, LA ESPERANZA, LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	BIO-CONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S. R. L.	TOMAS GONZALEZ PEÑA	93%	Ubicación del Proyecto : Las calles de los Barrios la Piña y la Piñita, Barrio la Esperanza, Barrio Los Americanos, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Fecha Aproximada de Inicio : -. Fecha Estimada de Terminación : -. Longitud : 6.00 kms. Ancho Promedio : 5.30 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1 1/2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los residentes de la Piña y la Piñita, Barrio la Esperanza, Barrio Los Americanos, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
60	RECONSTRUCCIÓN DEL CLUB COANCA, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	BIO-CONSTRUCTORA DOMINICANA MLD, S.R.L.	TOMAS GONZALEZ PEÑA	95%	
61	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BOCA CHICA, LA CALETA Y EL VALIENTE, PROV. SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	MARVAR & ASOC., SRL	JUAN OSCAR VARGAS JORGE	0%	Ubicación del Proyecto : En Boca Chica, La Caleta y el Valiente, Prov. Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : -. Fecha Estimada de Terminación : -. Longitud : 8 Km. Ancho Promedio : 5.30 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y vertical. Beneficiarios : Los poblados de Boca chica, el Valiente y la Caleta.
62	REPARACIÓN DE DISTINTAS INSTALACIONES PUBLICAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL, PROV. STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	SACROBOSCO, S.A.	PEDRO EMILIO HENRIQUEZ DE LUNA	0%	Ubicación del Proyecto : Diferentes instituciones publicas de la provincia Santo Domingo. Descripción General : Fecha Aproximada de Inicio : - Fecha Estimada de Terminación : - Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los empleados y usuarios de las diferentes instituciones publicas de la provincia Santo Domingo.
63	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PARAISO ORIENTAL, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	MIGUEL ANGEL SILVERIO PEÑA	-	0%	Ubicación del Proyecto : La comunidad de Paraiso Oriental, en la provincia Santo Domingo Este. Descripción General : Fecha Aproximada de Inicio : -. Fecha Estimada de Terminación : -. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los residentes de la comunidad de Paraiso Orienta, en la provincia de Santo Domingo Este.



OBRAS OISOE - GESTIÓN ACTUAL

NO	PROYECTO	REGIÓN	PROVINCIA	TIPOLOGÍA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
							%	
64	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LOS BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO, LA CAÑA - SOLARES, LOS UREÑA, PERLA, VILLA ESFUERZO, BRISAS DEL EDÉN, BRISAS DEL ESTE, CIUDAD SATÉLITE, PROFESOR JUAN BOSCH, MENDOZA, ANA TERESA DE BALAGUER, EL BONITO, LA CORPORANEA, SAN ISIDRO ARRIBA, SAN LUIS, EN STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	VIAL	CONSORCIO MARVAR FAGUENCA	ING. JUAN O. VARGAS / FERNANDO A. FANEYTE	25%	Ubicación del Proyecto : Las calles de los barrios: Brisa Oriental, Los Molinos, Cancino Adentro, Barrio Adentro, Los Tres Brazos, Mirador del Ozama, Mil Flores, Los Frailes I - II, Mi Hogar, Alma Rosa I - II, Villa Faro, La Caña - Solares, Los Ureña, Perla, Villa Esfuerzo, Brisas del Edén, Brisas del Este, Ciudad Satélite, Profesor Juan Bosch, Mendoza, Ana Teresa de Balaguer, El Bonito, La Corporánea, San Isidro Arriba, San Luis, en la provincia Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : -. Fecha Estimada de Termino : -. Longitud : 12 Km. Ancho Promedio : 5.50 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y verical. Beneficiarios : Los poblados de la provincia de Santo Domingo Este.
65	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (CTC) DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	EDIFICACIÓN	CONSTRUCTORA MAR S.A	LIC. CARLOS SAINT-HILAIRE ESPEJO	100%	Ubicación de Proyecto: En la comunidad de San Luis, en la provincia de Santo Domingo. Descripción General : Construcción de edificio en hormigón armado y muros de bloques, con pisos de cerámica, ventanas salomónicas de aluminio, protectores de hierro en ventanas, puertas everdoor, puertas de aluminio y vidrio, incluye construcción de cámara séptica, caseta de bomba encima de cisterna, verja frontal de (31.50 Ml) en muro de contención y tubulares de 2"x11/2"x1" con panel de hierro forjado, verjas lateral y trasera en muro de bloques. Fecha de Inicio : -. Fecha Estimada de Termino : -. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 310.00 Mts <sup>2</sup> . Beneficiarios : Los pobladores de San Luis, en la provincia de Santo Domingo.
66	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL (LOS MINAS), FERNANDO DE NAVARRETE (LOS MINAS), HORACIO ORTIZ ALVAREZ, CALLE GREGORIO GARCIA CASTRO (SECTOR KATANGA) Y LOS SECTORES: LA ENFERMERA, LOS LOLOS DE LOS TRES BRAZOS, LA MILAGROSA, VIETNAM, LOS CARTONES (JUAN PABLO II), CANCINO VIEJO O CACHÓN, REAL CANCINO, VIEJO (RESIDENCIAL NOVATERRA), URB. LAS AMAPOLAS, EN EL MUNICIPIO, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA STO. DGO.	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO ESTE	VIAL	CONSORCIO MARVAR FAGUENCA	ING. JUAN O. VARGAS Y FERNANDO A. FANEYTE	0%	Ubicación del Proyecto : Localizado en 15 Sectores de la provincia Santo Domingo Este. Fecha Aproximada de Inicio : - Fecha Estimada de Termino : - Longitud : 15.71 kms. Ancho Promedio : : 5.30 Mts. Carpeta Asfáltica : Dos pulgadas (1 1/2") compactado. Obras de Arte : Aceras, contenes, entre otras. Señalización : Horizontal y verical. Beneficiarios : Los poblados de los sectores: 12 de octubre (Los Mina Viejo), Respaldo Ozama, Segura y Sandoval (Los Minas), Fernando de Navarrete (Los Minas), Horacio Ortiz Álvarez, Calle Gregorio García Castro (Sector Katanga) y los sectores: La Enfermera, Los Lolos de los Tres Brazos, La Milagrosa, Vietnam, Los Cartones (Juan Pablo II), Cancino Viejo o Cachón, Real Cancino, Viejo (Residencial Novaterra), Urb. Las Amapolas.
67	CONTRATO DE SUPERVISION PRIVADA PARA TERMINACION AMPLIACION REMODELACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, D.N. CONT-SUPERVISION-LS-200-2011.	SANTO DOMINGO	DISTRITO NACIONAL	EDIFICACIONES	KNC CONSTRUCTORA, S. A.	ARQ. MARIA CRISTINA GRULLON PIMENTEL	104%	Ubicación del Proyecto : En el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo. Descripción General : A la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña se le anexaron dos bloques, compuestos por cuatro niveles y dos sótanos con un moderno diseño arquitectónico y debidamente climatizados, salidas de Internet alámbrico y Wifi, cámaras de seguridad y control de acceso, además de un sistemas de detección y extinción de incendios, salas de lecturas, deposito de libros, mapoteca, sala de internet, sala de investigadores y reserva de revistas, auditorio con capacidad para 400 personas, camerinos, área de equipos y cuarto de aires acondicionados y estanque, una cafetería con capacidad para acoger a unas 250 personas y contará con unos 40 parqueos. Fecha Aproximada de Inicio : 2007. Fecha Estimada de Termino : Agosto 2012. Área Promedio (m <sup>2</sup> ) : 9 a 20 Mil Mts <sup>2</sup> (Aproximadamente). Beneficiarios : Los estudiantes del Distrito Nacional, y demas usuarios de la misma.
68	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. 1.) CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, 2.) PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE CRUCE KM - 22, LA GUAYIGA, SANTO DOMINGO, 3.) PUENTE HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE LA VEGA) (SE AGREGA A ESTE CONTRATO EL PUENTE PEATONAL DE CRISTO REY, EN SUSTITUCION DE UNO DE LOS TRES PUENTES PROPUESTOS EN EL CONTRATO ORIGINAL)	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	VIAL	PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. (PINSA)	ING. MARITZA JOSEFA ADONIS TEJEDA	73%	Ubicación del Proyecto : JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, AUTOPISTA DUARTE CRUCE KM - 22, LA GUAYIGA, PEATONAL DE CRISTO REY, SANTO DOMINGO. Fecha Aproximada de Inicio : - Fecha Estimada de Termino : - Longitud : - Km. Ancho Promedio : - Mts. Beneficiarios : La comunidad y poblados aledaños.