



INFORMES ACUMULATIVOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS



“PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES”

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA BASICA ROSA DUARTE.		
PROVINCIA:	MONTE PLATA, R. D.	SORTEO:	3
COORDINADOR:	ING. MIGUEL ANT. ORTIZ DE LEON	SUPERVISOR:	ING. MARCOS ALEJANDRO AMPARO
CONTRATISTA:	DORKA MARIA ESTRELLA R.		

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTENIDO : 9 AULA ESTANDAR + 1 AULA INICIAL + 1 AULA ESPECIAL + BIBLIOTECA + ENFERMERIA + AREA ADM. + SALON MULTIUSOS + SALON DE PROF. + OFIC. DE ORIENTACION + COCINA-COMEDOR + OTROS.-

El proyecto consiste en la Construcción de la Escuela Básica Rosa Duarte, ubicada en el distrito municipal de Majagual; Sabana Grande de Boya provincia Monte Plata, República Dominicana. La Escuela constará de un bloque B1 de tres niveles más caja de escaleras y un bloque B2 de un nivel, bloque B3 o comedor, cámaras sépticas, área cívica, paisajismo, tarja en bronce, cisterna, cancha mixta, graderías y verja perimetral:

1-Bloque B1 (3 Niveles+ caja de escaleras):

En el 1er. Nivel: (1 Aula + Adm. + Salón de Profesores + Enfermería + Baños + Escalera)

En el 2do. Nivel: (4 Aulas+ Baños + Escaleras)

En el 3er. Nivel (4 aulas + escalera)

En el 4to nivel (Caja de escalera)

2-Bloque B2 (1 Aula inicial + baños)

En el 1er. Nivel: (1 Aula inicial + Baños)

3- Bloque B3 o comedor Tipo B (120 Estudiantes) (de 4 a 9 aulas)

4-Cancha Mixta con grada

5- Acceso principal y área cívica

6-Obras conexas: instalación sanitaria exterior, cisterna de 8,000 galones con caseta sobre cisterna, cámaras sépticas de dos cámaras, acondicionamiento de aéreas exteriores y verja perimetral.