



## INFORMES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

### “PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES”



#### DATOS DEL PROYECTO

<b>PROYECTO:</b>	CONSTRUCCIÓN DEL LICEO KELVIN OBRERO.		
<b>PROVINCIA:</b>	SANTO DOMINGO ESTE, R. D.	<b>SORTEO:</b>	3
<b>COORDINADOR:</b>	ING.GUSTAVO PIMENTEL ING. JUAN ROA	<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ESPERANZA ENCARNACION
<b>CONTRATISTA:</b>	ARQ. FELIX VLADIMIR MARTE		

#### I.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción del liceo kelvin obrero en los frailes II, del municipio santo domingo este, provincia santo domingo, república dominicana. La escuela constará de 2 bloques de 3 niveles o edificaciones de aulas, 1 bloque de un nivel, 1 bloque de 2 niveles, cocina/comedor, cancha mixta, cámara séptica, área cívica, paisajismo, tarja en bronce, verja perimetral, comedor y cisterna, con la distribución que sigue:

- a) **Bloque-B1 (dos niveles):** en el 1er nivel: área administrativa, biblioteca, un aula, deposito, baños, pasillo con columnas y escalera. 2do. Nivel: cuatro aulas, baños, escalera y pasillo con columnas. 3er Nivel: cuatro aulas, baños, escalera y pasillo con columnas
- b) **Bloque-B2 (tres niveles):** en el 1er nivel: dos laboratorios de ciencias, un aula, baños, escalera y pasillo con columnas. 2do. Nivel: tres aulas, baños, escalera y pasillo con columnas 3er nivel: tres aulas, baños, escalera y pasillo con columnas.
- c) **Bloque-B3 (dos niveles):** cuatro aulas, depósito, baños pasillo con columnas.
- d) **Bloque-B4 (2 aulas + depósitos + baños)** tres aulas de inicial, baños.
- e) **Módulo comedor tipo**
- f) **Verja Perimetral:** 440 metros lineales
- g) **Demolición de estructuras existentes**
- h) **Corte y Destronque de árboles.**