



INFORMES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

“PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES”



DATOS DEL PROYECTO

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DEL LICEO PANTOJA VIEJO. | | |
| PROVINCIA: | SANTO DOMINGO OESTE, R. D. | SORTEO: | 3 |
| COORDINADOR: | ING. HENRY GENAO | SUPERVISOR: | ING. CRISTIAN VERAS |
| CONTRATISTA: | NEIROBYS VILOMAR | | |

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la Construcción del Liceo Pedro Brand 1, ubicado en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, República Dominicana. El liceo constará de dos bloques de tres niveles y un bloque de dos niveles, comedor, cocina, 2 canchas mixtas, 2 graderías, cisterna y verja perimetral:

1-Bloque B-1 (Tres Niveles): En el 1er nivel: (*Área Administrativa, Laboratorio de Ciencias, Deposito, Enfermería, Salón de Profesores, Orientación, escalera y Baños*), en el 2do nivel: (*4 Aulas, Baños y Escalera*), en el 3er nivel: (*4 Aulas, Baños y Escalera*), en el 4to nivel: (*Caja de escalera de acceso al techo*).

2-Bloque B-2 (Tres Niveles): En el 1er nivel: (*Biblioteca, Laboratorio de Informática, 2 aulas, escalera y Baños*), en el 2do nivel: (*4 Aulas, Baños y Escalera*), En el 3er nivel: (*4 Aulas, Baños y Escalera*), en el 4to nivel: (*Caja de escalera de acceso al techo*).

3- Bloque B-3 (Dos Niveles) En el 1er nivel: (*3 aulas, escalera y Baños*), en el 2do nivel: (*3 Aulas, Baños y Escalera*), En el 3er nivel: (*Caja de escalera de acceso al techo*).

4-Comedor y cocina

5-2 Cancha Mixta con 2 gradas

6- Acceso principal y área cívica

7-Obras conexas: instalación sanitaria exterior, cisterna de 8,000 galones con caseta, dos cámaras sépticas, acondicionamiento de aéreas exteriores y verja perimetral.