



Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"



PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES

10 de enero de 2019

INFORME DE PRESUPUESTO

CONTRATO:	2313-2013	SORTEO:	3
PROYECTO:	BÁSICA BATEY CAMPIÑA	% DE EJECUCIÓN:	84%
PROVINCIA:	SAN PEDRO DE MACORÍS	STATUS PROYECTO:	INACTIVA
CONTRATISTA:	ARQ. JAVIER BATISTA	COORDINADOR:	DELFA VANterPOOL
MONTO CONTRATADO:	RD\$ 37,931,498.64	MONTO PAGADO:	RD\$ 31,862,458.86