PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES

10 de enero de 2019

INFORME DE PRESUPUESTO

CONTRATO:	2084-2013	**SORTEO:**	3
PROYECTO:	LICEO PRADOS DE LA CAÑA	**% DE EJECUCIÓN:**	75%
PROVINCIA:	SANTO DOMINGO ESTE	**STATUS PROYECTO:**	ACTIVA
CONTRATISTA:	MIGUELINA ROSA	**COORDINADOR:**	WILIANA MICHEL
MONTO CONTRATADO:	RD$ 72,821,408.17	**MONTO PAGADO:**	RD$ 54,616,056.13